附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	平南至武宣高速公路TJ01	1	桂交监路函〔2021〕98号	2021年8月10-12日	江口互通A匝道0#桥台桩基桩头破拆没有严格执行环切法工艺，致使桩头出现崩边现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	平南至武宣高速公路TJ01	2	桂交监路函〔2021〕98号	2021年8月10-12日	路基填筑工作面凌乱，不少路段存在积水、软弹现象。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	平南至武宣高速公路TJ01	3	桂交监路函〔2021〕98号	2021年8月10-12日	部分软基换填路段缺少质检资料，主要是挖至设计深度后承载力检测不合格、需加深换填的路段。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范。	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	平南至武宣高速公路TJ02	4	桂交监路函〔2021〕98号	2021年8月10-12日	k32+647--+880路段路基填筑存在软弹、轮迹深现象，大面平整度欠佳。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	平南至武宣高速公路TJ02	5	桂交监路函〔2021〕98号	2021年8月10-12日	桂平2号隧道出口未设置固定值班室，没有安排专人进行洞门值守工作。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	平南至武宣高速公路TJ03	6	桂交监路函〔2021〕98号	2021年8月10-12日	紫荆2号桥左幅2-5号T梁N3孔工作锚未完全置于锚垫板凹槽内就进行张拉，致使锚垫板出现破裂现象。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	平南至武宣高速公路TJ04	7	桂交监路函〔2021〕98号	2021年8月10-12日	个别填石路堤路段，未及时进行边坡码砌施工。如k46+000。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司	平南至武宣高速公路TJ05	8	桂交监路函〔2021〕98号	2021年8月10-12日	个别填石路堤路段，未及时进行边坡码砌施工。如k56+800路段。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司	平南至武宣高速公路TJ05	9	桂交监路函〔2021〕98号	2021年8月10-12日	乐梅1号大桥左16#墩桩基桩头破拆没有严格执行环切法工艺，致使桩头出现崩边现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
江西有色建设集团有限公司	S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）№1	10	桂交监路函〔2021〕103号	2021.8.24	1.局部路段路基填料含水量偏大，碾压轮迹明显。如K13+600处。 2.个别涵洞涵背回填存在推填现象。如K6+577盖板涵。 3.部分水泥混凝土路面平整度略	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	S507宜州三岔至流山公路№1	11	桂交监路函〔2021〕107号	2021.10.13	k1+180左侧挡土墙顶未安装预埋钢筋，采用植筋方式连接但植筋数量严重不足；且部分砼护栏钢筋与植筋焊接长度严重不足，焊缝不饱满，焊渣未清除。k2+680右侧挡土墙顶预埋钢筋间距、数量及平面布设位置不规范，无法与砼护栏连接钢筋进行有效焊接。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	S507宜州三岔至流山公路№1	12	桂交监路函〔2021〕107号	2021.10.13	大洛王大桥5#台个别钢筋焊接长度不足、焊缝欠饱满、焊渣未及时清除，烧焊现象普遍。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	柳州至南宁高速公路柳州市高阳收费站	13	桂交监路函〔2021〕108号	2021.10.13	改建桂柳高速公路主线桥梁右幅边跨部分湿接缝浇筑时，预埋伸缩缝定位钢筋间距过大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	环江下南至车河公路№1	14	桂交监路函〔2021〕109号	2021.10.13	1.个别浆砌片石挡土墙泄水孔设置偏少，砌体砂浆不饱满；2.拔贡大桥上构施工不规范，存在质量隐患。表现为：一是湿接缝钢筋连接不符合规范要求，大多数钢筋连接采用点焊方式；.....四是预制梁顶板凿毛不规范，采用人工拉毛工艺。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	环江下南至车河公路№2	15	桂交监路函〔2021〕109号	2021.10.23	1.K45+300-K45+800段沥青混凝土下面层压实功效不足，孔隙率大，渗水系数测定值较大；2.部分路段水稳基层表面剥落，局部坑槽，应尽快进行沥青面层施工	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	瑶山至南丹公路（二期）№1	16	桂交监路函〔2021〕110号	2021.10.23	个别填石路段存在填石粒径超大，或局部表面未嵌缝，或局部不平整漏压实等质量隐患；莲花山隧道施工不规范，存在一定质量安全隐患。具体表现为：一是掌子面开挖核心土体预留面积过小，开挖光面效果不佳，岩爆面欠平整；二是喷射砼不平整，呈明显“排骨状”，局部喷射厚度不足。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	S303南丹大厂至吾隘公路工程№1	17	桂交监路函〔2021〕111号	2021.10.23	1.填挖交接处未开挖搭接台阶；个别段落路基边沟侧墙内侧回填土压实效果不佳。 2.隧道背贴式止水带和中埋式止水钢板预埋长度不足；纵向打孔波纹排水管无定位，存在纵坡凹凸和侵占二衬混凝土范围的现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	S303南丹大厂至吾隘公路工程№1	18	桂交监路函〔2021〕111号	2021.10.23	丹炉山隧道出口端施工不规范，存在一定的质量安全隐患。具体表现为：一是下台阶侧槽开挖长度过大；二是仰拱施工循环长度过大。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5分	失信行为与失信行为扣分相符
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№1	19	桂交监路函〔2021〕112号	2021年9月26日-29日	墩柱混凝土外观有色差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№2	20	桂交监路函〔2021〕112号	2021年9月26日-29日	K22+550～700路段土质填料含水量偏高，造成路堤表面出现开裂（网裂）现象。K27+540-600路基填石路段的填料粒径偏大，且未嵌缝密实。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交路桥华南工程有限公司	灌阳至平乐高速公路№3	21	桂交监路函〔2021〕112号	2021年9月26日-29日	河口隧道出口端左洞隧道喷射混凝土质量外观欠佳、隧道二衬混凝土局部存在蜂窝麻面现象，局部橡胶止水带安装定位有偏差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№4	22	桂交监路函〔2021〕112号	2021年9月26日-29日	墩柱混凝土外观有色差。钢筋加工厂墩柱钢筋由于堆叠稍有变形。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
贵州路桥集团有限公司	灌阳至平乐高速公路№5	23	桂交监路函〔2021〕112号	2021年9月26日-29日	栏刀岭2号隧道出口端左洞、田家界隧道出口端左洞等隧道喷射混凝土质量外观欠佳、隧道二衬混凝土局部存在蜂窝麻面现象，局部橡胶止水带安装定位有偏差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交三公局第一工程有限公司	灌阳至平乐高速公路№6	24	桂交监路函〔2021〕112号	2021年9月26日-29日	嘉会互通D匝道土质填料含水量偏高，造成路堤表面出现开裂（网裂）现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№7	25	桂交监路函〔2021〕112号	2021年9月26日-29日	桥梁墩柱混凝土外观有色差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№8	26	桂交监路函〔2021〕112号	2021年9月26日-29日	K127+195涵洞八字墙有较多蜂窝麻面现象，墙身拉杆孔处理不够规范，涵洞的外观质量欠佳。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中如建工集团有限公司/井冈山市博达公路施工有限公司	英豪至大安公路№1	27	桂交监路函〔2021〕115号	2021.11.11	1.部分路段浆砌片石排水沟砌筑质量不佳，存在...破损等现象个别水稳基层芯样底部不密实或烂根；2.部分水稳基层表面松散剥落，形成坑槽；部分路段水泥混凝土路面芯样气泡、孔洞较多，不够密实...；3.个别路段混凝土路面养护不到位，砼路面发生干缩网状裂纹；4.中河大桥小箱梁预制施工不规范，存在质量问题...。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西现代路桥工程有限责任公司/广西叙达交通工程有限公司	英豪至大安公路№2	28	桂交监路函〔2021〕115号	2021.11.11	1.K23+500盖板涵，台身混凝土质量较差...；2.部分路段水泥混凝土路面芯样气泡、孔洞较多...； 3.水泥混凝土拌合站碎石材料堆放不规范，进场材料质量把关控制不严格；4.预制完成的小箱梁堵头板安装不规范...。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路龙胜芙蓉至县城段（设计施工总包部）	29	桂交监路函〔2021〕116号	2021年10月24-26日	1.第一分部的K0+010～190左侧挡土墙砼外观质量欠佳，存在较多蜂窝麻面现象；第二分部的K24+030涵洞墙背回填不够规范。 2.云盘隧洞进口段左洞ZK2+535～ZK2+550段、百湾隧道进口段右洞约YK7+350段喷射混凝土外观欠佳。 3.桥梁工程预制梁养护局部混凝土达不到湿润效果。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路龙胜芙蓉至县城段（设计施工总包部）	30	桂交监路函〔2021〕116号	2021年10月24-26日	寻江大桥龙胜岸边坡、刘寨大桥右幅2号墩施工便道或施工场地开挖坡度较陡，存在坍塌隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	№1	31	桂交监路函〔2021〕117号	44467	1.个别边坡未严格按设计逐级开挖、逐级防护进行施工，边部区域松石等杂物未彻底清除，边坡防护未及时，存在安全隐患。2.EK0+140-180路基填料个别粒径偏大（已进行返工）；个别填石路段局部缺少嵌缝料欠密实；个别路段路基挖填交界处衔接欠规范；K7+920涵洞填料靠近墙身部位压实不到位。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路 一分部	32	桂交监路函〔2021〕118号	2021年9月22日至24日	芭兰隧道出口端渗水导致初支喷射混凝土局部掉块、平整度欠佳。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路 一分部	33	桂交监路函〔2021〕118号	2021年9月22日至24日	芭兰隧道出口掌子面裂隙水发育渗水点未及时采取合理的引流措施。	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变换，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路 二分部	34	桂交监路函〔2021〕118号	2021年9月22日至24日	K13＋603通道个别涵台身与盖板沉降缝错位。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路 二分部	35	桂交监路函〔2021〕118号	2021年9月22日至24日	公正隧道出口左洞逃生管道设置不规范，接头出现错台现象。	GLSG2-5-29	现场施工防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路 三分部	36	桂交监路函〔2021〕118号	2021年9月22日至24日	1#预制场梁顶张拉预留槽口振捣不密实，出现混凝土离析现象，胶凝材料和骨料分离。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路 三分部	37	桂交监路函〔2021〕118号	2021年9月22日至24日	涵洞台背回填资料收集未完善，资料中未标注明确的位置。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路 四分部	38	桂交监路函〔2021〕118号	2021年9月22日至24日	1#预制场梁顶张拉预留槽口振捣不密实，出现混凝土离析现象，胶凝材料和骨料分离。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路 四分部	39	桂交监路函〔2021〕118号	2021年9月22日至24日	涵洞台背回填资料收集未完善，资料中未标注明确的位置。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分相符
四川公路桥梁建设集团有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№2合同段	40	桂交监路函〔2021〕119号	2021年9月28日至29日	拉堡1号大桥盖梁施工平台未满铺，存在安全隐患。月里6号隧道逃生管道设置不规范，长度不足、连接不符合要求。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
四川公路桥梁建设集团有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№2合同段	41	桂交监路函〔2021〕119号	2021年9月28日至29日	盖梁钢筋骨架变形，受力钢筋立焊效果欠佳	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
保利长大工程有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№3合同段	42	桂交监路函〔2021〕119号	2021年9月28日至29日	№3标架桥机缺安全标识，临边防护需完善。宝加山隧道逃生管道设置不规范，长度不足、连接不符合要求。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中国铁建大桥工程局集团有限公司	桂林至钦州港公路南宁六景至宾阳段№2	43	桂交监路函〔2021〕120号	2021年9月22日-24日	K20+800右侧路堑边坡防护局部平台未及时施做硬化措施，个别锚杆施做的位置不够准确，个别钢筋制作安装不够规范。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路南宁六景至宾阳段№3	44	桂交监路函〔2021〕120号	2021年9月22日-24日	K25+525涵洞墙身沉降缝处理不够规范；K24+60～640右侧挡土墙结构物砼外观质量欠佳。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路南宁六景至宾阳段№4	45	桂交监路函〔2021〕120号	2021年9月22日-24日	预制小箱梁波纹管定位有偏差，腹板箍筋未按图纸要求弯钩成135度，个别小箱梁负弯矩波纹管局部有破损。	LSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路南宁六景至宾阳段№4	46	桂交监路函〔2021〕120号	2021年9月22日-24日	高良隧道进口段左洞距离进口约610米～640米处，拱架局部有倾斜（不垂直）现象，高良进口、新寨隧道进口存在局部供电线路落地、落水现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交第二公路工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№1合同段	47	桂交监路函〔2021〕121号	44465	拉所隧道人员识别定位系统不完善、未有效运行，拉所隧道进出洞登记不规范	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中交第二航务工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№3合同段	48	桂交监路函〔2021〕121号	44466	龙凤1号隧道进口及岗岭隧道出口人员识别定位系统不完善、未有效运行，岗岭隧道出口进出洞登记不规范。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路天峨龙滩特大桥项目	49	桂交监路函〔2021〕121号	44466	天峨龙滩特大桥作业平台或高空作业临边防护仍有缺失，0#块施工临边防护欠佳	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1分	失信行为与失信行为扣分相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路No.3	50	桂交监路函〔2021〕122号	2021年9月22日至23日	渭肖高架大桥左幅桥面梁端空隙、边梁临空未及时挂设安全网；八或沟大桥9号墩柱竖向爬梯缺少安全扶手和围栏。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路No.4	51	桂交监路函〔2021〕122号	2021年9月22日至23日	西林互通A匝道2号桥塔吊标识牌信息不全，无特种设备检验结果信息。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	蒙象路一期二分部	52	桂交监路函〔2021〕123号	2021年9月25日至27日	个别预制T梁混凝土表面存在气孔，桥梁湿接缝段间错台，混凝土存在蜂窝麻面等表观缺陷。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	蒙象路二期一分部	53	桂交监路函〔2021〕123号	2021年9月25日至27日	二期一分部个别框格梁钢筋笼未支垫；新圩北枢纽G匝道基层施工未立模，造成边部碾压效果差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程№1	54	桂交监路函〔2021〕124号	44522	捉口隧道分别在K31+300、K31+360处二衬出现环向裂缝；钢筋加工场现场钢筋焊接长度不足、焊缝欠饱满、焊渣未及时清除，钢筋采用氧气烧割截断，烧焊现象普遍；修睦中桥0号桥台7#、8#、9#支座剪切变形，1号桥台6#、9#支座出现鼓包。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程№2	55	桂交监路函〔2021〕124号	44522	标养室达不到标养条件。	GLSG2-3-21	工地试验室不符合要求	1-3分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路工程（全州段）№1	56	桂交监路函〔2021〕125号	44555	（一）个别路段路基用于碎石原材料堆放，造成路基出现软弹现象，如K13+800等路段。个别路堑边坡塌方未及时清理，造成路基表面积水、软弹，如K11+650右侧。 （二）个别路段路面水稳底基层出现有规律的横向裂缝（约每10米出现1条裂缝），如K16+100右幅、K25+000全幅、K32+100右幅等	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁八局集团有限公司	岑溪-大新高速公路（横县至南宁段）№1	57	桂交监路函〔2021〕126号	2021年9月22日至24日	基础资料内业管理工作不够规范	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁八局集团有限公司	岑溪-大新高速公路（横县至南宁段）№1	58	桂交监路函〔2021〕126号	2021年9月22日至24日	K61+316处涵洞存在蜂窝麻面、施工冷缝、修补痕迹	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁九局集团有限公司	岑溪-大新高速公路（横县至南宁段）№6	59	桂交监路函〔2021〕126号	2021年9月22日至24日	基础资料内业管理工作不够规范	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁九局集团有限公司	岑溪-大新高速公路（横县至南宁段）№6	60	桂交监路函〔2021〕126号	2021年9月22日至24日	K122+838筋加工场地材料堆放凌乱，未分区域存放	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
中铁上海工程局集团有限公司	岑溪-大新高速公路（横县至南宁段）№8	61	桂交监路函〔2021〕126号	2021年9月22日至24日	基础资料内业管理工作不够规范	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁上海工程局集团有限公司	岑溪-大新高速公路（横县至南宁段）№8	62	桂交监路函〔2021〕126号	2021年9月22日至24日	K145+640涵洞施工完成后模板、支架未及时清理，现场比较凌乱。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1-4	63	桂交监路函〔2021〕127号	2021年9月27日至28日	1. 隧道混凝土外观质量问题；忻城4#隧道进出口钢拱架焊接不规范；忻城3号隧道左洞防水板搭接宽度不足。 2. 墩柱、箱梁混凝土表面存在气孔；湿接缝段间错台，混凝土存在蜂窝麻面等表观缺陷，影响外观质量； 3. 思练互通主线1号桥锥坡砌筑质量较差。 4. K275+360涵洞存在渗水情况。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2-1	64	桂交监路函〔2021〕127号	2021年9月27日至28日	1. 隧道混凝土外观质量问题。 2. 墩柱、箱梁混凝土表面存在气孔；湿接缝段间错台，混凝土存在蜂窝麻面等表观缺陷，影响外观质量； 3. 清水河大桥部分支座安装不规范。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
中铁一局集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№3	65	桂交监路函〔2021〕127号	2021年9月27日至28日	墩柱、箱梁混凝土表面存在气孔；湿接缝段间错台，混凝土存在蜂窝麻面等表观缺陷，影响外观质量。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建集团有限公司	国道G322灵川经五通至苏桥公路工程№1	66	桂交监路函〔2021〕128号	44523	№1标个别路段边沟内侧回填施工欠规范，主要是填料粒径偏大……2. 部分桥梁支座存在质量病害，如№1标船岭堡中桥0号桥台1#支座剪切变形……	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	钦州至北海高速公路改扩建工程No.2	67	桂交监路函〔2021〕129号	2021年9月23日至9月24日	1、铁山港跨桥特大桥右幅护栏局部存在裂缝；2、南流江大桥顶板预留孔口周边混凝土不密实；3、南流江大桥护栏局部预埋钢筋存在焊接不饱满。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	吴圩机场至隆安高速公路№1	68	桂交监路函〔2021〕130号	2021年9月25日至9月26日	沙尾左江特大桥高处施工临空面，未及时进行安全围挡	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	国道G357桂林会仙至永福百寿公路№2	69	桂交监路函〔2021〕131号	44524	1.部分路基填筑面未设置横坡或横坡过小，造成路基积水现象，且纵向填挖交接台阶处理欠规范…… 2. 都狼界隧道三级围岩超欠挖严重，初期支护平整度较差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	巴马-凭祥高速公路（大新经龙州至凭祥段）№3	70	桂交监路函〔2021〕132号	2021年9月26日至28日	逐桐隧道，二衬混凝土钢筋焊接质量欠佳，部分防水板焊缝不顺直、搭接宽度不一。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中国建筑第八工程局有限公司	巴马-凭祥高速公路（大新经龙州至凭祥段）№4	71	桂交监路函〔2021〕132号	2021年9月26日至28日	新联隧道出口右洞，K229+900附近Ⅳ级围岩变化段仰拱施工与下台阶开挖段距离过长。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中交第三公路工程局限公司	巴马-凭祥高速公路（巴马至田东段）№1	72	桂交监路函〔2021〕133号	2021年9月24日至25	上加山隧道进口右洞，初支喷射混凝土不够饱满，二衬混凝土少量外观麻面缺陷。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交第三公路工程局限公司	巴马-凭祥高速公路（巴马至田东段）№1	73	桂交监路函〔2021〕133号	2021年9月24日至25	№1标恩助特大桥A线21＃墩柱施工爬梯塔架根脚未采用螺栓等方式与基础连接，不牢固。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中交路桥建设有限公司	巴马-凭祥高速公路（巴马至田东段）№2	74	桂交监路函〔2021〕133号	2021年9月24日至25日	№2唐江1号大桥施工爬梯塔架根脚未采用螺栓等方式与基础连接，不牢固。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中交第四公路工程局有限公司	巴马-凭祥高速公路（巴马至田东段）№3	75	桂交监路函〔2021〕133号	2021年9月24日至25日	那朗隧道进口右洞，部分二衬混凝土施工缝错台明显；二衬局部麻面。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	天峨至北海公路（巴马至平果段）施工总包	76	桂交监路函〔2021〕134号	44461	个别桥梁盖梁施工作业平台临边防护设施高度不足，存在一定的安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	天峨至北海公路（巴马至平果段）施工总包	77	桂交监路函〔2021〕134号	44461	三分部部分箱梁顶板负弯矩张拉槽孔存在边角混凝土崩边，厚度控制欠佳的问题。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建集团有限公司	南宁-湛江公路（南宁至博白那卜段）№1-3	78	桂交监路函〔2021〕135号	2021年9月17日至18日	铜锣岭隧道个别锚杆长度检测不合格。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	南宁-湛江公路（南宁至博白那卜段）№2-2	79	桂交监路函〔2021〕135号	2021年9月17日至18日	菱角隧道进口端、门口岭1号隧道出口端洞口管理设施未完善，门禁系统尚未有效投入使用。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	南宁-湛江公路（南宁至博白那卜段）№2-2	80	桂交监路函〔2021〕135号	2021年9月17日至18日	门口岭1号隧道出口端右洞拱脚台座、拱座砼未清理。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交第一航务工程局有限公司	浦北至北流（清湾）高速公路№5	81	桂交监路函〔2021〕136号	2021年9月22日至9月23日	岭顶隧道进口端人员定位系统、视频监控系统、门禁管理不到位；洞内堆放防水卷材、土工布等易燃品；隧道内施工设备反光标识不完整。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中交第一航务工程局有限公司	浦北至北流（清湾）高速公路№5	82	桂交监路函〔2021〕136号	2021年9月22日至9月23日	岭顶隧道进口端隧道衬砌局部段落钢筋安装间距排距控制不好，初期支护质量（呈排骨状）。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第一航务工程局有限公司	浦北至北流（清湾）高速公路№7	83	桂交监路函〔2021〕136号	2021年9月22日至9月23日	才久坳2#大桥人工挖孔桩施工现场安全防护不到位。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中交第一航务工程局有限公司	浦北至北流（清湾）高速公路№7	84	桂交监路函〔2021〕136号	2021年9月22日至9月23日	才久坳2号桥桩基预留钢筋与墩身主架连接不规范	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
湖南常德路桥建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路土建№1标	85	浦钦办发[2021]46号	2021.12.11	1.粗集料、细集料试验检测台账更新不及时,未见11月份之后的试验检测台账。 2.K17+910田子背中桥、K42+052武利江大桥上构箱梁张拉及压浆过程控制资料未能及时收集整理归档。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范。	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建集团有限公司	浦北石埇至钦州公路土建№2标	86	浦钦办发[2021]46号	2021.12.11	K80+070-K80+165段左幅边沟：检测点K80+140左幅边沟浆砌片石铺底厚度不满足设计要求，设计值为30cm，实测20cm。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建集团有限公司	浦北石埇至钦州公路土建№2标	87	浦钦办发[2021]46号	2021.12.11	未按要求编制完善职业危害和安全生产检查记录台账。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范。	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
四川公路桥梁建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路土建№3标	88	浦钦办发[2021]46号	2021.12.11	1.K98+711黄水江中桥上构箱梁质保资料未及时整理归档。 2.K105+400—K108+000矩形盖板边沟混凝土强度资料不完善。 3.未按要求建立消防隐患台账和消防安全管理台账。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路土建№1标	89	北板建发[2021]36号	2021.12.14	少部分预制箱梁的预埋钢筋未做防锈处理，如K4+977.5马欧中桥0-1-1#箱梁。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路土建№2标	90	北板建发[2021]36号	2021.12.14	1.K55+400拌合站办公区域未放置消防器材。 2.K66+500右侧占道施工，前后未放置施工告示牌、导向牌、限速牌，施工堆料区与行车道未进行警示隔离。	GLSG-2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交路桥建设有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥融资+工程总承包土建№1标	91	桂欣港发[2021]108号	2021.3.24	安全内业资料管理混乱、无特种设备台账、新进场人员三级安全教育培训无会议照片、签到表。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范。	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交路桥建设有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥融资+工程总承包土建№1标	92	桂欣港发[2021]204号	2021.9.18	北海岸钢栈桥“7s”管理不到位，现场材料随意堆放，生活垃圾无及时清楚。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包土	93	桂欣港发[2021]108号	2021.3.24	安全管理制度尚未完成修编，部分条款针对性不强	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系。	1-3分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包土建№1标（联合体中标）	94	桂欣港发[2021]204号	2021.9.18	扬帆立交15＃墩施工平台孔口未设防护，17＃墩护筒周围存在缺口，防护不到位，钢筋笼摆放不规范。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中交路桥建设有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包土建№1标（联合体中标）	95	桂欣港发[2021]130号	2021.5.13	混凝土墩身浇筑后错台严重，表面气泡较多，水纹明显，色差大，外观质量较差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交路桥建设有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包土建№1标（联合体中标）	96	桂欣港发[2021]204号	2021.9.18	29＃右幅桥墩施工，施工通道防护不规范，多处空缺，存在高处坠落风险。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第一航务工程局有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目TJ-4标段项目经理部	97	桂中交浦清发[2021]229号	2021.12.20	路基施工资源配置不足，K40+000-K42+200路基段未按要求配足压路机	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
中交第一航务工程局有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目TJ-6标段项目经理部	98	桂中交浦清发[2021]231号	2021.12.20	技术人员王健不在岗	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/次	0.2	失信行为与失信行为扣分相符
中交第一航务工程局有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目TJ-7标段项目经理部	99	桂中交浦清发[2021]232号	2021.12.20	技术人员李增亮不在岗	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/次	0.2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路土建№1标	100	平沙办发〔2021〕67号	2021.12.12	K6+700边沟预制盖板涉路施工中，前后未设置安全导向牌,存在安全隐患	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路土建№2标	101	平沙办发〔2021〕67号	2021.12.12	K25+070-K25+100桩号路基填方表面平整度较差	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路土建№3标	102	平沙办发〔2021〕67号	2021.12.12	飞龙大桥7-1#、7-2#桩基资料未完善	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西长长路桥建设有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路土建№1标	103	都拉办发〔2021〕46号	2021.12.16	K9+600左侧浆砌片石排水沟开挖不到位，砌体断面尺寸不满足设计要求	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西长长路桥建设有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路土建№1标	104	都拉办发〔2021〕46号	2021.12.16	局部路段未设置水马或防护不完善。如K18+700涵洞左右两侧临边路段未采用水马防护。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建集团有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路土建№2标	105	都拉办发〔2021〕46号	2021.12.16	路床局部存在软弹和车辙现象，如K88+700。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建集团有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路土建№2标	106	都拉办发〔2021〕46号	2021.12.16	局部路段盖板边沟未及时盖板，又未设置反光警示等标志，夜间通行存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№1标	107	质量、安全生产检查记录表	2021.3.24	专职安全员未到位	GLSG2-5-29	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位	0.5分/人次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№1标	108	质量、安全生产检查记录表	2021.3.24	安全巡查日志缺少检查检查前图片及整改图片	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	失信行为与失信行为扣分相符
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№2标	109	质量、安全生产检查记录表	2021.2.3	临边临崖位置未设置安全警示标志，限速标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№2标	110	质量、安全生产检查记录表	2021.3.24	专职安全员未到位	GLSG2-5-29	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位	0.5分/人次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№1标	111	田那路办〔2021〕2号	2021.5.7	现场安全管理人员不足	GLSG2-2-6	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换	0.5分/人次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№1标	112	田那路办〔2021〕2号	2021.5.7	安全巡查日志缺少检查图片已经整改图片	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分相符
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№2标	113	田那路办〔2021〕2号	2021.5.7	现场安全管理人员不足	GLSG2-2-6	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换	0.5分/人次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№2标	114	田那路办〔2021〕12号	2021.9.10	部分路段缺少相应的安全警示标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№1标	115	公路工程质量、安全生产检查记录表	2021.11.24	全线限速标志过少	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路土建№2标	116	公路工程质量、安全生产检查记录表	2021.11.24	项目经理未按投标承诺到位	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№1标	117	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	合同要求到位推土机8台，实际到位2台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	3	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№1标	118	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	合同要求到位压路机7台，实际到位3台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	2	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№1标	119	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	电工巡视记录无台账	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№1标	120	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	安全培训记录未更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№1标	121	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	安全隐患台账未更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№1标	122	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	消防灭火器巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№1标	123	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	K13+560～K13+700段临边安全警示牌、限速牌缺失	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№1标	124	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	拌合站储油库灭火器无使用操作说明，无巡视记录	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№2标	125	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	合同要求到位推土机10台，实际到位2台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	4	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№2标	126	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	合同要求到位压路机14台，实际到位4台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	5	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№2标	127	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	合同要求到位稳定土摊铺机2台，实际到位0台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	2	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№2标	128	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	机械保养台账记录未更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№2标	129	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	安全隐患台账记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№2标	130	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	人员机械登记未更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№2标	131	岑平办发〔2021〕号	2021.12.16	黄华河大桥钢栈桥处临时用电电源线未架空	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№3标	132	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	疫情防控人员登记未更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№3标	133	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	电工巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№3标	134	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	安全巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№3标	135	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	K62+150处挡土墙施工临时用电无漏电保护开关箱	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№3标	136	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	K62+300处无施工安全警示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№4标	137	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	№4合同段合同要求到位挖掘机7台，实际到位3台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	2	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№4标	138	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	合同要求到位推土机8台，实际到位0台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	4	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№4标	139	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	电工巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№4标	140	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	消防灭火器巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№4标	141	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	机械设备保养记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№4标	142	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	K84+600～K84+700段临边安全防护警示带损坏	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№4标	143	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	K89+100～K89+200段临边安全防护警示带损坏	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№4标	144	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	K91+800处临边安全防护警示带损坏	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路土建№4标	145	岑平办发〔2021〕66号	2021.12.16	水稳站现场电线混乱、电线未套绝缘护管	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西金路投资建设有限公司	大圩至武乐公路工程	146	贵港市公路事业发展中心安全生产工作检查记录表	2021.4.29	施工路段坑槽较多、安全标志不足	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西金路投资建设有限公司	大圩至武乐公路工程	147	贵港市公路事业发展中心安全生产工作检查记录表	2021.8.13	施工材料随意堆放在路面上	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
广西金路投资建设有限公司	大圩至武乐公路工程	148	贵港市公路事业发展中心安全生产工作检查记录表	2021.8.13	缺少安全标志，现场施工人员未佩戴安全帽	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西金路投资建设有限公司	大圩至武乐公路工程	149	贵港市公路事业发展中心安全生产工作检查记录表	2021.9.30	机械施工现场作业没有专人指挥	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西金路投资建设有限公司	大圩至武乐公路工程	150	贵港市公路事业发展中心安全生产工作检查记录表	2021.10.22	完工路段没有明显警示标志标牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西金路投资建设有限公司	大圩至武乐公路工程	151	贵港市公路事业发展中心安全生产工作检查记录表	2021.11.24	施工路段扬尘过大	GLSG2-6-3	施工路段扬尘过大施工中破坏生态环境	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西金路投资建设有限公司	大圩至武乐公路工程	152	贵港市公路事业发展中心安全生产工作检查记录表	2021.11.30	K9水稳层施工路段安全警示标志不足	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设丘消防通递、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁一局集团有限公司	大新至凭祥高速公路工程总承包№1标	153	桂高投发〔2021〕290号	2021.9.11	1.马能大桥吊车支腿下沉，桥台施工平台未满铺脚手板，架桥机支腿偏压，未放置在腹板以及横隔板处，存在安全风险； 2.大新隧道左洞进口逃生管道损坏严重，未放置应急物资； 3.马能大桥护筒埋设与地面齐平，泥浆池未进行支挡围护。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中国一冶集团有限公司（联合体）	大新至凭祥高速公路工程总承包№2标	154	桂高投发〔2021〕290号	2021.9.11	化屯特大桥爬梯连墙件与模板连接，且未安装斜杆。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中国建筑第八工程局有限公司（联合体）	大新至凭祥高速公路工程总承包№4合同段	155	桂高投发〔2021〕290号	2021.9.11	隧道专项施工方案针对专家评审意见第二条“洞口危石宜采用被动防护网为主，根据实际条件调整洞门型式、明洞长度，降低危岩坠落风险”，回复已补充完善，但翻阅后续章节，未见相关内容。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中国建筑第八工程局有限公司（联合体）	大新至凭祥高速公路工程总承包№4标	156	桂高投发〔2021〕290号	2021.9.11	1.新联大桥垫石施工无安全爬梯或安全平台，且未按标准化要求采用钢模板； 2.新联大桥钢棒法盖梁施工落架装置不规范，墩柱安全爬梯支护等，存在安全风险。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中交一公局第四工程有限公司	大新至凭祥高速公路工程总承包№5标	157	桂高投发〔2021〕290号	2021.9.11	水口河大桥主桥10号墩挂篮施工竖向预应力槽口垃圾未清理便张拉，影响工程质量。11号墩挂篮施工安全防护相对较差，存在安全风险。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西长长路桥建设有限公司	大新至凭祥高速公路工程总承包№6合同段	158	桂高投发〔2021〕290号	2021.9.11	1.板角隧道右洞进口预留洞室仍采用木模施工； 2.梁场外截排水系统未施工，场内原材料污染； 3.人员设备投入不足，进度相对滞后，预制梁场建设进度滞后，检查时还不具备生产条件。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西长长路桥建设有限公司	大新至凭祥高速公路工程总承包№6合同段	159	桂高投发〔2021〕290号	2021.9.11	1.板角隧道右洞进口仰拱栈桥未设置临边防护。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十七局集团第一工程有限公司	国道G219峒东公路土建№3标	160		2021.12.11	隧道钢筋加工场材料摆放混乱，现场施工环境差	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十七局集团第一工程有限公司	国道G219峒东公路土建№3标	161		2021.12.11	质检资料签字不全，数据错误	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路土建№1标	162	灌潮路建发〔2021〕39号	2021.12.13	№1标个别平交路口未设置安全标志牌，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路土建№2标	163	灌潮路建发〔2021〕39号	2021.12.13	№2标K42+400～K42+510段右侧临边未设置安全防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路土建№1标	164	会百路发〔2021〕39号	2021.12.10	№1合同段安全内业资料归档不全。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路土建№2标	165	会百路发〔2021〕39号	2021.12.10	K30+350路段施工便道临边防护损坏，该处旧路边弃土未设置坡脚挡墙，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	国道G322灵川经五通至苏桥公路土建№1标	166	灵苏路建发〔2021〕33号	2021.9.26	沿线部分路段平交路口安全防护及标志标牌设置不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）土建№1标	167	全高路建发〔2021〕38号	2021.12.13	沿线部分平交口警示设置不足，如K15+200	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路土建№1标	168	桂兴办发〔2021〕52号	2021.12.18	合同要求到位推土机10台，实际到位6台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路土建№1标	169	桂兴办发〔2021〕52号	2021.12.18	合同要求到位压路机16台，实际到位6台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	5	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路土建№1标	170	桂兴办发〔2021〕52号	2021.12.18	№1合同段K10+100处道路施工材料堆放未设置警示标志	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路土建№1标	171	桂兴办发〔2021〕52号	2021.12.18	№1合同段K10+700处路口未设置安全标识牌及临边防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路土建№1标	172	桂兴办发〔2021〕52号	2021.12.18	№1合同段K16+614紫江塘一号大桥安全防护破损未及时修复	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路土建№1标	173	桂兴办发〔2021〕52号	2021.12.18	№1合同段K23+220涵洞基坑安全防护损坏未及时修复	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路土建№1标	174	桂兴办发〔2021〕52号	2021.12.18	№1合同段安全巡查日志未及时更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路土建№1标	175	桂兴办发〔2021〕52号	2021.12.18	№1合同段首件资料未及时完善	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路土建№2标	176	桂兴办发〔2021〕52号	2021.12.18	№2合同段安全巡查日志未及时更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西长长路桥建设有限公司	国道G242南宁七塘至伶俐公路土建№1标	177	七伶办发〔2021〕67号	2021.12.9	乙炔瓶和氧气瓶卧放作业，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/1次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	S206荔浦修仁至金秀公路土建№1标	178	荔金办发〔2021〕29号	2021.12.14	部分质检资料不全。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	南宁市伶俐大桥土建№1标	179	指挥部函〔2021〕30号	2021.12.17	施工现场模板等建筑材料堆放较凌乱	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中建路桥集团有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段土建№1标	180	南湛路工发[2021]30号	2021.12.7	检查存在的问题主要有回填材料粒径超标，未按设计反挖回填60cm级配碎石，挖检层厚超标，未进行对称回填，防水材料破损，未按要求画刻度标尺。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段土建№2标	181	南湛路工发[2021]30号	2021.12.7	检查存在的问题主要有回填材料粒径超标，未按设计反挖回填60cm级配碎石，挖检层厚超标，未进行对称回填，防水材料破损，未按要求画刻度标尺。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路土建№1标	182	广西交通运输工程质量监测鉴定中心关于上思至防城港公路综合督察的意见	2021.12.08	一分部芭兰隧道出口端渗水导致初支喷射混凝土局部掉块、平整度欠佳，掌子面裂隙水发育渗水点未及时采取合理的引流措施	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路土建№2标	183	广西交通运输工程质量监测鉴定中心关于上思至防城港公路综合督察的意见	2021.12.08	二分部K11+300-460右侧上边坡防护施工未完善	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路土建№3标	184	广西交通运输工程质量监测鉴定中心关于上思至防城港公路综合督察	2021.12.08	三分部涵洞台背回填资料收集未完善，资料中未标注明确的位置	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路土建№4标	185	广西交通运输工程质量监测鉴定中心关于上思至防城港公路综合督察的意见	2021.12.08	四分部上那榄隧道二衬混凝土外观质量欠佳	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
江西有色建设集团有限公司	省道S213扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）	186	同正集团发〔2021〕9号	2021.7.8	施工现场工艺存在问题，在完成右半幅2公里的水稳摊铺后沥青封油层松散，骨料撒布不均匀，监理单位未及时通知施工停工整改，导致质量检测达不到要求，存在质量安全隐患，经我公司技术人员查看现场后才发文整改；	GLSG2-3-15	工程检查中实体质量不合格	6分/ 次	6	失信行为与失信行为扣分相符
江西有色建设集团有限公司	省道S214扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）	187	暂无文号(正在流程中)	2021.12.1	K18+020-k18+360路基填筑土含水率过大。监理单位未及时发现问题	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路土建№1标	188	北板建发[2021]36号	2021.12.14	少部分预制箱梁的预埋钢筋未做防锈处理，如K4+977.5马欧中桥0-1-1#箱梁。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路土建№2标	189	北板建发[2021]36号	2021.12.14	1.K55+400拌合站办公区域未放置消防器材。 2.K66+500右侧占道施工，前后未放置施工告示牌、导向牌、限速牌，施工堆料区与行车道未进行警示隔离。	GLSG-2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）土建№1标	190	富平办发（2021）68号文	2021.12.10	K27+670~K27+730段右幅缺少临边安全防护措施； K27+420~K27+480填方段临边缺少安全防护； K11+510~K11+580段左幅临边缺少安全防护措施；	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）土建№1标	191	富平办发（2021）68号文	2021.12.10	K28+400老元洞箱梁预制场场地内钢筋、模板、波纹管等主要材料随意摆放，杂物未及时清理干净，整体较凌乱；	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	S303南丹大厂至吾隘公路土建№1标	192	大吾路发〔2021〕33号	2021.12.17	K26+200部分水沟砂浆不饱满	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西桂资工程集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№1标	193	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.16	施工现场管理混乱	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱（K5+800-K6+450处）	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西桂资工程集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№1标	194	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.11	本次检查项目经理未到	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/次	4	失信行为与失信行为扣分相符
广西桂资工程集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№1标	195	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.16	检查中内业资料存在漏签和更新	GLSG2-3-20	内页资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
金光道环境建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№3标	196	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.16	未对职工进行安全生产教育和培训	GLSG2-5-4	缺少本季度11月安全生产教育和培训资料存底	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
金光道环境建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№3标	197	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.16	安全生产规章制度不完善	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度，操作规程或安全生产保证体系	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广东长宏建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№4标	198	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.16	检查中内业资料存在漏签和更新	GLSG2-3-20	内页资料不全或不规范	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
河南同济路桥工程有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№5标	199	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.16	2021年12月16日检查中内业资料存在未更新情况	GLSG2-3-20	内页资料不全或不规范	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
河南同济路桥工程有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№5标	200	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.16	K47+570施工路段警戒线破旧，未达到警示作用	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西桂资工程建设有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№6标	201	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.16	缺少职工安全生产和培训的记录	GLSG2-5-4	未对职工进行安全生产教育和培训	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
国基建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路土建№7标	202	宜龙路建办发〔2021〕22号	2021.12.16	2021年12月16日检查中内业资料存在更新进度未到	GLSG2-3-20	内页资料不全或不规范	2分/次	4	失信行为与失信行为扣分相符
广西长长路桥建设有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路土建№1标	203	田定办发〔2021〕98号	2021.12.19	K16-K32段部分水稳层路段未设置台阶提示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中交第二航务工程局有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路土建№2标	204	田定办发〔2021〕98号	2021.12.19	K71-K79段部分涵洞基坑围挡不规范	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第二航务工程局有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路土建№2标	205	田定办发〔2021〕98号	2021.12.19	K71-K79段垫层局部出现软弹，部分垫层料级配及含泥量不符合规范要求	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	信都至梧州高速公路一期总承包	206	质量整改一期第〔2021〕6号	2021.11.3	信都服务区上下行线综合楼未进行成品保护，建筑垃圾较多	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	信都至梧州高速公路一期总承包	207	质量整改一期第〔2021〕6号	2021.11.3	仁义收费站水塔外架安全围网缺失，顶部外架搭设与方案不符。	GLSG2-5-29	施工现防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	信都至梧州高速公路二期总承包	208	办处罚{2021}第062号	2021.10.26	K25+400-K25+615右侧上边坡第二级锚杆格梁第二次模板未经监理工程师验收合格擅自进行浇筑	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	瑶山至南丹公路土建№1标	209	瑶丹路发（2021）25号	2021.12.18	设置的警示标识标牌不符合标准化标准	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	瑶山至南丹公路土建№1标	210	瑶丹路发（2021）25号	2021.12.18	加快内业资料与现场同步	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范。	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
贵州桥梁建设集团有限责任公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№1标	211	桂田新发〔2021〕226号	2021.12.16	岩香山隧道进口防水板焊接质量较差	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
贵州桥梁建设集团有限责任公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№1标	212	桂田新发〔2021〕226号	2021.12.16	检印隧道二衬混凝土外观质量较差，蜂窝麻面、气泡面积较大	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
贵州桥梁建设集团有限责任公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№1标	213	桂田新发〔2021〕226号	2021.12.16	K67+450高边坡施工脚手架未搭设操作平台和临边防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
贵州桥梁建设集团有限责任公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№1标	214	桂田新发〔2021〕226号	2021.12.16	渣土车进场前未经验收查验	GLSG2-2-6	安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
贵州桥梁建设集团有限责任公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№1标	215	桂田新发〔2021〕226号	2021.9.16	山跨线桥桥面系未使用二保焊，焊渣未清理	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
贵州桥梁建设集团有限责任公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№1标	216	桂田新发〔2021〕226号	2021.12.16	东平收费站综合楼一层剪力墙混凝土局部松散、蜂窝，外观质量差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中国建筑第六工程局有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№2标	217	桂田新发〔2021〕178号	2021.10.23	南务隧道.下台阶施工中空锚杆不足、数量不足	GLSG2-3-13	施工过程中偷工减料	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中国建筑第六工程局有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№2标	218	桂田新发〔2021〕178号	2021.10.23	六招隧道：拱架未实施锁脚锚杆、锚管	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中国建筑第六工程局有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№2标	219	桂田新发〔2021〕170号	2021.9.16	安全生产管理制度未见红头文件正式下发	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1-3分	3	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段土建№3标	220	桂田新发〔2021〕170号	2021.9.14	隧道二衬混凝土抗渗资料不齐全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交一公局第四工程有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№1标	221	桂鹿发〔2021〕229号	2021.9.6	安全教育培训和安全技术交底开展不到位，作业人员前一天进场，第二天就上岗；	GLSG2-5-18	每项工程实施前，未进行安全生产技术交底	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交一公局第四工程有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№1标	222	桂鹿发〔2021〕252号	2021.9.26	池头互通中墩裸模施工	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中交一公局第四工程有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№1标	223	桂鹿发〔2021〕318号	2021.12.6	k1139处左幅5级边坡未落实开挖一级防护一级	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
保利长大工程有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№2标	224	桂高投发〔2021〕289号	2021.9.8	1.龙溪高架特大桥左幅5-2#墩步梯笼基础未固结，缆风绳地锚不符合要求	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
保利长大工程有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№2标	225	桂鹿发〔2021〕318号	2021.12.6	K1165+925-K1168+051边坡施工未实现开挖一级防护一级。边坡垮塌后也未及时防护。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
保利长大工程有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№2标	226	桂高投发〔2021〕289号	2021.9.8	1.龙溪高架特大桥现场钢筋笼成品对方不规范，防潮措施不到位。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交路桥建设有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№3标	227	桂高投发〔2021〕289号	2021.9.9	1.洛清江特大桥左幅25#墩挂篮平台拉杆及扣件随意摆放，脏乱差	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
湖南路桥建设集团有限责任公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№4标	228	桂高投发〔2021〕289号	2021.9.9	1.大端大桥5#端盖梁安全平台未满铺。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
湖南路桥建设集团有限责任公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№4标	229	桂高投发〔2021〕289号	2021.9.9	1.大端大桥墩柱钢模板随意堆放，现场7S管理较差；	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西业茂建设集团股份有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№4标	230	桂高投发〔2021〕289号	2021.9.9	1.大端大桥5#端盖梁安全平台未满铺。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西业茂建设集团股份有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目土建№4标	231	桂高投发〔2021〕289号	2021.9.9	1.大端大桥墩柱钢模板随意堆放，现场7S管理较差；	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第二航务工程局有限公司	S208富禄至丹州公路土建№2标	232	关于富丹路2021年第四季度综合履约检查考核情况的通报（富丹办发〔2021〕34号）	2021.12.10	K35+840～K35+900右侧浆砌二式边沟基坑平面位置检测记录表存在漏签	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）路面1-3分部	233	广西新恒通高速公路有限公司建设项目贺州至巴马高速公路（都安至巴马段)工程监理通知单-180	2021.10.11	内业资料常谷1号大桥左幅8#-2墩柱质量检验报告单中强度栏未填写	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西现代路桥工程有限责任公司	马坡至陆川公路土建№1标	234	马陆路发[2021]13号	2021.12.13	现场清理杂物的工人未佩戴安全帽和反光衣	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西桂资工程集团有限公司	马坡至陆川公路土建№2标	235	马陆路发[2021]13号	2021.12.13	现场清理杂物的工人未佩戴安全帽和反光衣	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西桂资工程集团有限公司	马坡至陆川公路土建№3标	236	马陆路发[2021]13号	2021.12.13	K16+800段中央分隔带破损未及时更换	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西永泰建设集团有限公司	马坡至陆川公路土建№4标	237	马陆路发[2021]13号	2021.12.13	K29+400，K31+740，K32+320段中央分隔带破损未及时更换，存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西永泰建设集团有限公司	马坡至陆川公路土建№4标	238	马陆路发[2021]13号	2021.12.13	工程进度滞后，影响项目交工验收工作	GLSG2-3-25	不配合业主进行交工验收	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
四川公路桥梁建设集团有限公司	平天高速公路土建№2标	239	桂交监检测函〔2021〕9号	2021.7.6	4站1号机，设备称量精度较差，导致部分材 料计量精度达不到规范要求。	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备 未按投标承诺或工程需要到位	0. 5分-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
四川公路桥梁建设集团有限公司	平天高速公路土建№2标	240	桂交监检测函〔2021〕9号	2021.7.6	4站2号机，设备称量精度较差，导致部分材 料计量精度达不到规范要求。	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备 未按投标承诺或工程需要到位	0. 5分-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
保利长大工程有限公司	平天高速公路土建№3标	241	桂交监检测函〔2021〕9号	2021.7.6	3站1号机，设备称量精度较差，导致部分材 料计量精度达不到规范要求。	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备 未按投标承诺或工程需要到位	0. 5分-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
保利长大工程有限公司	平天高速公路土建№3标	242	桂交监检测函〔2021〕9号	2021.7.6	3站2号机，设备称量精度较差，导致部分材 料计量精度达不到规范要求。	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备 未按投标承诺或工程需要到位	0. 5分-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
中交第二航务工程局有限公司(联合体牵头人)	天巴路土建№1标	243	桂高投发〔2021〕298号）	2021.9.14	纳合2号桥右幅1#墩、左幅3#墩垫石施工未完成，但安全防护已全部拆除，工人高空作业未系安全绳。	GLSG2-3-16	为施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中建铁路投资建设集团有限公司（联合体牵	天巴路土建№2标	244	桂高投发〔2021〕298号）	2021.9.14	界里1号大桥左幅3#墩垫石施工未完成，但安全防护已全部拆除。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
福建路桥建设有限公司	天巴路土建№3标	245	桂高投发〔2021〕298号）	2021.9.14	百乐1号高架大桥左幅14#墩无安全爬梯至工作平台的安全通道	GLSG2-5-20	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
浙江交工集团股份有限公司	天巴路土建№4标	246	桂高投发〔2021〕298号）	2021.9.14	凤山7号隧道出口右洞ZK63+480～ZK63+530初喷欠平整饱满。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交隧道工程局有限公司（联合体牵头人）	天巴路土建№5标	247	桂龙马发〔2021〕130号）	2021.5.12	对驾驶员安全三级交底不到位间接导致发生5.12交通事故。	GLSG2-5-4	因未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十局集团有限公司(联合体牵头人）	天巴路土建№6标	248	桂高投发〔2021〕298号）	2021.9.14	1.勤兰隧道出口左洞二衬存在色差、水印、水纹 2.勤兰隧道后段出口右洞预留洞室距施工缝距离偏小，不满足规范“不小于1.5m”的要求 3.勤兰隧道后段出口左洞ZK91+438二衬背贴式止水带和中埋式止水带定位不准	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十局集团有限公司(联合体牵头人）	天巴路土建№6标	249	桂高投发〔2021〕298号）	2021.9.14	勤兰隧道后段出口无门禁系统	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中冶交通建设集团有限公司(联合体牵头人）	天巴路土建№7标	250	桂高投发〔2021〕298号）	2021.9.14	1.福厚3号隧道出口左洞ZK101+348～ZK101+360初喷欠平整饱满，钢筋网片外露。 2.福厚3号隧道等二衬存在色差、水印、水纹	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中冶交通建设集团有限公司(联合体牵头人）	天巴路土建№7标	251	桂高投发〔2021〕298号）	2021.9.14	1.法福分离式立交左幅3#桩基施工孔口未做防护，围挡不规范。 2.福厚3号隧道逃生通道长度不足	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№1标	252	平沙路发〔2021〕56号	2021.9.29	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	GLSG2-3-16	K5+660-K5+668，左幅边沟损坏严重	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№2标	253	平沙路发〔2021〕56号	2021.9.29	内业资料不全或不规范	GLSG2-3-20	缺级配碎石垫层、水泥稳定碎石底基层首件资料	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№3标	254	平沙路发〔2021〕56号	2021.9.29	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护	GLSG2-5-5	8#主墩桩基冲孔作业未做好封闭围挡	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西长长路桥建设有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№1标	255	都拉办发〔2021〕42号	44466	K4+900浆砌片石边沟局部段落坐浆欠饱满	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№1标	256	都拉办发〔2021〕42号	44466	K3+100拌合站变压器未设置安全防护围墙	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐含。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西长长路桥建设有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№2标	257	都拉办发〔2021〕42号	44466	K66+860-K67+000路堑挡土墙模板安装欠牢固，施工过程中局部位置存在涨模，挡土墙选型局部位置不够顺直	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№2标	258	都拉办发〔2021〕42号	44466	K72+500沥青拌合站控制出入步梯平台未设置支撑，存在倾覆隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐含。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	259	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	合同要求到位推土机8台，实际到位2台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	3	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	260	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	合同要求到位压路机7台，实际到位3台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	2	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	261	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	质检资料签字不齐全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	262	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	电工巡视记录无台账	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	263	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	安全隐患台账未更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	264	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	消防灭火器巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	265	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	K1+450～K1+550临边无安全防护、无安全警示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	266	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	K13+560～K13+700段临边无安全防护、无安全警示牌限速牌设置	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	267	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	K13+560边坡处未设置挡水埂、临时急流槽设置	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	268	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	合同要求到位推土机10台，实际到位2台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	4	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	269	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	合同要求到位压路机14台，实际到位4台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	5	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	270	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	合同要求到位稳定土摊铺机2台，实际到位0台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	2	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	271	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	无安全巡视记录及电工巡视记录	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	272	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	K21+500施工路口无安全警示牌、导向牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	273	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	合同要求到位推土机12台，实际到位6台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	3	失信行为与失信行为扣分相符
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	274	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	消防灭火器巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	275	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	K64+800路施工无安全防护警示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	276	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	№4合同段合同要求到位挖掘机7台，实际到位4台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	1.5	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	277	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	合同要求到位推土机8台，实际到位0台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	4	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	278	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	合同要求到位压路机4台，实际到位3台，	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	279	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	质检资料签字不齐全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	280	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	电工巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	281	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	机械设备保养记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	282	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	消防灭火器巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	283	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	隐患清单记录不全面	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	284	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	K83+250～K84+000段临边安全防护警示损坏	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	285	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	K84+500平交路口无夜间爆闪灯设置	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	286	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	K85+300处路面施工无施工安全防护警示牌设置	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	287	岑平办发【2021】51号	2021.9.29	4标水稳站水稳机现场电线混乱、电线无套绝缘护管	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	288	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	合同要求到位挖掘机15台，实际到位6台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	4.5	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	289	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	合同要求到位推土机10台，实际到位3台	GLSG2--2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	3.5	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	290	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	K0+856米步大桥0#台基坑未按要求围挡，无相关警示标志	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	291	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	K16+614紫江塘二号大桥1#-1桩基泥浆池围挡不完善且设置的警示标志不明显	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	292	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	№1合同段专职安全员安全日志未及时完善	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	293	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	拌合站氧气瓶存放不符合规范要求	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	294	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	№1合同段钢筋加工场各临时用电配电箱均无检查记录且未关闭上锁	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	295	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	№1合同段三级教育、危险源辨识与防控月报签字不齐全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	296	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	№1合同段拌合站工人未佩戴安全帽、反光衣	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西长长路桥建设有限公司	S207桂平社步至兴业公路№2标	297	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	安全经费使用计划未及时完善签字日期	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西长长路桥建设有限公司	S207桂平社步至兴业公路№2标	298	桂兴办发【2021】44号	2021.9.28	K63+158涵洞基坑未按要求围挡，无相关警示标志。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1标	299	监理通知单2021-051号	2021.7.25	万盛分离式立交桥尾左侧边坡施工存在超粒径石块裸露且未及时绿化。	GLSG2-3-16	因施工原因出现的质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2标	300	工作指令2021-034号	2021.7.23	上怀2号桥右幅2-4箱梁外观色差严重，存在蜂窝麻面等质量通病。	GLSG2-3-16	因施工原因出现的质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2标	301	指挥部隐患整改通知单AZ2021-026号	2021.9.7	大梁预制场内一名工人进入施工现场未佩戴安全帽现象	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
中铁一局集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№3标	302	监理通知单2021-048号	2021.7.14	K227+950-K228+230段路基两侧填筑至96区顶未及时施工排水沟及边坡防护。	GLSG2-3-16	因施工原因出现的质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程设计施工总承	303	钦北改扩建发〔2021〕140号	2021.7.2	2-2分部在K2186+000-K2189+000左幅路段交通组织方案未经审批，擅自实施改道	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西正高工程技术有限公司	雒容至东泉公路	304	雒东公司发[2021]46号）	2021.9.9	试验检测资料数据记录不全，资料归档不及时	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
中国建筑第八工程局有限公司	雒容至东泉公路	305	雒东公司发[2021]43号）	2021.9.9	七里坪中桥桩基施工现场未设置危险源告知牌及施工操作规程	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中国建筑第八工程局有限公司	雒容至东泉公路	306	雒东公司发[2021]43号）	2021.9.9	七里坪中桥桩基三级配电箱电门未关闭且部分电缆线接地未架空	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路施工三部	307	葛田西工〔2021〕64号	2021.9.10	施工现场管理混乱	GLSG2-3-19	1#梁场柴油露天存放，离动力线过近，油料和发电机放置在一起无防措施，部分龙门吊轨道未设置压板固定，龙门吊私接插座，防脱轨装置未安装。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第三次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中被交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡荷（那坡段）公路№2	308	S307田那路办2021）12号	2021.9.10	部分路段缺少相应的全部警示标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符