附件2

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
1	保利长大工程有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№2合同段	1-1	桂鹿发〔2022〕90号	2022.4.20	挡土墙基础、上跨或下穿铁路、公路施工、起重吊装工程未编制专项施工方案	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	3分/次	3	
2	德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段	2-1	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	合同要求稳定土摊铺机2台，实际到位1台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	1	
3	德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段	3-1	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	合同要求稳定土稳定土拌合站2台，实际到位1台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	1	
	德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段	3-2	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	个别砼外观较差，如№2合同段K35+200左挡土墙。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段	3-3	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	试验及仪器台账使用记录未及时更新。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	
	德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段	3-4	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	K37+788.5北流河大桥临时固结精轧钢断裂的问题，目前尚无可行性的方案	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段	3-5	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	黄华河大桥钢栈桥已挨洪水冲毁，两头路段封闭后缺少警示牌。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段	3-6	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	义昌河大桥2#盖梁施工四周无安全防护网。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
4	福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程第一合同段	4-1	G241梅资路建设办发〔2022〕21号	2022.5.13	内业资料不规范	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段	5-1	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	合同要求到位推土机8台，实际到位1台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	3	
	广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段	5-2	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	合同要求到位压路机7台，实际到位3台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
5	广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段	5-3	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	合同要求装载机7台，实际到位2台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	3	
	广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段	5-4	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	个别路面结构垫层出现“弹簧”问题	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段	5-5	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	个别排水沟砌筑存在外观不够平顺，不饱满等情况。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段	5-6	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	试验台账及仪器使用记录未及时登记更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	
	广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段	5-7	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	部分临边安全防护警示带损坏。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
6	广东长宏建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№4	6-1	宜龙路建办发〔2022〕14号	2022.6.23	沿线局部路段安全标志破旧，安全警示不明显。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
	广西桂资工程集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№1	7-1	宜龙路建办发〔2022〕14 号	2022.6.23	6月23日九龙路段施工现场管理混乱出现交通堵塞。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	广西桂资工程集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№3	7-2	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	质检资料不全、有漏签字现象	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	广西桂资工程集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№3	7-3	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	腾村大桥1#墩柱已完成盖梁施工，但监理还未签认墩柱的检验申请批复单	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
7	广西桂资工程集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№3	7-4	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	工地试验室建筑面积不符合相关规定要求	GLSG2-3-21	工地试验室不符合要求	1-3分	1	
	广西桂资工程集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№3	7-5	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	兰马中桥桩基时候现场未设置安全防护设施	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西桂资工程集团有限公司	兴洞口至杆洞公路工程№3	7-6	融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司安全生产检查监督表	2022.4.26	K44+500钢筋加工场配电箱安装不符合规范要求，沿线临边临崖路段缺少警示标志，K52+500南刀中桥施工现场围挡不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西桂资工程建设有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№6	7-7	宜龙路建办发〔2022〕14 号	2022.6.23	局部波浪凸起路段未设置警示标志牌。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	南宁-湛江高速公路（南宁至博白那卜段）№1分部	8-1	南湛路工发[2022]9号	2022.04.29	K25+300--K25+566 段左侧加深边沟开挖，堆土在路基上未及时清理。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	南宁-湛江高速公路（南宁至博白那卜段）№1分部	8-2	南湛路工发[2022]9号	2022.04.29	1-4分部的2#梁场钢筋加工场Φ12钢筋批号为22B802795101，进场未进行试验，无检测报告。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	2	
	广西路建工程集团有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№2标段	8-3	都拉办发【2022】52号	2022.6.25	未及时更新完善安全生产责任制	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1-3分	2	
	广西路建工程集团有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№2标段	8-4	都拉办发【2022】52号	2022.6.25	未完善风险源登记及销号台账管理	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）施工土建№1	8-5	全高路建发〔2022〕7号	2022.6.21	K18水稳拌合站管理混乱，场地废弃材料随处堆放，临时用电电缆随意搭接，现场呈脏、乱、差现象。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K35+109～K60+310）施工土建№2	8-6	全高路发〔2022〕6号	2022.6.21	K39+850半幅通车半幅施工路段安全设施未完善，缺失隔离锥筒及堆放料两头安全提示、警示标牌。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西路建工程集团有限公司	国道G322灵川经五通至苏桥公路施工土建№1	8-7	灵苏路建发〔2022〕6号	2022.6.21	施工安全日记各项内容记录较为完整，但记录内容不连续。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	广西路建工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路施工土建№1	8-8	蒙秀办发〔2022〕7号	2022.6.16	K16+250钢护栏损坏	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路施工土建№1	8-9	蒙秀办发〔2022〕7号	2022.6.16	新圩中桥0#台下堆有建筑垃圾	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路施工土建№1	8-10	蒙秀办发〔2022〕7号	2022.6.16	首件资料滞后	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	
	广西路建工程集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№2	8-11	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	首件制台账未及时更新完善，盖板边沟、植草护坡、锥坡首件资料缺失。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	广西路建工程集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№2	8-12	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	K72+180-K72+220右幅盖板边沟墙身砂浆不饱满，空洞较多	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
8	广西路建工程集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№2	8-13	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	K70+800主线路段与乡道相交处缺少“交叉路口，限速慢行”标志标牌。 K78+900-K79+000处两侧边沟盖板施工两端设置相关安全标志牌不足，施工区域与通车区域未使用锥桶进行隔离，缺施工告示、导向标志、限速等标志标牌。 K86+080盖板涵施工现场无任何安全围挡。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№1	8-14	荔金办发〔2022〕16号	2022.6.17	2021年12月施工日志仅写到25号	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	
	广西路建工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№2	8-15	北板建发[2022]21号	2022.6.28	1. K67+500右侧边坡塌方处未按要求设置安全警示设施，缺限速牌、“塌方路段小心落石”塌方告示牌、行车导向牌。 2. K70+600右侧占道堆放施工材料，未按要求设置导向牌、施工告示牌、限速牌，现场放置反光警示锥桶偏少。 3.K71+200右侧路基施工作业面，未按要求设置安全警示标志标牌。	GLSG-2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№2	8-16	北板建发[2022]21号	2022.6.28	K67+396百佞2号桥钢筋网片未下垫上盖，且钢筋网生锈。	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	
	广西路建工程集团有限公司	信都至梧州高速公路施工一期工程	8-17	信梧路发【2022】129号	2022.5.21	透层施工乳化沥青洒布不均匀，局部漏洒，未及时补洒，透层油渗透深度未达到规范要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	信都至梧州高速公路施工二期工程	8-18	质量处罚第【2022】1号	2022.5.11	在K37+950弃土场进出口处未采取路面防污染措施,造成K37+950-K38+020右幅基层路面污染严重,现场脏、乱、差现象明显。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	广西路建工程集团有限公司	州-那坡公路平南至武宣段平武路№1标	8-19	（桂高投发〔2022〕121号）	2022.5.18	平武路№1合同段2号水稳站原材料5～10mm、10～20mm档碎石针片状不合格、粉尘含量偏高、粒径超标	GLSG2-3-12	未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用	5分/次	5	
	广西路建工程集团有限公司	州-那坡公路平南至武宣段平武路№1标	8-20	（桂高投发〔2022〕121号）	2022.5.18	如平武路№1合同段七星收费站综合楼楼梯间屋顶局部渗水，金田服务区综合楼一楼公厕屋顶、三层斜屋面渗水	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
	广西路建工程集团有限公司	州-那坡公路平南至武宣段平武路№1标	8-21	（桂高投发〔2022〕121号）	2022.5.18	存在大面积违规修补	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
	广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）设计施工总承包一分部	8-22	象来路合发〔2022〕4号	2022.6.15	K203+200左侧边坡出现塌方，未及时设置警戒区及安全警示标志标牌等	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）设计施工总承包二分部	8-23	象来路合发〔2022〕4号	2022.6.15	K218+700左侧边坡出现塌方，未及时设置警戒区及安全警示标志标牌等	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）设计施工总承包三分部	8-24	象来路合发〔2022〕4号	2022.6.15	K222+600右侧边坡、K230+400左侧边坡出现塌方，未及时设置警戒区及安全警示标志标牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路施工土建№1	8-25	平沙办发〔2022〕35号	2022.6.15	K0+000平交路口行车道标线错误	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
	广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路施工土建№1	8-26	平沙办发〔2022〕35号	2022.6.15	K0+000-K9+000部分百米桩、柱式反光标志破损	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路施工土建№2	8-27	平沙办发〔2022〕35号	2022.6.15	K16+500半填半挖路段存在不同程度纵横向裂缝	GLSG2-3-24	未达到合同约定的质量标准	10分	10	
	广西路建工程集团有限公司	武鸣府城至隆安（武鸣经锣圩至丁当段）公路施工土建№1	8-28	武隆办发〔2022〕12号	2022.6.12	K16+830右侧护栏高度不足	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
	广西路建工程集团有限公司	武鸣府城至隆安（武鸣经锣圩至丁当段）公路施工土建№2	8-29	武隆办发〔2022〕12号	2022.6.12	K43+150-K43+255软基处理首件工程质量认可审批表内容附件未签字完善	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	
	广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）№1	8-30	桂交执法一支便字〔2022〕21号	2022.5.31	1.局部路段水泥稳定碎石基层洒透层后，未进行交通管制或及时铺筑功能层，车辆直接行走导致局部透层损坏、层间污染。2、红岩水库大桥右幅第一、二跨翼板间湿接缝砼底面发生较多小裂缝并有泛碱现象。3、培森柳江特大桥现浇砼节段端头砼凿毛质量差	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路№2	8-31	桂交执法一支便字〔2022〕9号	2022.6.6-2022.6.8	大多数边坡存在冲刷水毁、坡体滑塌、泥石流、坡面渗水或涌水较大等灾害现象。如K51+450、K56+700等边坡。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路建工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路№2	8-32	桂交执法一支便字〔2022〕9号	2022.6.6-2022.6.8	个别钢护栏上下游端外展延伸长度不足，或钢护栏端头立柱设置未按规范要求加强。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	广西路桥工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路施工土建№2	57	蒙秀办发〔2022〕7号	2022.6.16	首件资料滞后	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	
	广西路桥工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路施工土建№2	58	蒙秀办发〔2022〕7号	2022.6.16	采育场2号桥湿接缝钢筋绑扎不到位	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路施工土建№2	9-1	蒙秀办发〔2022〕7号	2022.6.16	采育场2号桥防撞护栏钢筋合格率低	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路施工土建№1	9-2	会百路发〔2022〕7号	2022.6.21	№1标进都狼界隧道便道坑洼积水，临边防护未设置完善。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西路桥工程集团有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路施工土建№2	9-3	会百路发〔2022〕7号	2022.6.21	№2标K47+200安全防护不到位，缺失导向牌。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西路桥工程集团有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路施工土建№2	9-4	会百路发〔2022〕7号	2022.6.21	№2标№2合同段项目经理部无汛期安全生产工作部署方案。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路№1-1FB	9-5	上防路发〔2022〕156号	2022.06.01	一分部一工区施工便道部分路面破损，未及时修复。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路№1-2FB	9-6	上防路发〔2022〕156号	2022.06.01	二分部2#预制梁场施工废料未及时清理；部分围栏破损，未及时更换、修复。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路№1-3FB	9-7	上防路发〔2022〕156号	2022.06.01	三分部2#桥梁钢筋加工厂无“五牌一图”。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路№1-4FB	9-8	上防路发〔2022〕156号	2022.06.01	四分部防城江大桥施工现场材料乱堆乱放。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№2	9-9	荔金办发〔2022〕16号	2022.6.17	岭山隧道出口堆积垃圾，现场混乱。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	广西路桥工程集团有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№2	9-10	荔金办发〔2022〕16号	2022.5.25	料场0-4.75mm机制砂和3-5mm碎石串料	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	
	广西路桥工程集团有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№2	9-11	荔金办发〔2022〕16号	2022.6.8	K39+950隧道口梁场波纹管未上盖下垫	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	
	广西路桥工程集团有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№2	9-12	荔金办发〔2022〕16号	2022.5.5	K31+760级配碎石垫层局部软弹、积水	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№1	9-13	北板建发[2022]21号	2022.6.28	K25+080右侧边沟盖板损坏未及时更换。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№1	9-14	北板建发[2022]21号	2022.6.28	1. K0+361.5北江大桥3#墩施工现场围挡损坏未维护。 2.K22+700右侧塌方区域安全警示标牌倾倒未及时维护。	GLSG-2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）施工土建№1	9-15	富平办发〔2022〕68号文	202.6.26	1.K29+162势江中桥发电机放置桥面上未设置安全警示，存在安全隐患； 2.K25+550右侧重力式路肩墙基坑开挖后，现场安全围挡未及时跟进； 3.K22上望坪预制场至K29势江村口段，旧路坑洼严重，未及时进行维护，对社会车辆出行造成较大影响	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	3	
	广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2设计施工总承包2-1分部	9-16	广西新发展交通集团有限公司监督检查整改通知书（AYZ2022-041）	2022.5.23	2-1分部忻城管养中心旁基坑未进行有效防护。	GLSG2-5-29	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2分	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
9	广西路桥工程集团有限公司	天峨至北海公路（巴马至平果段）设计施工总承包一分部	9-17	巴平路发〔2022〕150号	2022.5.3	2022年5月3日，一分部黎明2号隧道右洞（巴马端）内立拱作业过程中发生一起物体打击事件，造成4人轻微受伤，1人轻伤，并造成极大的不良社会影响。该事件反映出该项目经理部安全生产管理体系运行不畅，安全生产责任、措施和安全管理制度落实不到位；管理人员安全思想认识不足，未能有效履行安全生产职责，未有效落实“一岗双责”制度；施工现场安全管理松懈，发现排查施工现场的隐患多，安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实等极少，未能真正进行隐患排查治理，治标未治本，未举一反三，导致类此问题屡查屡现；应急响应处置工作不到位，应急体系未正常运转。	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	3	
	广西路桥工程集团有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包№1合同段（联合体成员）	9-18	桂欣港发〔2022〕67号	2022.5.25	龙门大桥东岸锚体倒角位置错台，打磨后修补色差较大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程设计施工总承包一分部	9-19	蒙象路合发〔2022〕4号	2022.6.14	施工现场防护不到位，存在安全隐患，如K102+600处左侧三级边坡局部滑塌，现场未能及时设置安全警示标识标牌等	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西路桥工程集团有限公司	国道G242南宁七塘至伶俐公路施工土建№1	9-20	七伶办发〔2022〕5号	2022.6.11	全线施工区域，路线上堆砌建筑材料未及时归整、围挡	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程№1	9-21	桂交执法一支便字〔2022〕21号	2022.5.30	1.局部路段水泥稳定碎石基层洒透层后，未进行交通管制或及时铺筑功能层，车辆直接行走导致局部透层损坏、层间污染。2、部分涵洞通道有渗漏水现象、拉杆孔未封堵；如K109+745盖板涵.	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路№4	9-22	桂交执法一支函〔2022〕18号	2022.5.31-6.2	龙凤2号隧道出口端的格栅拱架焊接加工质量有待进一步加强，焊缝欠饱满，钢筋焊接截面有烧蚀的现象；二衬防水板安装不规范，焊点偏少，平整度和松弛度欠佳。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	天峨（黔桂界）至北海公路（巴马至平果段）	9-23	桂交执法一支函〔2022〕21号	2022.6.15-17	一分部黎明2号隧道右洞出口端，个别部位防水板拼宽未进行焊接，且挂点偏少；钢板止水带预埋位置欠精确，外露尺寸偏小；初支钢筋网格搭接宽度不足。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	天峨（黔桂界）至北海公路（巴马至平果段）	9-24	桂交执法一支函〔2022〕21号	2022.6.15-17	二分部达洪江一号隧道左线出口端ZK26+210处拱脚防水板没有焊接固定，安装平整度欠佳。背贴式止水条预埋安装不稳固；钢板止水带预埋位置欠精确、外露尺寸偏小；初支钢筋网格搭接宽度不足。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	天峨（黔桂界）至北海公路（巴马至平果段）	9-25	桂交执法一支函〔2022〕21号	2022.6.15-17	达洪江水库桥墩,施工平台外架安全防护未全封闭，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西路桥工程集团有限公司	天峨（黔桂界）至北海公路（巴马至平果段）	9-26	桂交执法一支函〔2022〕21号	2022.6.15-17	五分部光明山隧道右洞出口端,个别部位防水板拼宽未进行焊接；YK77+460上台阶拱腰处初期支护有2根中空注浆锚杆未及时注浆。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
	广西路桥工程集团有限公司	国道G242南宁七塘至伶俐公路	9-27	桂交执法一支便字〔2022〕17号	2022.5.19	对落实《广西壮族自治区交通运输厅关于做好2022年汛前准备工作的通知》的重要性、必要性、及时性认识不足，监理现场检查频次不足，防汛演练工作未及时开展。	GLSG2-3-4	特殊季节施工预防措施不健全	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	广西路桥工程集团有限公司	国道G242南宁七塘至伶俐公路	9-28	桂交执法一支便字〔2022〕17号	2022.5.19	K10+380-K10+480路段94区第二层填土施工存在如下问题：一是未经施工自检及监理抽检即进行第3层施工；二是填土表面平整度差；三是填土天然含水率高，碾压后行车局部软弹。	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3	
	广西路桥工程集团有限公司	国道G242南宁七塘至伶俐公路	9-29	桂交执法一支便字〔2022〕17号	2022.5.19	K11+640右侧上边坡塌方处治施工时施工机械直接在塌方部位坡脚清理，施工现场无人指挥监测，存在施工安全隐患。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
	广西路桥工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路№1	9-30	桂交执法一支便字〔2022〕9号	2022.6.6-2022.6.8	K16+280处坡顶外设有35KV电塔，因路基边坡塌方致电塔基础地面出现约20cm的裂缝，且偶发边坡石块滚落路上，存在较大的交通行车安全隐患。	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1	
	广西路桥工程集团有限公司	国道G355蒙山至金秀公路№1	9-31	桂交执法一支便字〔2022〕9号	2022.6.6-2022.6.8	个别钢护栏上下游端外展延伸长度不足，或钢护栏端头立柱设置未按规范要求加强。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
10	广西现代路桥工程有限责任公司、广西叙达交通工程有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№2合同段	10-1	省道S509环江县英豪至大安公路工程关于2022年第二季度履约行为检查的情况通报	2022.6.23	内业资料不全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	2分/次	2分	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
10	广西现代路桥工程有限责任公司、广西叙达交通工程有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№2合同段	10-2	省道S509环江县英豪至大安公路工程关于2022年第二季度履约行为检查的情况通报	2022.6.23	进度未按倒排计划完成	GLSG2-3-23	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	1分/延迟十日	3分	
11	广西永泰建设有限公司	国道G241梅溪至资源公路工程第二合同段	11-1	G241梅资路建设办发〔2022〕21号	2022.6.23	施工现场管理混乱。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
12	广西长长路桥建设有限公司	S207桂平社步至兴业公路№2标段	12-1	桂兴办发【2022】15号	2022.6.27	K45+700路口导向牌缺失。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西长长路桥建设有限公司	S207桂平社步至兴业公路№2标段	12-2	桂兴办发【2022】15号	2022.6.27	K54+850~K54+950段边沟盖板预制养护不到位，部分盖板存在开裂现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	广西长长路桥建设有限公司	S207桂平社步至兴业公路№2标段	12-3	桂兴办发【2022】15号	2022.6.27	合同约定平地机2台，实际到位平地机1台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	1	
	广西长长路桥建设有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№1标段	12-4	都拉办发【2022】52号	2022.6.25	未及时更新完善安全生产责任制	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1-3分	2	
	广西长长路桥建设有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№1标段	12-5	都拉办发【2022】52号	2022.6.25	未完善风险源登记及销号台账管理	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	
	广西长长路桥建设有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路施工土建№1	12-6	田定办发〔2022〕26号	2022.6.26	K23+600高边坡易塌方段缺少安全防护及警示标志	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1-2分	1	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	广西长长路桥建设有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路施工土建№1	12-7	田定办发〔2022〕26号	2022.6.26	K11+500、K33+600临边防护缺失	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
	广西长长路桥建设有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№1	12-8	桂交执法一支便字〔2022〕16号	2022.5.18-2022.5.20	K37+600路基左侧上边坡存在塌方土体、危石或孤石未清理。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	广西长长路桥建设有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№1	12-9	桂交执法一支便字〔2022〕16号	2022.5.18-2022.5.20	№1合同段六单大桥湿接缝错台较明显，表面浮浆没有清理。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
13	贵州路桥集团有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№5标段	13-1	桂新平发〔2022〕54号	2022.4.25	四号钢便桥临边防护破损，救生设施不足（救生衣、救生圈）	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	贵州路桥集团有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№5标段	13-2	桂新平发〔2022〕49号	2022.4.20	神仙塘大桥预制箱梁外观质量较差，梁体出现较多气泡孔洞，砼水印色差严重，水纹明显，蜂窝较多	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
14	国基建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№7	14-1	宜龙路建办发〔2022〕14 号	2022.6.23	内业资料未能及时更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	2	
15	河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标段	15-1	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	试验及仪器台账使用记录未及时更新。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	
	河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标段	15-2	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	部分临边安全防护警示带损坏、个别施工人员未穿戴反光服安全帽。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
16	河南同济路桥工程技术有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№5	16-1	宜龙路建办发〔2022〕14 号	2022.6.23	局部接头路段安全警示标志牌缺失。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
17	湖南常德路桥建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№1	17-1	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	首件台账未及时更新，盖板边沟、植草护坡、锥坡首件资料缺失。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	湖南常德路桥建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№1	17-2	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	K65+400左盖板边沟模板线条不顺，台帽底部在浇筑过程中未及时清理废料及垃圾。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	湖南常德路桥建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№1	17-3	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	1.K16+780右侧交叉路口未按要求设置交叉路口减速慢行告示牌。 2.K25+187.5邓平中桥桥头两端施工台阶位置未按要求设置警示标志牌 3.K30+580处平交路口缺少“平交路口，减速慢行”安全警示标志牌。 4.K50+600-K50+800右侧边沟盖板施工占道作业，现场未按要求设置导向牌及前方施工警示牌。 5.K67+050左侧交叉路口（小学）未按要求设置交叉路口减速慢行和限速告示牌。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
	湖南常德路桥建设集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№2	17-4	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	曲底中桥架桥设备未经查验即投入使用	GLSG2-5-23	安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经过查验或查验不合格即投入使用	2分/次	2	
	湖南常德路桥建设集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№2	17-5	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	沿线部分塌方路段未设置警示标志	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	湖南常德路桥建设集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№2	17-6	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	久项口中桥桥面施工临时用电不规范	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	湖南常德路桥建设集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№2	17-7	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	质检资料不全、有漏签字现象	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	湖南路桥建设集团有限责任公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№4合同段	17-8	桂鹿发〔2022〕111号	2022.4.28	2#梁场施工便道需增加临边防护，增设安全警示标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
18	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№1标段	18-1	桂新平发〔2022〕79号	2022.5.30	排埠江大桥16#墩墩柱施工未使用一体化防护梯笼，存在裸模施工现象	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№1标段	18-2	桂新平发〔2022〕54号	2022.4.25	K4+700涵洞施工现场临边防护局部缺失。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№2标段	18-3	桂新平发〔2022〕79号	2022.5.30	西山坪大桥9#墩左幅存在裸模施工现象	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№4标段	18-4	桂新平发〔2022〕54号	2022.4.25	布结特大桥桥面湿接缝未使用盖板防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№4标段	18-5	桂新平发〔2022〕54号	2022.4.25	布结特大桥桥面临边防护不及时	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№4标段	18-6	桂新平发〔2022〕49号	2022.4.20	布结特大桥预制T梁外观质量较差，梁体出现较多气泡孔洞，砼水印色差严重，水纹明显，蜂窝较多	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№7标段	18-7	桂新平发〔2022〕49号	2022.4.20	班山尾大桥预制梁右幅5-6T梁外观质量较差，梁体出现较多气泡孔洞，砼水印色差严重，水纹明显，蜂窝较多	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№7标段	18-8	桂新平发〔2022〕54号	2022.4.25	班山尾大桥架桥机骑马螺栓未安装齐全	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№8标段	18-9	桂新平发〔2022〕49号	2022.4.20	下木岩大桥预制T梁外观质量较差，梁体出现较多气泡孔洞，砼水印色差严重，水纹明显，蜂窝较多	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№8标段	18-10	桂新平发〔2022〕60号	2022.5.1	下木岩大桥在T梁安装施工中，负弯矩张拉钢绞线提前穿束且未采取任何保护措施，长期浸泡在污水中或暴露在空气中，部分已出现严重锈蚀	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
19	江西通威公路建设集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№1	19-1	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	质检资料不全、有漏签字现象	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	
	江西通威公路建设集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№1	19-2	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	工地试验室检测环境凌乱	GLSG2-3-21	工地试验室不符合要求	1-3分	1	
	江西通威公路建设集团有限公司	省道S303怀宝至环江界公路（田头口至产儒段）工程№1	19-3	融旅司发[2022]56号	2022.6.28	下坎中桥桥面施工临时用电配电箱无盖无锁、使用插头插座、电缆接头外露	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
20	江西有色建设集团有限公司	省道S214扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）	20-1	关于对省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业信用行为的情况通报	2022.6.20	沿线道路的坑洼较多，主要集中在K5+850～K6+250、K6+600～K6+800、K11+000～K11+300等路段，影响行车安全。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
21	金光道环境建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№3	21-1	宜龙路建办发〔2022〕14 号	2022.5.5	5月5日砼路面施工局部施工段未及时清理杂物。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
22	四川公路桥梁建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№3	22-1	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	首件制清单台账未及时更新，盖板边沟、植草护坡、锥坡首件资料缺失。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№3	22-2	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	那彭大桥钢筋随意堆放，钢筋生锈严重。	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№3	22-3	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	1.K110+289.815那缴中桥施工现场未按要求进行封闭管理。 2.K109+300下穿高速公路桥路段未按要求设置安全警示防护设施，缺限速牌和“平交路口减速慢行”标志标牌以及临边安全警示标示。 3.K107+000段右侧边沟盖板占道施工作业未按要求设置安全警示标志标牌，施工区域与通车区域未使用锥桶进行隔离，缺施工告示、导向标志、限速等标志标牌。 4.K103+850处右侧边通车边施工作业两端设置相关安全标志牌不足，施工区域与通车区域未使用锥桶进行隔离，缺施工告示、导向标志、限速等标志标牌。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	S313浦北石埇至钦州公路№3	22-4	桂交执法一支函〔2022〕23号	2022.6.15-2022.6.16	K104+750-K104+850深挖路堑边坡出现坍塌、滑移，影响过往车辆正常、安全通行。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	新疆北新路桥集团股份有限公司	贺州至富川公路二期（贺街至莲塘段）施工合同段№1	23-1	贺八交投发〔2022〕8号	2022.6.11	LK8+700路面施工点未及时设置安全警示标志和施工导向指示牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
23	新疆北新路桥集团股份有限公司	贺州（贺街）至富川公路二期工程（莲塘至西湾段）莲塘支线（贺街至莲塘段LK0+000～LK10+700）	23-2	桂交执法一支函〔2022〕25号	2022.6.23	工地试验室管理较混乱，试验检测工作不到位	GLSG2-3-21	工地试验室不符合要求	1-3分	3	
	新疆北新路桥集团股份有限公司	贺州（贺街）至富川公路二期工程（莲塘至西湾段）莲塘支线（贺街至莲塘段LK0+000～LK10+700）	23-3	桂交执法一支函〔2022〕25号	2022.6.23	莲塘大桥桥面铺装混凝土普遍出现网裂	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
24	云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标段	24-1	桂兴办发【2022】15号	2022.6.25	K6+800处料场路面原材料级配不符合规范要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标段	24-2	桂兴办发【2022】15号	2022.6.27	龙门吊安装拆除专项施工方案未报监理审批	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	
	云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标段	24-3	桂兴办发【2022】15号	2022.6.27	三级交底记录签字不全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	
	云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标段	24-4	桂兴办发【2022】15号	2022.6.27	同要求平地机3台，实际到位平地机1台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	1	
	云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标段	24-5	桂兴办发【2022】15号	2022.6.27	部分安全培训无记录资料	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	
	云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段	24-6	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	合同要求到位挖掘机12台，实际到位10台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	1	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
	云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段	24-7	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	安全巡视记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	
	云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段	24-8	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	试验及仪器台账使用记录未及时更新。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	
	云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段	24-9	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	部分临边安全防护警示带损坏。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段	24-10	岑平办发【2022】17号	2022.6.25	个别水沟施工人员未穿戴反光服安全帽。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
25	中国铁建大桥工程局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）二标	25-1	六宾高速发〔2022〕198号	2022.7.8	K22+800右侧道口随意进出，污染沥青路面	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	中国铁建大桥工程局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）№2	25-2	桂交执法一支便字〔2022〕17号	2022.5.16	路堑高边坡工程，未有效开展边坡稳定性监测	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	
	中国一冶集团有限公司	大新至凭祥高速公路工程总承包№1合同段	26-1	广西交通运输工程质量监测鉴定中心关于2022年第一季度高速公路工程质量检测监控情况的通报（桂交监检测函〔2022〕126号）	2022年1月1日至2022年3月31日	1站1机设备称量精度较差，导致部分材料计量精度达不到规范要求。	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5分-1分/台套	0.5	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
26	中国一冶集团有限公司	大新至凭祥高速公路工程总承包№1合同段	26-2	广西交通运输工程质量监测鉴定中心关于2022年第一季度高速公路工程质量检测监控情况的通报（桂交监检测函〔2022〕126号）	2022年1月1日至2022年3月31日	2站1机设备称量精度较差，导致部分材料计量精度达不到规范要求。	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5分-1分/台套	0.5	
	中国一冶集团有限公司	融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）施工合同№1	26-3	国冶路桥办通〔2022〕67号	2022年6月15日-16日	归报大桥钢筋笼未下垫上覆盖，无钢筋防锈措施	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	中国一冶集团有限公司	融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）施工合同№1	26-4	国冶路桥办通〔2022〕67号	2022年6月25日-26日	质量资料滞后部分，部分影像资料、施工日志未上传资料系统并签字确认	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
27	中建交通建设集团有限公司	S201昭平潮江至木格公路工程一期工程（潮江至三合段）	27-1	潮三办【2022】19号	2022.6	内业资料不全、不规范	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	中建交通建设集团有限公司	S201昭平潮江至木格公路工程一期工程（潮江至三合段）	27-2	潮三办【2022】19号	2022.6	施工现场防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
28	中建路桥集团有限公司	南宁市伶俐大桥	28-1	指挥部函〔2022〕15号）	2022.6.23	质量检查工作台账未及时更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
29	中建铁路投资建设集团有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№2合同段	29-1	桂交监检测函〔2022〕5号	2022年1月1日至2022年3月31日	设备称量精度较差，导致部分材料计量精度较达不到规范要求	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	1	
30	中交第二公路工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№1	30-1	桂交执法一支函〔2022〕18号	2022.5.31-6.2	拉所2号桥ZK6+100-150段左幅左侧护栏防撞墙钢筋焊接焊缝不够饱满，预埋钢筋间距不均匀；拉所2号桥右幅右侧护栏K5+850-900桥面出现多处收缩裂纹。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
31	中交第二航务工程局有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路施工土建№2	31-1	田定办发〔2022〕26号	2022.6.26	K58+300、K56+300、K55+200塌方段落缺少安全防护及警示标志	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	3	
	中交第二航务工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№3	31-2	桂交执法一支函〔2022〕18号	2022.5.31-6.2	登里1号大桥左幅13号节段竖向螺纹钢张拉槽有积水现象，竖向螺纹钢张拉后没有及时编号，同一节段的张拉槽位置轴向偏差较大，部分注浆管有断口、压扁现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	中交第二航务工程局有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№2	31-3	桂交执法一支便字〔2022〕16号	2022.5.18-2022.5.20	K54+300路基左侧上边坡存在塌方土体、危石或孤石未清理。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	中交第二航务工程局有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№2	31-4	桂交执法一支便字〔2022〕16号	2022.5.18-2022.5.20	№2合同段桥梁预制场对大梁的养生没有按设计要求进行，洒水频率不足，大梁没有覆盖土工布，梁体表面干燥.	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
	中交第二航务工程局有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№2	31-5	桂交执法一支便字〔2022〕16号	2022.5.18-2022.5.20	№2合同段八渡三桥1#墩水上施工作业面缺少救生圈等应急物资。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1	
32	中交第三公路工程局有限公司	巴马至田东高速公路№1	32-1	河田发〔2022〕149号	2022.4.27	分项评定未评定缺资料、部分桥梁总体和附属工程缺资料、巴马南枢纽互通A、B、C、D匝道桥支座安装缺资料	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
33	中交第四公路工程局有限公司	巴马至田东高速公路№3	33-1	河田发〔2022〕149号	2022.4.27	开工报告K65+584桩那大桥缺少测量资料，大部份表格未签字完善。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	
34	中交二公局东萌工程有限公司	平果至南宁高速公路平南路№.1标段二分部	34-1	桂百宁发〔2022〕31号	2022.3.23	大杨村1#桥桥面湿接缝未进行防护	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
35	中交路桥华南工程有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№3标段	35-1	桂新平发〔2022〕54号	2022.4.25	K48+400~K48+950段临时发电机组无安全措施	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	中交路桥华南工程有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№3标段	35-2	桂新平发〔2022〕49号	2022.4.20	新安铺高架大桥T梁个别横隔板出现漏浆、麻面	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
36	中交路桥建设有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥融资+工程总承包№1合同段	36-1	桂欣港发〔2022〕67号	2022.5.25	大风江大桥10#-12#墩施工平台临边防护缺失	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	中交路桥建设有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包№1合同段（联合体牵头人）	36-2	桂欣港发〔2022〕67号	2022.5.25	龙门大桥西岸引桥及大风江大桥墩身模板拆除作业人员缺乏安全防护平台，锚体施工平台狭窄通道上随意堆放工具、材料	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
	中交路桥建设有限公司	巴马至田东高速公路№2	36-3	河田发〔2022〕149	2022.4.27	部分桥梁高程记录表未画示意图；部分资料未签字完善。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	
	中交路桥建设有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№3合同段	36-4	桂鹿发〔2022〕111号	2022.4.28	洛清江特大桥高空作业平台防护未设置防落网	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
37	中交三公局第一工程有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№6标段	37-1	桂新平发〔2022〕49号	2022.4.20	蒋家大桥预制箱梁及白洋大桥预制T梁外观质量较差，梁体出现较多气泡孔洞，砼水印色差严重，水纹明显，蜂窝较多	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
38	中交一公局第四工程有限公司	G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№1合同段	38-1	桂鹿发〔2022〕111号	2022.4.28	K1125+500左幅临时道口缺少“外来车辆、禁止驶入”等安全警示标识标牌和临时锥桶	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
	中交一公局第四工程有限公司	藤县西江二桥及引道工程	38-2	藤县西江二桥监发〔2022〕24号；藤县西江二桥建设办报〔2022〕6号	2022.5.24	施工现场防护不到位，存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1	1	
	中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	39-1	省道S509环江县英豪至大安公路工程关于2022年第二季度履约行为检查的情况通报	2022.6.23	路面、桥梁、试验技术人员资质达不到合同要求	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/次	0.6分	
	中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	39-2	省道S509环江县英豪至大安公路工程关于2022年第二季度履约行为检查的情况通报	2022.6.23	专职安全员未到岗	GLSG2-2-6	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位	0.5分/人次	0.5分	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
39	中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	39-3	省道S509环江县英豪至大安公路工程关于2022年第二季度履约行为检查的情况通报	2022.6.23	雨季边坡施工防护不到位	GLSG2-3-4	特殊季节施工预防措施不健全	2分/次	2分	
	中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	39-4	省道S509环江县英豪至大安公路工程关于2022年第二季度履约行为检查的情况通报	2022.6.23	内业资料不全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	2分	2分	
	中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	39-5	省道S509环江县英豪至大安公路工程关于2022年第二季度履约行为检查的情况通报	2022.6.23	对重大安全隐患未及时采取措施整改处理	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4分	
	中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	39-6	省道S509环江县英豪至大安公路工程关于2022年第二季度履约行为检查的情况通报	2022.6.23	进度未按倒排计划完成	GLSG2-3-23	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	1分/延迟十日	3分	
40	中铁八局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№1	40-1	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	未按图纸要求对边坡进行稳定性监测	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
40	中铁八局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№1	40-2	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	预制梁张拉槽口周边混凝土不密实	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
41	中铁北京工程局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№7	41-1	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	涵洞（通道）墙身沉降缝未用填缝材料填塞	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	中铁北京工程局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№7	41-2	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	预制梁张拉槽口周边混凝土不密实	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
42	中铁大桥局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№4	42-1	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	未按图纸要求对边坡进行稳定性监测	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	
43	中铁二十五局集团有限公司	马坡至陆川公路工程四座上跨铁路桥№5	43-1	马陆路发〔2022〕07号	2022.7.11	黄泥峡桥拆装架桥机的工人未佩戴安全帽	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1	
44	中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）三标	44-1	六宾高速发〔2022〕198号	2022.7.8	水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
	中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）三标	44-2	六宾高速发〔2022〕198号	2022.7.8	内业资料整改不及时、错漏等问题	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	2	
45	中铁九局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№6	45-1	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	未按图纸要求对边坡进行稳定性监测	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	
	中铁九局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№6	45-2	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	预制梁张拉槽口周边混凝土不密实，平恩村大桥1-0号桩基桩柱连接处存在崩边现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
46	中铁六局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№5	46-1	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	未按图纸要求对边坡进行稳定性监测	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	
	中铁六局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№5	46-2	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	预制梁张拉槽口周边混凝土不密实	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
47	中铁三局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№3	47-1	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	未按图纸要求对边坡进行稳定性监测	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	
	中铁三局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№3	47-2	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	预制梁张拉槽口周边混凝土不密实	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
48	中铁上海工程局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№8	48-1	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	预制梁张拉槽口周边混凝土不密实	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
49	中铁十八局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）一标	49-1	六宾高速发〔2022〕198号	2022.7.8	那车1号桥水泥浆污染沥青路面，体现现场管理不到位	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
50	中铁十局集团有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№6合同段	50-1	桂龙马发〔2022〕126号	2022.05.31	西山互通桩基孔口无防护措施。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
51	中铁十六局集团第一工程有限公司	兴洞口至杆洞公路工程№2	51-1	融旅司发[2022]53号	2022.6.17	平浪二桥施工现场临时用电电缆有多处接头且接头外露	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
52	中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）四标	52-1	六宾高速发〔2022〕198号	2022.7.8	高空作业人员无高空作业证	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/人次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
52	中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）四标	52-2	六宾高速发〔2022〕198号	2022.7.8	水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混 凝土保护层不够等	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
53	中铁十五局集团有限公司	兴洞口至杆洞公路工程№1	53-1	融旅司发[2022]53号	2022.6.17	吉羊村委钢筋加工场钢筋原材料、加工成品、废料没有没有分区存放且没有采取防雨防潮措施钢筋锈蚀严重	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	
	中铁十五局集团有限公司	兴洞口至杆洞公路工程№1	53-2	融旅司发[2022]53号	2022.6.17	吉羊村委钢筋加工场电缆随意摆放，滚贝大桥拌合站电缆随意摆放且被水浸泡	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
54	中铁隧道局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№2	54-1	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	未按图纸要求对边坡进行稳定性监测	GLSG2-5-10	对重大风险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	
	中铁隧道局集团有限公司	岑溪至大新公路（横县至南宁段）工程№2	54-2	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.23-26	预制梁张拉槽口周边混凝土不密实	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
55	中铁一局集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№3设计施工总承包	55-1	广西新发展交通集团有限公司监督检查整改通知书（AYZ2022-036）	2022.4.23	3标新佳天铁路立交特大桥桥面湿接缝防护不到位，未设置防护盖板或者密布网，易造成高空坠物。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2分	
	中铁一局集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路№2	55-2	桂交执法一支函〔2022〕18号	2022.5.31-6.2	清水河大桥左幅7号节段竖向螺纹钢张拉槽有积水现象，竖向螺纹钢张拉后没有及时编号，同一节段的张拉槽位置轴向偏差较大，部分注浆管有断口、压扁现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	

2022年第二次公路施工企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
56	中冶交通建设集团有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№7合同段	56-1	桂龙马发〔2022〕126号	2022.05.27	福厚3#隧道：出口左洞水沟井口安全防护措施不符合要求，锥桶反光标识失效；进口右洞配电箱接地不符合要求；出口左洞中央水沟临边无防护措施；	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
	中冶交通建设集团有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№7合同段	56-2	桂交监检测函〔2022〕5号	2022年1月1日至2022年3月31日	设备称量精度较差，导致部分材料计量精度较达不到规范要求	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	0.5	
57	中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）一标	57-1	桂交执法一支便字〔2022〕18号	2022.5.16	№1合同段K17+450跨主线天桥满堂支架依然存在不按专项方案实施的情况，剪刀撑设置不符合方案要求，施工过程中也未按照专项方案要求开展支架稳定性监测。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	