附件

2023年第二次公路水运试验检测失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
1-1	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL1总监办工地试验室	桂交执法一支函〔2023〕36号	2023.5.24	原材料外委试验频率不足，其中声测管未送外委试验。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
1-2	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL1合同段总监理工程师办公室工地试验室	桂鹿发〔2023〕106号	2023.6.8	中面层沥青混合料油石比试验未见燃烧炉沥青含量修正系数自校记录，直接引用下面层自校记录。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
2	铁正检测科技有限公司	贵港市西外环高速公路工地试验室	桂交执法一支函〔2023〕10号	2023.3.29	1.2022年6月10日碎石级配不合格，台账记录的处理意见与处理结果不符； 2.部分钢筋机械连接用套筒试验结果的判定结果与规范不符。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
3	中铁十局集团第三建设有限公司质量检测中心	上林至横县公路一期第三合同段项目经理部工地试验室	桂交执法一支函〔2023〕42号	2023.6.8	取芯样未标注取样日期。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
4	中铁隧道局集团有限公司工程试验分公司	上林至横县公路一期第四合同段项目经理部工地试验室	桂交执法一支函〔2023〕42号	2023.6.8	仪器使用记录、试验记录等原始记录涂改较多且不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-1	广州港工程检测中心有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL1标段总监理工程师办公室工地试验室工地试验室	桂交执法一支函〔2023〕29号	2023.5.9	混凝土试块出库台账登记不及时。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
5-2	广州港工程检测中心有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL1标段总监理工程师办公室工地试验室工地试验室	桂交执法一支函〔2023〕29号	2023.5.9	标养间喷头已损坏，湿度不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
6-1	广西新纵诚工程科技有限公司	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）一分部工地试验室	桂交执法一支函〔2023〕49号	2023.6.21	标养间温湿度控制效果不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
6-2	广西新纵诚工程科技有限公司	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）一分部工地试验室	桂交执法一支函〔2023〕49号	2023.6.21	不合格试验检测台账与合格试验台账样品编号混淆，外检设备使用记录缺失。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
6-3	广西新纵诚工程科技有限公司	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）二分部工地试验室	桂交执法一支函〔2023〕49号	2023.6.21	留样室空调未常开。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
6-4	广西新纵诚工程科技有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K35+109~K60+310）施工土建№2工地试验室	全高路发〔2023〕10号	2023.6.25	标准养护室温湿度表已经失效。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
6-5	广西新纵诚工程科技有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段工程项目经理部工地试验室	岑平办发〔2023〕17号	2023.6.25	部分试验室台账未及时更新。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
7	广西交航工程技术有限公司	S201昭平潮江至木格公路工程一期工程(潮江至三合段)项目经理部工地试验室	潮三办〔2023〕10号	2023.6.28	试验仪器设备未满足实际要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
8-1	广西桂通工程管理集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№J-2总监办工地试验室	平沙路发〔2023〕12号	2023.6.20	标养室设备故障，导致温度、湿度不满足要求，未及时修复。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
8-2	广西桂通工程管理集团有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅳ总监办工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	容积升校准记录没有过程，只有最终值，不符合实际。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
9-1	中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	国道G228丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥№1合同段工地试验室	桂欣港发〔2023〕53号	2023.5.23	粉煤灰试件养护不规范，水面应高出试件高度不小于5mm。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
9-2	中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥№1合同段工地试验室	桂欣港发〔2023〕53号	2023.5.23	T450-A型高强回弹仪检定已超出时效。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
9-3	中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№3合同段工程总承包部工地试验室	桂鹿发〔2023〕106号	2023.6.8	路床用未筛分碎石原材料检测报告未填写代表数量。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-1	广西交通工程检测有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）桥梁及隧道工程专项检测服务	巴羌路发〔2023〕140号	2023.6.29	基桩超声波透射法试验检测现场记录表（记录编码：JTJC/JSJL-X-2021-146-DJ）记录、复核人处均未签字，日期填写不完善。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-2	广西交通工程检测有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段检测№JC1	上峒路发〔2023〕60号	2023.4.25	检测原始记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
11-1	广西双建工程咨询有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL2合同段总监理工程师办公室工地试验室	桂鹿发〔2023〕106号	2023.6.8	无机结合料检测报告签认不及时。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
11-2	广西双建工程咨询有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅰ总监办工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	量砂标定频率不满足要求（最近标定日期为2022年6月10日）。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
12	江西交通咨询有限公司试验检测中心	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL3合同段总监理工程师办公室工地试验室	桂鹿发〔2023〕106号	2023.6.8	沥青混合料原材粗集料报告BG-GLJL3-№3-202304-MCC-004检测项目缺“小于0.075mmm颗粒含量”项；沥青混合料试验仪器、设备使用记录登记不及时，未见报告BG-GLJL3-№3-202305-LQHHL-ZMC-001仪器设备使用记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
13-1	重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL4合同段总监理工程师办公室工地试验室	桂鹿发〔2023〕106号	2023.6.8	报告BG-GLJL4-№4-202304-HKS-002原始记录时间不完整。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
13-2	重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№JL5合同段总监理工程师办公室工地试验室	桂贺发〔2023〕70号	2023.7.11	部分试验检测原始记录信息记录不全，部分内容用铅笔填写、空白处未划杠。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
14	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№1合同段工程总承包部工地试验室	桂鹿发〔2023〕106号	2023.6.8	中面层沥青混合料油石比试验未见燃烧炉沥青含量修正系数自校记录，直接引用下面层自校记录。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
15	广东长大试验技术开发有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№2合同段工程总承包部工地试验室	桂鹿发〔2023〕106号	2023.6.8	水泥报告BG-GLTJ-№2-202305-LJSN-013中水泥胶砂流动度试验检测记录表试验温湿度未填写。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
16	湖南省通达工程试验检测有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№4合同段工程总承包部工地试验室	桂鹿发〔2023〕106号	2023.6.8	无机结合料混合料取样筛分结论不准确，不是“合成级配”。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-1	广西路桥工程集团有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥№1合同段工地试验室	桂欣港发〔2023〕53号	2023.5.23	水泥胶砂试件养护不规范，水面应高出试件高度不小于5mm。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-2	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段№1-3FB设计施工总承包项目经理部三分部工地试验室	新发展发〔2023〕193号	2023.6.19	上峒三分部不合格品整改资料试验人员未签字盖章，未附处理相关图片。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-3	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段№1-4FB设计施工总承包项目经理部四分部工地试验室	新发展发〔2023〕193号	2023.6.19	上峒四分部外委台账外加剂代表数量填写有误，台账代表数量填写20t，报告实际代表数量100t。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-4	广西路桥工程集团有限公司	河池（宜州）西过境线公路No1标一分部工地试验室	河池宜州西发〔2023〕115号	2023.7.11	细集料颗粒级配试验检测记录表样品信息一栏中取样地点没有记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-5	广西路桥工程集团有限公司	河池（宜州）西过境线公路No1标二分部工地试验室	河池宜州西发〔2023〕115号	2023.7.11	钢筋保护层、钢筋间距检测记录未及时签认归档。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
18	广西交科集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段检测№JC2	上峒路发〔2023〕60号	2023.4.25	埔龙山隧道进口左洞第5期超前地质预报掌子面素描表复核未签。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
19	苏交科集团广东检测认证有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№8合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2023〕70号	2023.7.11	试验编号GJJ-001的钢筋试验检测原始记录信息记录不全，试验日期未填写、未盖人员证号章，未及时签字。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
20	中交三公局工程技术有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№9合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2023〕70号	2023.7.11	万能材料力学试验机部分系统记录与仪器使用记录不一致（仪器系统记录有，仪器使用记录无记录）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
21-1	武汉长信土木工程检测有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路工程02标工地试验室	代管部2023（018）号文	2023.6.29	原材料台账混乱，未及时更新。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
21-2	武汉长信土木工程检测有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路工程02标工地试验室	代管部2023（018）号文	2023.6.29	试验样品未标识等。	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-1	广西交科工程咨询有限公司	河池（宜州）西过境线公路NoJL总监理工程师办公室工地试验室	河池宜州西发〔2023〕116号	2023.7.11	JJL-202306-XJL-2-001细集料试验（细集料含水率（烘干法），含泥量、泥块含量试验检测记录表）原始记录表信息记录不完整。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
22-2	广西交科工程咨询有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅱ总监办工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	集料堆积密度试验容量桶容量与容量桶自校记录容量不一致。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
23	广西八桂工程监理咨询有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅲ总监办工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	原材料沥青抽检报告无填写批号。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
24	中交路桥华南工程有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№3项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	标养室温度不符合要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
25-1	贵州路桥集团工程试验检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№5项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	仪器管理混乱，未找到钢筋重量偏差试验使用的电子天平。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
25-2	贵州路桥集团工程试验检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№5项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	标养室温度不符合要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
26-1	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№7项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	仪器设备旧标识未撕毁或覆盖。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
26-2	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№8项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	同一份土工报告前后对土的命名不一致。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
26-3	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路路面№2项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	大称量电子天平（出厂编号：391569）校准确认表中，分度值确认为d=0.01g，与仪器实际分度值d=0.1g不符。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
26-4	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№1项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	报告编号为BG-GP№1-202305-YSD-HD21-010记录表未对检测现场状况进行描述。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
26-5	华邦信尔达科技检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№2项目经理部工地试验室	桂新平发〔2023〕92号	2023.6.27	报告BG-GP№2-202302-TGJ-001筛分检测鉴定为含砾低液限黏土CLG，属于不透水材料但结论批复可用于“三背”回填施工。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符