附件7

2024年第二次公路水运工程试验检测失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
1	柳州欧维姆结构检测技术有限公司	/	公路水运工程试验检测机构等级证书变更申请审核表	2024.5.13	机构法定代表人由谢**变更为唐**的变更，机构在完成变更后10个工作日内未向原许可机关申请变更。	JJC202010	试验检测机构的变更未在规定期限内办理变更手续。	扣5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
2	贵州兴桥试验检测有限公司	广西河池至荔波公路第T4合同段工地试验室	广西河荔高速公路有限公司关于河池至荔波公路四不两直检查情况的通报	2024.7.2	水泥室水泥砼恒温恒湿标准养护箱设定湿度为90%，实际显示为73%。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
3-1	天津港湾工程质量检测中心有限公司	百色市南北过境线公路（百色市北环线）三标工地试验室	桂交执法一支函〔2024〕39号	2024.6.5	钢筋原材料2024年5月7日、8日进场，未抽检检测。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
3-2	天津港湾工程质量检测中心有限公司	西部陆海新通道(平陆)运河枢纽工程施工№.SN5标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	缺少钢筋间距检测记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
4-1	广西交科集团有限公司	百色市南北过境线公路（百色市南环线）桥梁及隧道工程专项检测服务JC标	百色南环线发〔2024〕167号	2024.7.5	报告编号QL[2023ZJ]002号（QJ）-35-中08号中桩基左幅2-1原始记录信息不全，未标明声测管位置。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
4-2	广西交科集团有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程中心试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	标准养护室混凝土试件部分干燥。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
4-3	广西交科集团有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程中心试验室	桂交便函〔2024〕1680号	2024.7.19	中心试验室无法提供桥梁10 标保通桥所需钢筋、钢材等原材料进场抽样试验相关材料。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-1	中大智能科技股份有限公司	广西百色水利枢纽通航设施工程主体工程土建Ⅳ标工地试验室	桂交执法一支函〔2024〕26号	5024.5.27	1.未配备水运标准压碎值测定仪。 2.标养间干湿球湿度计损坏。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
5-2	中大智能科技股份有限公司	广西百色水利枢纽通航设施工程主体工程土建Ⅳ标工地试验室	桂交执法一支函〔2024〕26号	5024.5.27	危化品管理不规范，领用人与保管人同一人。	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
6	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	全州至容县公路（平南至容县段）工地试验室	桂交执法一支函〔2024〕45号	2024.6.13	工地试验室资料中水泥报告（BG-TJ5-202404-SNJ-014)出厂水泥合格证未见出厂数量，报告进场数量，无法溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
7	中交路桥北方工程有限公司试验室检测中心	全州-容县公路（平乐至昭平段）TJ1分部工地试验室	中交平昭工发〔2024〕61号	2024.7.4	TJ1分部工地试验室钢筋原始记录复核人签字漏签。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
8-1	广西桂通工程管理集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）№JL2总监理工程师办公室工地试验室	巴羌路发〔2024〕188号	2024.7.10	标养室内空调损坏未及时维修，标养室温度不满足要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
8-2	广西桂通工程管理集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段№JL2总监理工程师办公室工地试验室	上峒路发〔2024〕80号	2024.5.2	试验室分析天平内干燥剂失效未更换。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
8-3	广西桂通工程管理集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№J-2	平沙办发〔2024〕13号	2024.6.29	K18+040飞龙大桥沥青路面资料未及时归档。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
8-4	广西桂通工程管理集团有限公司	S514南宁江西至坛洛公路监理№J-1工地试验室	江坛办发〔2024〕16号	2024.6.29	抽检资料未及时编制更新卷内目录。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
8-5	广西桂通工程管理集团有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅳ总监理工程师办公室工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	期间核查台账不全。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
9-1	广西交通工程检测有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）桥梁及隧道工程专项检测服务	巴羌路发〔2024〕188号	2024.7.10	2024年二分部弄洪隧道超前地质预报（雷达法）无手写原始记录，存在原始记录整理、签字不及时现象。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
9-2	广西交通工程检测有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段检测№JC1	上峒路发〔2024〕81号	2024.5.2	锚下有效预应力检测仪合格证缺失。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-1	广西交建工程检测咨询有限公司	百色-那坡-平孟公路(那坡至平孟口岸段)设计施工总承包项目经理部一分部工地试验室	那平路发〔2024〕184号	2024.6.27	沥青粗集料试验台账取样地点、使用部位与检测报告不对应，毛体积密度g/cm³单位错误。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
10-2	广西交建工程检测咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河跨线桥梁工程施工No.QL2标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕182号	2024.5.2	留样室水泥留样期限错误表示为留样日期。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
10-3	广西交建工程检测咨询有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№5合同段项目经理部工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年5月工地试验室月度检查情况的通报	2024.6.5	标准养护室内部分混凝土试件表面干燥养护不到位。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
11-1	广西新纵诚工程科技有限公司	百色-那坡-平孟公路(那坡至平孟口岸段)设计施工总承包项目经理部二分部工地试验室	那平路发〔2024〕184号	2024.6.27	粗集料试验台账报告编号使用“YP”错误，表观密度堆积密度单位错误。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
11-2	广西新纵诚工程科技有限公司	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）总承包项目工地试验室	吴上一期发〔2024〕22号	2024.5.29	硬化后水泥混凝土性能试验检测报告WS2-TKY.BG-20240222-001中试验依据未填写。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
11-3	广西新纵诚工程科技有限公司	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）总承包项目工地试验室	吴上一期发〔2024〕22号	2024.5.29	水泥室水泥砼标准养护箱温度不符合要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
11-4	广西新纵诚工程科技有限公司	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）总承包项目工地试验室	吴上一期发〔2024〕30号	2024.6.26	水泥试验检测报告WS1-SNJ.BG-20240620-001中的判定依据未使用最新标准，新规GB175-2023于2024年6月1日实施。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
12	武汉长信土木工程检测有限公司	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）第三工地试验室	广西永柳函〔2024〕22号	2024.6.24	水泥室水银温度计0-100℃管理编号GL01040008的仪器设备检定证书未取回。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
13-1	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段设计施工总承包项目经理部二分部工地试验室	上峒路№JL2发〔2024〕75号	2024.6.28	养护室温度达不到规范要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
13-2	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段设计施工总承包项目经理部三分部工地试验室	上峒路№JL2发〔2024〕75号	2024.6.28	水泥养护箱温湿度达不到规范要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
13-3	广西路桥工程集团有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№3合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	水泥胶砂强度试验水泥室的试验环境未做记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
14	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）一分部工地试验室	巴羌路发〔2024〕188号	2024.7.10	2024年6月14日早上力学室环境（温度、相对湿度）记录不及时。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
15-1	广西交投科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程中心试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	标准养护室混凝土试件部分干燥。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
15-2	广西交投科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程中心试验室	桂交便函〔2024〕1680号	2024.7.19	中心试验室无法提供桥梁10 标保通桥所需钢筋、钢材等原材料进场抽样试验相关材料。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
16	青岛中航工程试验检测有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程施工No.HD1工地实验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	外委报告台账生活用水确认结果有误，应为不合格。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-1	广西北港工程科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程施工No.HD2工地实验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	报告编号为 BG-HD02-2024-FMH-022和BG-HD02-2024-FMH-024粉煤灰判定依据不一致且有误。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
17-2	广西北港工程科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程JL2标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	水泥室试验室温、湿度记录表存在人员签字漏签现象。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
18	中交二航局建筑科技有限公司	西部陆海新通道(平陆)运河枢纽工程施工№SN3标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	排水沟墙身钢筋保护层厚度判定依据有误。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
19-1	广西八桂工程监理咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程施工№HD4标段项目经理部工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	委托编号为MGO4240427006的速凝剂检测报告缺少钢筋锈蚀、氯离子含量等必检参数。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
19-2	广西八桂工程监理咨询有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№III总监办工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	部分上面层报告无手写原始记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
20	长航检测科技（武汉）有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程施工№.HD6标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	报告、记录等资料归档存在及时性较慢的情况，报送至总监办的报告、原始记录等审核周期较长。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
21	上海航源检测科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程施工№.HD8标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	水泥室试验室温、湿度记录表存在人员签字或漏签现象。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
22	南京德润建筑工程检测有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程施工№.HD9标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	钢筋原材试验台账部分取样地点填写有误。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
23-1	重庆长江试验检测中心	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程施工№.HD13标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	集料编号BG-HD13-2024-XJL-017报告检测结论不正确，部分参数指标检测符合结论却判定不符合规范要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
23-2	重庆长江试验检测中心	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程施工№.HD14标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	水泥资料记录编号为JL-HD14-2024-SNJ-154未能及时出具3天检测报告，且监理未签字。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
24	天津筑航检测科技有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程施工№.HD15标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕288号	2024.7.4	机制砂判定依据不正确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
25	中交第二公路工程局有限公司试验检测中心	西部陆海新通道（平陆）运河跨线桥梁工程施工No.QL1标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕182号	2024.5.2	养护湿度达不到要求，试块表面干燥，温度记录不及时。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
26	广西中交建设发展有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河跨线桥梁工程施工No.QL3标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕182号	2024.5.2	路强仪传感器仅配备5吨传感器，与土场 CBR值相差甚远，需增加1吨传感器。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
27	中交路桥华南工程有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河跨线桥梁工程施工No.QL4标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕182号	2024.5.2	路强仪传感器仅配备5吨传感器，与土场 CBR值相差甚远，需增加1吨传感器。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
28	中铁上海工程局集团合肥工程质量检测咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河跨线桥梁工程施工No.QL5标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕182号	2024.5.2	所有机制砂未做石粉含量指标。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
29	广西公路检测有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河跨线桥梁工程施工No.QL6标段工地试验室	桂平陆建发〔2024〕182号	2024.5.2	混凝士取样试验台账中抗压强度数据修约存在明显错误，应按照规范要求修约至 0.1Mpa。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
30	广州港工程检测中心有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河工程JL1标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2024〕232号	2024.6.6	混凝土试块取样频率不满足要求	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
31	广西交航工程技术有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程JL4标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2024〕232号	2024.6.6	报告编号为 BG-JL04-HD10-2024-SNJ-005 的水泥检验报告未附出厂合格证。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
32	南京瑞科检测咨询有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程JL6标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2024〕232号	2024.6.6	水泥试验在 2024年4月、5月无任何检测记录检测频率不满足合同要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
33	四川华诚工程试验检测有限公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程JL7标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2024〕232号	2024.6.6	水泥样品(样品编号YP-JL07-0L01-2024-SN-007)有留样样品但未进行试验。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
34	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	西部陆海新通道（平陆）运河航道工程JL9标段总监理工程师办公室工地试验室	桂平陆建发〔2024〕232号	2024.6.6	净浆稠度仪缺少点规仪。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
35-1	广西双建工程咨询有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№JL2合同段总监理工程师办公室工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	配合比报告材料信息不全，缺少减水剂、防水剂等信息。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
35-2	广西双建工程咨询有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL2总监理工程师办公室工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年4月工地试验室月度检查情况的通报	2024.4.29	标准物质砝码已过检定/校准有效期。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
35-3	广西双建工程咨询有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅰ总监办工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	沥青试验记录表中记录编号错误、无试验月份、试验和复核均未盖证件章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
36-1	广西交科工程建设有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№JL3合同段总监理工程师办公室工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	水泥恒温恒湿标准养护箱温度不符合要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
36-2	广西交科工程建设有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№Ⅱ总监办工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	1.水泥密度电子记录数据与手写板原始记录不一致。 2.外委频率不足，没有对改性沥青外委送检。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
36-3	广西交科工程建设有限公司	G65包茂高速公路桂林至梧州段同古互通立交改造工程监理工地试验室	同古互通改发〔2024〕67号	2024.7.15	未按规定对外购圆管涵进行抽检和质量检验。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
37-1	重庆华盛检测技术有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№JL4合同段总监理工程师办公室工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	水泥试验报告结论使用过期规范。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
37-2	重庆华盛检测技术有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL1总监理工程师办公室工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年5月工地试验室月度检查情况的通报	2024.6.5	缺2024年仪器设备维护保养记录。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
38	重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№JL5合同段总监理工程师办公室工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	原始记录数据画改不规范。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
39	中交二公局工程检测技术有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№1合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	细集料报告判定依据（JTG/T 3650-2020)与报告结论使用的规范(DB45/T 1621-2017)不一致。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
40	中交建筑集团北京检测科技有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№2合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	部分粗集料试验报告没有结论。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
41	江西省恒通交通工程检测有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№4合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	粗集料、细集料试验报告部分指标技术要求与设计不符，结论不正确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
42-1	陕西卓信工程检测有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№5合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	人工时效记录无记录起止时间。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
42-2	陕西卓信工程检测有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№3合同段项目经理部工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年4月工地试验室月度检查情况的通报	2024.4.29	新购买水泥混凝土试模未及时编号并开展自校工作。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
43-1	信尔达工程科技（甘肃）有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№6合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	标养室内混凝土试件表面干燥。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
43-2	信尔达工程科技（甘肃）有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№2项目经理部工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	水泥胶砂强度电子原始记录与手写板原始记录检测依据不一致。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
43-3	信尔达工程科技（甘肃）有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№8项目经理部工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	水泥报告水泥初凝时间不准确，结果不在范围内，结果有误。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
43-4	信尔达工程科技（甘肃）有限公司	G59灌阳至平乐高速公路路面№1项目经理部工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	中面层压实度原始记录引用标杆与混合料击实报告数据不符。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
43-5	信尔达工程科技（甘肃）有限公司	G59灌阳至平乐高速公路路面№2项目经理部工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	水泥试验报告的初凝时间技术指标不符合设计及规范要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
44-1	芜湖科航工程检测有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№7合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	№7合同段部分水泥试验报告签字不及时。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
44-2	芜湖科航工程检测有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№2合同段项目经理部工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年4月工地试验室月度检查情况的通报	2024.4.29	数显液塑限测定仪校准证仪器编号填写错误。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
45	苏交科集团广东检测认证有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№8合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	标养室内混凝土试件表面干燥。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
46	中交三公局工程技术有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）№9合同段工程总承包部工地试验室	桂贺发〔2024〕68号	2024.6.27	水泥试验报告没有附上水泥出厂报告，水泥出厂合格证没有显示数量。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
47	重庆精衡信工程质量检测有限责任公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL3总监理工程师办公室工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年4月工地试验室月度检查情况的通报	2024.4.29	1.编号为JL-CRJL3-№5-202404-TXL-0003细集料压碎值试验原始记录表样品信息登记不齐全。 2.编号为JL-CRJL3-№5-202404-SNJ-0001水泥初凝时间试验未按照试验规程开展，应在第1次试针距底板距离满足（4±1）mm时进行复测并判定。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
48	河南高建工程管理有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№JL4总监理工程师办公室工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年4月工地试验室月度检查情况的通报	2024.4.29	№JL4总监办工地试验室下雨排水不及时，导致实验室室内阴暗、潮湿。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
49	河南省公路工程局集团检测技术有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№1合同段项目经理部工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年5月工地试验室月度检查情况的通报	2024.6.5	粗集料针片状试验操作不规范，未按新规范进行试验。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
50	广西桂昌工程咨询有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№4合同段项目经理部工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年5月工地试验室月度检查情况的通报	2024.6.5	4月开展的回弹试验无手写原始记录且未检测碳化深度。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
51	江苏欣瑞交通工程检测有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№6合同段项目经理部工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年4月工地试验室月度检查情况的通报	2024.4.29	微机伺服液压万能试验机仪器使用记录填写不规范，未按照时间顺序进行登记。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
52-1	中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№7合同段项目经理部工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年5月工地试验室月度检查情况的通报	2024.6.5	一体式钢筋位置测定仪仪器设备出入库登记不齐全。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
52-2	中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	G59灌阳至平乐高速公路№3项目经理部工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	水泥混凝土强度报告BG-GPNo3-202401-TYH-001漏签字。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
53	广西诚达工程质量检测有限公司	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）№8合同段项目经理部工地试验室	关于梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）项目2024年4月工地试验室月度检查情况的通报	2024.4.29	数显回弹仪未及时更换检定/校准标签。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
54	贵州路桥集团勘察设计检测有限公司	G59灌阳至平乐高速公路№5项目经理部工地试验室	桂新平发（2024）79号	2024.6.23	亚甲蓝测定仪仪器使用记录未及时更新。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符