2024年第三次公路设计企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
1-1	广西交通设计集团有限公司	国道G219靖西安宁至湖润公路设计№1	桂交执法一支函〔2024〕82号	2024.09.27	个别边坡设计截排水措施不充分，雨季期间造成路基边坡被冲刷现象，如接宁龙隧道洞口段路基上边坡	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	
1-2	广西交通设计集团有限公司	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)设计施工总承包№1	那平路发〔2024〕287号	2024.10.01	第6页10-11行：（五）因设计原因造成环境污染，如K50+440涵洞出口水流冲刷田地。	GLSJ2-5-11	因设计原因造成环境污染	1-3分	1	
1-3	广西交通设计集团有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第一合同段	桂新平发〔2024〕92号	2024.7.22	K29+800排水盖板涵设计成反坡，导致无法引流水灌溉。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	
1-4	广西交通设计集团有限公司	苍梧至容县高速公路项目设计№SJ2合同段	广西容梧高速公路有限公司处罚通知单（CRLCF-№SJ2第2024-013号）	2024.08.26	处罚事由第3行：K38+182涵洞出口未接顺农田边沟造成环境污染	GLSJ2-5-11	因设计原因造成环境污染	1-3分	1	
1-5	广西交通设计集团有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）施工图勘察设计第三标段	桂贺发〔2024〕134号	2024.9.23	本季度未对现场设计代表进行系统安全生产教育和培训。	GLSJ2-5-9	未对现场设计人员进行安全生产教育和培训	2分/次	2	
1-6	广西交通设计集团有限公司	梧州环城高速南段项目设计№SJ1合同段	广西新梧高速公路有限公司处罚通知单（HCNCF-№SJ1第2024-007号）	2024.08.05	处罚事由3-4行：下小河大桥右幅桥16号桥台，设计因现状地形，调整桥台锥坡形式，导致宕王村现状灌溉水沟改移位置，改移水沟施工易造成环境污染。	GLSJ2-5-11	因设计原因造成环境污染	1-3分	1	
2-1	华杰工程咨询有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第二合同段	桂新平发〔2024〕92号	2024.7.22	K48+243-600段左侧现场实际平台宽度已经不能满足边沟、挡墙正常的布设。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	
3-1	华设设计集团股份有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第三合同段	桂新平发〔2024〕92号	2024.7.22	K132九级边坡右侧路堑边坡滑塌处理方案未汲取前期处治措施失效教训进行优化	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	
3-2	华设设计集团股份有限公司	灌阳至平乐公路工程勘察设计第三合同段	桂新平发〔2024〕94号	2024.7.30	126+520、K126+570、K126+620在超高段处由横向排水管将路面水从K126+550通道排出，对所在的二级水源地存在影响	GLSJ2-5-11	因设计原因造成环境污染	1-3分	3	
4-1	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	苍梧至容县高速公路项目设计№SJ1合同段	广西容梧高速公路有限公司处罚通知单（CRLCF-№SJ1第2024-010号）	2024.07.19	处罚事由第3行：机场互通AK0+300涵洞进口标高设计偏低，导致涵洞排水不畅，造成环境污染	GLSJ2-5-11	因设计原因造成环境污染	1-3分	1	
5-1	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	苍梧至容县高速公路项目设计№SJ3合同段	广西容梧高速公路有限公司处罚通知单（CRLCF-№SJ3第2024-009号）	2024.08.25	处罚事由第3-4行：爽面隧道口 YK91+866.5涵洞出口排水沟尺寸不足，不满足排水需求，造成外侧农田冲刷。	GLSJ2-5-11	因设计原因造成环境污染	1-3分	1	

2024年第三次公路设计企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
6-1	中交公路规划设计院有限公司	苍梧至容县高速公路项目设计№SJ5合同段	广西容梧高速公路有限公司处罚通知单（CRLCF-№SJ5第2024-010号）	2024.08.30	处罚事由第3-4行：苍容浔江大桥南引桥17#墩桩基位置，设计的桩顶标高不合理，在进行场地平整时造成周边局部植被破坏。	GLSJ2-5-11	因设计原因造成环境污染	1-3分	1	
6-2	中交公路规划设计院有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）施工图勘察设计第一标段	桂贺发〔2024〕81号	2024.7.14	设计单位对开裂段落设计重视程度不够，对偏压、顺层地质设计认识不足	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	
7-1	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）施工图勘察设计第二标段	桂贺发〔2024〕134号	2024.9.23	本季度未对现场设计代表进行系统安全生产教育和培训。	GLSJ2-5-9	未对现场设计人员进行安全生产教育和培训	2分/次	2	
8-1	广西交科集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包№1	桐金路发〔2024〕216号	2024.9.12	未对现场设计人员进行安全生产教育和培训	GLSJ2-5-9	未对现场设计人员进行安全生产教育和培训。	2分/次	2	
8-2	广西交科集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路设计№1	工程变更令：PINGSHA-№2-LJ-102	2024.9.4	原设计K11+080~K11+120右侧重力式路堤墙位于直线段，现场按设计桩号段落进行施工时发现，挡墙小桩号侧（K11+065~K11+080右侧）未嵌入原土质边坡，导致该段K11+065~K11+080右侧下边坡整体稳定性较差，未嵌入段易出现边坡失稳。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5分	