2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-01-01	灌阳至平乐高速公路	华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路施工土建№1标	桂新平发〔2024〕90号	2024.7.19	边坡顶松散石块未及时清理，边坡存在超欠挖现象，坡面及平台不平整	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-01-02	灌阳至平乐高速公路	华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路施工土建№1标	桂新平发〔2024〕106号	2024.8.19	K1+600边坡处治前后未设置警示牌，靠近钢护栏侧未设置挡板	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-01-03	灌阳至平乐高速公路	华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路施工土建№2标	桂新平发〔2024〕94号	2024.7.30	陆家坪高架大桥桥面排水均为散排，未接顺至排水沟及油水分离池	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-01-04	灌阳至平乐高速公路	中交路桥华南工程有限公司	灌阳至平乐高速公路施工土建№3标	桂新平发〔2024〕94号	2024.7.30	新安铺大桥平乐端排水沟未接顺，无检修步梯	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-01-05	灌阳至平乐高速公路	华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路施工土建№4标	桂新平发〔2024〕94号	2024.7.30	布结特大桥桥面排水直接散排桥底，未见桥梁下部排水系统，桥梁下方有果园及水渠，建议增加油水分离池及事故应急池	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-01-06	灌阳至平乐高速公路	中交三公局第一工程有限公司	灌阳至平乐高速公路施工土建№6标	桂新平发〔2024〕92号	2024.7.22	1、嘉会互通主线桥桥头支座预埋钢板、螺栓锈蚀严重。 2、蒋家大明源河大桥预埋钢板非镀锌钢板，锈蚀严重	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-01-07	灌阳至平乐高速公路	华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路施工土建№7标	桂新平发〔2024〕92号	2024.7.22	1、右幅K102+240排水沟沟背回填不足，沟外沟 2、右幅K123+000-300沙子特大桥部分右幅护栏裂纹、麻面、底部气孔较多	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-01-08	灌阳至平乐高速公路	华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路施工土建№8标	桂新平发〔2024〕86号	2024.7.11	K134+530-K134+570右侧第五级锚索格梁混凝土松散并出现大面积蜂窝麻面等问题	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-01-09	灌阳至平乐高速公路	华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路施工土建№8标	桂新平发〔2024〕86号	2024.7.11	大坪顶隧道左幅出口人手孔施工现场未设置警示提示设施和区域隔离设施	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-01-10	灌阳至平乐高速公路	华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路施工路面№1标	桂新平发〔2024〕104号	2024.8.9	路面№1合同段K48+400-K50+300 等多处工点未按设计施工或施工不规范，中央分隔带部分采用普通无纺土工布代替复合土工膜	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
G-01-11	灌阳至平乐高速公路	华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路施工路面№2标	桂新平发〔2024〕122号	2024.9.27	路面№2合同段在进行沥青路面施工时，存在管理严重疏漏，现场未严格按照施工方案规范工。K104+250铁路桥底断点段左幅沥青下面层施工时，同步碎石封层使用的碎石未经除尘，含粉量较大	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
G-01-12	灌阳至平乐高速公路	正川交通科技有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目交安№1标段	桂新平发〔2024〕92号	2024.7.22	93+600左幅砼护栏泄水孔高于路面上面层	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-01-13	灌阳至平乐高速公路	正川交通科技有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目机电№1标段	桂新平发〔2024〕92号	2024.7.22	恭城服务区左幅配电房发电机进线电缆敷设不规范。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	5	
G-05-01	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	中交二公局东萌工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№1合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	№1合同段ZK12+850～990路堑边坡滑坡处置施工现场安全隔离防护措施、安全警示标识标牌不完善	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-05-02	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	广西桂秦公路工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№1合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、部分隧道洞口排水系统未接顺周边水系，如同乐隧道左洞出口端； 2、个别路段路基水系不完善，截、排水沟存在积水、堵塞等现象，如№1合同段谐里互通D匝道DK0+700～830段左侧路堑边坡排水沟、ZK8+150～300路堤边坡排水沟、那勤大桥左幅0#桥台排水；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	6	
G-05-03	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	广西桂秦公路工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№1合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	№1合同段ZK12+850～990路堑边坡滑坡处置施工现场安全隔离防护措施、安全警示标识标牌不完善	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-05-04	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	中铁一局集团有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№2合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	部分预制T梁封口泡沫胶未及时清理，预制T梁不同程度存在崩边、掉角、气泡等情况，如№2...合同段；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-05-05	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	广西桂秦公路工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№2合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、个别路段路基水系不完善，截、排水沟存在积水、堵塞等现象，如...№2合同段K22+630～790右侧第三、四级平台截水沟、K23+210～370段右侧路堤第一级边坡等； 2、部分预制T梁封口泡沫胶未及时清理，预制T梁不同程度存在崩边、掉角、气泡等情况，如№2...合同段；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	6	
G-05-06	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	中交一公局第四工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№3合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、№3合同段雅长服务区一号桥横隔板钢筋焊接存在焊接长度不足，焊缝不饱满等情况； 2、部分预制T梁顶板钢筋露筋、顶板混凝土存在收缩裂缝，如№3...合同段	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-05-07	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	中交一公局第四工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№3合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、№3合同段K46+556涵洞口顶部危石未及时清理 2、雅长服务区一号桥...桥面施工临边临空防护存在缺漏	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-05-08	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	广西桂秦公路工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№3合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、№3合同段雅长服务区一号桥横隔板钢筋焊接存在焊接长度不足，焊缝不饱满等情况； 2、部分预制T梁顶板钢筋露筋、顶板混凝土存在收缩裂缝，如№3...合同段	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-05-09	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	广西桂秦公路工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№3合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、№3合同段K46+556涵洞口顶部危石未及时清理 2、雅长服务区一号桥...桥面施工临边临空防护存在缺漏	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-05-10	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	广西路桥工程集团有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№4合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、№4合同段合同段K60+949涵洞施工缝填塞沥青麻絮不饱满，防 水措施效果不佳，存在渗水现象； 2、部分预制T梁封口泡沫胶未及时清理，预制T 梁不同程度 存在崩边、掉角、气泡等情况，如...№4合同段；部分预制T梁顶板钢筋露筋、顶板混凝土存在收缩裂缝，如...№4合同段；№4合同段3号预制梁场钢筋加工不规范，存在烧伤钢筋、钢筋中心轴线未对齐等情况；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-05-11	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	广西路桥工程集团有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№4合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、№4合同段丁龙大桥现场采用简易张拉架，吊钩未设置防脱钩装置； 2、丁龙大桥桥面施工临边临空防护存在缺漏；	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-05-12	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	广西桂秦公路工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№4合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、№4合同段合同段K60+949涵洞施工缝填塞沥青麻絮不饱满，防 水措施效果不佳，存在渗水现象； 2、部分预制T梁封口泡沫胶未及时清理，预制T 梁不同程度 存在崩边、掉角、气泡等情况，如...№4合同段；部分预制T梁顶板钢筋露筋、顶板混凝土存在收缩裂缝，如...№4合同段；№4合同段3号预制梁场钢筋加工不规范，存在烧伤钢筋、钢筋中心轴线未对齐等情况；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-05-13	梧州-乐业公路乐业至望谟（乐业段）	广西桂秦公路工程有限公司	梧州—乐业公路乐业至望谟（乐业段）№4合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕71号	2024.08.24	1、№4合同段丁龙大桥现场采用简易张拉架，吊钩未设置防脱钩装置； 2、丁龙大桥桥面施工临边临空防护存在缺漏；	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-07-01	武宣-来宾-合山-忻城公路	广西路桥工程集团有限公司	武宣—来宾—合山—忻城公路№1标段设计施工总承包项目经理部1-3分部	武忻路发〔2024〕242号	2024.09.26	№1标段1-3分部200章部分分项工程收方工作滞后	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-07-02	武宣-来宾-合山-忻城公路	广西路建工程集团有限公司	武宣—来宾—合山—忻城公路№2标段设计施工总承包项目经理部2-1分部	武忻路发〔2024〕242号	2024.09.26	№2标段2-1分部、2-2分部、2-3分部200章防护工程、排水工程收方滞后。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-07-03	武宣-来宾-合山-忻城公路	广西路建工程集团有限公司	武宣—来宾—合山—忻城公路№2标段设计施工总承包项目经理部2-2分部	武忻路发〔2024〕242号	2024.09.26	№2标段2-1分部、2-2分部、2-3分部200章防护工程、排水工程收方滞后。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-07-04	武宣-来宾-合山-忻城公路	广西路建工程集团有限公司	武宣—来宾—合山—忻城公路№2标段设计施工总承包项目经理部2-3分部	武忻路发〔2024〕242号	2024.09.26	№2标段2-1分部、2-2分部、2-3分部200章防护工程、排水工程收方滞后。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-07-05	武宣-来宾-合山-忻城公路	中铁一局集团有限公司	武宣—来宾—合山—忻城公路№3标段设计施工总承包	武忻路发〔2024〕242号	2024.09.26	№3标段兴宾枢纽互通C匝道桥左侧第一跨防撞墙混凝土残渣未及时清理。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-08-01	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部一分部	桂交执法一支函〔2024〕54号	2024.07.15	1、个别路侧混凝土护栏钢筋锈蚀、钢筋笼外侧未安装混凝土保护层垫块，如K5+570右幅、K8+330～K8+350左幅等； 2、部分预制梁外观质量存在局部蜂窝、麻面、蹦边、泡沫胶未清理等现象且修补随意； 3、实体检测发现岩北隧道右洞...存在共计10处空洞 4、部分抗滑桩挡墙板裂缝、拉杆钢筋未处理，如K13+540～K13+760段...YK0+450～YK0+570段	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	8	
G-08-02	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部一分部	桂交执法一支函〔2024〕54号	2024.07.15	部分路段边坡、桥下排水系统未及时施作完成或存在冲刷、淤积、堵塞现象，如AK0+126～AK0+297段...K10+453处、K11+800处...等位置	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-08-03	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部一分部	桂交执法一支函〔2024〕54号	2024.07.15	平位大桥运梁通道不顺直，架桥机轨道尽头未设置缓冲器	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1	
G-08-04	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部一分部	那平路发〔2024〕287号	2024.10.01	第4页第14-15行：1.一、二、三分部主要材料供应商及生产厂家未及时进行报备。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-08-05	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部二分部	桂交执法一支函〔2024〕54号	2024.07.15	1、实体检测发现...清华隧道右洞存在共计10处空洞 2、部分抗滑桩挡墙板裂缝、拉杆钢筋未处理，如...K19+200～K19+420段、K20+400～K20+600段	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-08-06	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部二分部	桂交执法一支函〔2024〕54号	2024.07.15	部分路段边坡、桥下排水系统未及时施作完成或存在冲刷、淤积、堵塞现象，如...K19+200～K19+420段、K23+400～K23+800段...等位置	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-08-07	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部二分部	桂交执法一支函〔2024〕54号	2024.07.15	部分内业资料存在签字不全及内容错漏现象，如二分部圆管涵...等质检资料	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-08-08	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部二分部	那平路发〔2024〕287号	2024.10.01	第4页第14-15行：1.一、二、三分部主要材料供应商及生产厂家未及时进行报备。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-08-09	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部	桂交执法一支函〔2024〕54号	2024.07.15	部分内业资料存在签字不全及内容错漏现象，如...三分部强夯及锚杆拉拔等质检资料	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-08-10	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部	桂交执法一支函〔2024〕54号	2024.07.15	K43+480～K43+800右幅高填方路段路侧未设置临边防护警示设施	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-08-11	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包项目经理部三分部	那平路发〔2024〕287号	2024.10.01	第4页第14-15行：1.一、二、三分部主要材料供应商及生产厂家未及时进行报备。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-08-12	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西交科集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包机电分部	那平路发〔2024〕287号	2024.10.01	第4页第16-17行：2.机电分部电缆、光缆敷设和机房装修队伍劳务合同未及时报备。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-08-13	百色至那坡至平孟公路(那坡至平孟口岸段)	广西路建工程集团有限公司	百色-那坡-平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包房建分部	那平路发〔2024〕287号	2024.10.01	第4页第18-20行：3.房建分部平孟收费站主体工程、平孟收费站装饰装修及安装工程、加油站工艺设备安装工程劳务合同未及时报备，材料品牌使用报批不及时。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-09-01	河池（宜州）西过境线公路	广西路桥工程集团有限公司	河池（宜州）西过境线公路一分部	河池宜州西发〔2024〕202号	2024.10.7	第四页第12-13行：K5+600右幅路面污染	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-09-02	河池（宜州）西过境线公路	广西路桥工程集团有限公司	河池（宜州）西过境线公路二分部	河池宜州西发〔2024〕202号	2024.10.7	四页第12-13行：K30+000右幅路面污染	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-10-01	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）一分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	第一分部3号预制场个别预制梁翼板U型钢筋安装欠平整，且个别钢筋外露长度不足；预制梁顶面未进行抹面整平	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-10-02	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）一分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	第一分部5号钢筋加工房邻近的地方道路外侧无防撞安全设施，存在车辆侧翻下坠撞击风险	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1	
G-10-03	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）一分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	百六2号隧道出口端左、右洞端墙墙背填土低于排水沟沟帮，填土顶面汇水不能引排至排水沟内	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-10-04	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）一分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	弄美2号隧道进口端水泥混凝土拌和站水泥储料仓未安装防倾覆缆风绳	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-10-05	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）二分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	板么大桥防撞墙混凝土浇筑已三天，但未及时复盖浇水养护	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-10-06	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）二分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	个别路堑边坡锚杆格梁内局部区域存在冲刷、绿化成活率较低的现象，如第二分部的ZK22+400～600段第一级路堑边坡	GLSG2-3-4	特殊季节施工预防措施不健全	2分/次	2	
G-10-07	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）二分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	个别路堑边坡平台混凝土存在收缩裂缝，如第二分部的zk22+400～600段第一级路堑边坡平台、机耕道等	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-10-08	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）二分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	弄洪隧道进口端左洞逃生通道（高分子聚乙烯管道）局部损坏；隧道开挖台车临边安全防护缺失	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-10-09	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）二分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	可马隧道进口端弃渣堆放场未按要求分级（台阶）堆放，排水和支挡设施未完善，现场存在上下交叉作业，且堆料区已经出现开裂现象，堆料区存在较大坍塌风险	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-10-10	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）二分部	巴羌路发〔2024〕267号	2024.09.19	2024年8月安全培训记录中缺少培训学时的记录。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-10-11	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）三分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	第三分部特大桥钢筋套筒连接丝头加工欠规范，丝头未进行磨平	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-10-12	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）三分部	桂交执法一支函〔2024〕56号	2027.07.22	个别路堑边坡锚杆格梁内局部区域存在冲刷、绿化成活率较低的现象，如...第三分部的K40+200～512第一级及第三级路堑边坡等	GLSG2-3-4	特殊季节施工预防措施不健全	2分/次	2	
G-10-13	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）	广西交建工程建设集团有限公司	天峨-北海公路巴马至平果段（巴马至羌圩）三分部	巴羌路发〔2024〕267号	2024.09.19	巴色互通G匝道桥桥面临空防护不到位，未能做到全封闭全覆盖。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-11-01	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段施工№1-1FB	上峒路发〔2024〕141号	2024.7.22	第3页第9行：进场农民工里，1人未签订劳动合同。	GLSG2-2-10	未按规定签订劳务用工合同。	2分/次	2	
G-11-02	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段施工№1-1FB	上峒路发〔2024〕119号	2024.6.19	附件1第21条：“韦大宁”等三名工人未接受进场教育培训便入场作业。	GLSG2-5-3	项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作。	3分/次	3	
G-11-03	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段施工№1-2FB	上峒路发〔2024〕141号	2024.7.22	第4页第8、9行：才相山隧道K44+740左侧电缆沟裂缝随意用水泥浆涂抹	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-11-04	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段施工№1-3FB	上峒路发〔2024〕141号	2024.7.22	第4页第15行：执糯山隧道上思端左洞防水板使用射钉固定。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-11-05	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段施工№1-4FB	上峒路发〔2024〕141号	2024.7.22	第3页第19、20行：检查发现当月已结算未支付材料费、劳务费数额较大，账户资金余额较少未能覆盖，存在欠薪隐患。	GLSG2-4-7	因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响。	0.5分/次	0.5	
G-11-06	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段	广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路上思至峒中口岸段施工№1-4FB	上峒路发〔2024〕141号	2024.7.22	第4页第18行：埔龙山隧道进口左洞初支平整度差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	
G-12-01	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）	中国建筑第八工程局有限公司	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）施工施工№1-LM	吴上路发〔2024〕189号	2024.9.30	第3页第10-11行:K49+350右侧砼护栏顶部开裂。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-12-02	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）	中国建筑第八工程局有限公司	龙胜至峒中口岸公路南宁吴圩至上思段（一期工程）施工施工№1-LM	吴上路发〔2024〕189号	2024.9.30	第3页第10行:全线缝隙式集水沟底部未填缝。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-13-01	岳圩口岸联线公路（合那高速至岳圩口岸）	中交第三航务工程局有限公司	岳圩口岸联线公路（合那高速至岳圩口岸）№1合同段（联合体牵头人）	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	1、桥面铺装未铣刨到边；2、上勇桥1#台耳背墙钢筋预埋高度不一致，过低的需补焊加高；3、汉邦2号隧道左洞K6+400检查井未铺底，井内有积水；4、汉邦1号隧道二衬表面划痕明显。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-01	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交第二公路工程局有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	个别隧道初期支护钢筋网片搭接长度不足...如古元隧道	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-02	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交第二公路工程局有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.25	1、灵田互通主线桥部分桩基未进行有效防护 2、涧沙河大桥右幅8#墩桩基未完全封闭围挡，未设置人员上下步梯	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-14-03	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交第二公路工程局有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	s501分离式2号桥左幅5＃墩盖梁施工施工平台未满铺。（附件1）	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-04	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交二公局第七工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	个别隧道初期支护钢筋网片搭接长度不足，不满足《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660—2020）第9.4.2条规定要求。如古元隧道	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-05	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交二公局第七工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.25	1、灵田互通主线桥部分桩基未进行有效防护 2、涧沙河大桥右幅8#墩桩基未完全封闭围挡，未设置人员上下步梯	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-14-06	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交二公局第七工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	s501分离式2号桥左幅5＃墩盖梁施工施工平台未满铺。（附件1）	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-07	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	上海远通路桥工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	个别隧道初期支护钢筋网片搭接长度不足，不满足《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660—2020）第9.4.2条规定要求。如古元隧道	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-08	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	上海远通路桥工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.25	1、灵田互通主线桥部分桩基未进行有效防护 2、涧沙河大桥右幅8#墩桩基未完全封闭围挡，未设置人员上下步梯	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-14-09	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	上海远通路桥工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	s501分离式2号桥左幅5＃墩盖梁施工施工平台未满铺。（附件1）	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-10	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	个别隧道初期支护钢筋网片搭接长度不足，不满足《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660—2020）第9.4.2条规定要求。如古元隧道	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-11	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.25	1、灵田互通主线桥部分桩基未进行有效防护 2、涧沙河大桥右幅8#墩桩基未完全封闭围挡，未设置人员上下步梯	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-14-12	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	s501分离式2号桥左幅5＃墩盖梁施工施工平台未满铺。（附件1）	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-14-13	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交建筑集团有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№2合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.29	1、富足大桥2＃桩基未完全封闭围挡 2、潮田河大桥17-0＃冲孔机未封闭围挡	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-14-14	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№2合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.29	1、富足大桥2＃桩基未完全封闭围挡 2、潮田河大桥17-0＃冲孔机未封闭围挡	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2	
G-14-15	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西路桥工程集团有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№3合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	部分桥梁梯笼立柱基础未硬化，底座锁脚螺栓未满上，连墙件焊接不规范，不满足《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）第5.7.16条规定要求，如香草源特大桥...	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-16	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西路桥工程集团有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№3合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕95号	2024.8.5	1#拌和站场内卫生与文明施工形象差，材料乱堆乱放，未及时清理，且由于上料仓未修复，下雨导致站内到处泥浆易对原材料造成污染	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	
G-14-17	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№3合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	部分桥梁梯笼立柱基础未硬化，底座锁脚螺栓未满上，连墙件焊接不规范，不满足《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）第5.7.16条规定要求，如香草源特大桥...	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-18	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№3合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕95号	2024.8.5	1#拌和站场内卫生与文明施工形象差，材料乱堆乱放，未及时清理，且由于上料仓未修复，下雨导致站内到处泥浆易对原材料造成污染	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	
G-14-19	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	江西省交通工程集团有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№4合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.25	吹筒山隧道进口右洞内切割机未设置防护罩	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-20	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	江西省交通工程集团有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№4合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	1、吹筒山隧道进口左洞栈桥临边防护部分缺失 2、幸福源隧道进口右洞内加工设备未安装防护罩	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-21	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	江西省交通工程集团建设有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№4合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.25	吹筒山隧道进口右洞内切割机未设置防护罩	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-22	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	江西省交通工程集团建设有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№4合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	1、吹筒山隧道进口左洞栈桥临边防护部分缺失 2、幸福源隧道进口右洞内加工设备未安装防护罩	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-23	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№4合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.25	吹筒山隧道进口右洞内切割机未设置防护罩	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-24	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№4合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	1、吹筒山隧道进口左洞栈桥临边防护部分缺失 2、幸福源隧道进口右洞内加工设备未安装防护罩	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-25	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中铁一局集团有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№5合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.24	义和特大桥位置桩基坑未设置围挡	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-26	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№5合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.24	义和特大桥位置桩基坑未设置围挡	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-27	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	华邦建投集团股份有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№6合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	部分桥梁梯笼立柱基础未硬化，底座锁脚螺栓未满上，连墙件焊接不规范，不满足《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）第5.7.16条规定要求,如...茶江大桥	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-28	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	华邦建投集团股份有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№6合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕94号	2024.7.26	3#拌和站卫生与文明施工形象较差，料仓喷雾降尘系统局部损坏，无法发挥降尘作用:传输皮带送料时石粉掉落现象严重，且掉落石粉随意堆放，未及时清理:原材料堆放区域未区分已检仓和待检仓，存在未检先用的质量风险	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	
G-14-29	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	华邦建投集团股份有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№6合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.23	长岭隧道进口前钢筋弯箍机未配备防护罩	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-14-30	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№6合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	部分桥梁梯笼立柱基础未硬化，底座锁脚螺栓未满上，连墙件焊接不规范，不满足《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）第5.7.16条规定要求,如...茶江大桥	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-31	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№6合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕94号	2024.7.26	3#拌和站卫生与文明施工形象较差，料仓喷雾降尘系统局部损坏，无法发挥降尘作用:传输皮带送料时石粉掉落现象严重，且掉落石粉随意堆放，未及时清理:原材料堆放区域未区分已检仓和待检仓，存在未检先用的质量风险	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	
G-14-32	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№6合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕98 号	2024.7.23	长岭隧道进口前钢筋弯箍机未配备防护罩	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-33	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交第二航务工程局有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№7合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	莲花瑶乡 1 号隧道进口左洞逃生管道内杂物未清理，逃生管道未安装逃生屋，逃生管道内无应急物品，拱架支垫在片石之上	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-14-34	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交第二航务工程局有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№7合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	银殿山隧道洞口位置脚手架斜撑支撑点不牢固。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-35	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交二航局第四工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№7合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	莲花瑶乡 1 号隧道进口左洞逃生管道内杂物未清理，逃生管道未安装逃生屋，逃生管道内无应急物品，拱架支垫在片石之上	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-14-36	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交二航局第四工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№7合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	银殿山隧道洞口位置脚手架斜撑支撑点不牢固。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-37	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№7合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	莲花瑶乡 1 号隧道进口左洞逃生管道内杂物未清理，逃生管道未安装逃生屋，逃生管道内无应急物品，拱架支垫在片石之上	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-14-38	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№7合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	银殿山隧道洞口位置脚手架斜撑支撑点不牢固。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-39	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中铁一局集团有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№8合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	银殿山隧道斜井左洞逃生管道未有效连接	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-40	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№8合同段（联合体成员）	桂贺发〔2024〕127 号	2024.9.8	银殿山隧道斜井左洞逃生管道未有效连接	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-14-41	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交第三公路工程局有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№9合同段（联合体牵头人）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	个别隧道初期支护钢筋网片搭接长度不足，不满足《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660—2020）第9.4.2条规定要求。如...两安瑶乡1号隧道。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-42	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交第三公路工程局有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№9合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕79号	2024.9.14	两安瑶乡1号隧道出口右洞开挖未严格按照施工方案施工，报批隧道施工方案为预留核心土环形开挖法，现场为台阶开挖，施工单位擅自改变开挖方式，且中台阶跳槽一次开挖长度过长（约 8m）	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
G-14-43	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交三公局第一工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№9合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	个别隧道初期支护钢筋网片搭接长度不足，不满足《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660—2020）第9.4.2条规定要求。如...两安瑶乡1号隧道。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-14-44	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	中交三公局第一工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№9合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕79号	2024.9.14	两安瑶乡1号隧道出口右洞开挖未严格按照施工方案施工，报批隧道施工方案为预留核心土环形开挖法，现场为台阶开挖，施工单位擅自改变开挖方式，且中台阶跳槽一次开挖长度过长（约 8m）	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
G-14-45	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№9合同段（联合体成员）	桂交执法一支函〔2024〕80号	2024.09.12	个别隧道初期支护钢筋网片搭接长度不足，不满足《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660—2020）第9.4.2条规定要求。如...两安瑶乡1号隧道。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-14-46	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）	广西桂秦公路工程有限公司	桂林-恭城-贺州公路（桂林至钟山段）工程总承包№9合同段（联合体牵头人）	桂贺发〔2024〕79号	2024.9.14	两安瑶乡1号隧道出口右洞开挖未严格按照施工方案施工，报批隧道施工方案为预留核心土环形开挖法，现场为台阶开挖，施工单位擅自改变开挖方式，且中台阶跳槽一次开挖长度过长（约 8m）	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
G-17-01	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）	中国建筑第二工程局有限公司	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№1合同段	桂交执法一支函〔2024〕76号	2024.09.04	建设单位、施工单位安全生产管理制度中的安全事故报告部分未依据交通运输部最新文件要求更新，未严格按照《交通运输行业建设工程生产安全事故统计调查制度》进行编制	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	2	
G-17-02	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）	中国建筑第二工程局有限公司	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№1合同段	桂交执法一支函〔2024〕76号	2024.09.04	部分路段（包括施工便道）施工安全警示标志设置数量少且不够醒目，不满足《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）第3.0.14条要求。如第一合同段金鹏顶隧道	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-17-03	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）	中国建筑第二工程局有限公司	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№1合同段	桂交执法一支函〔2024〕76号	2024.09.04	第一合同段望楼枢纽涉路施工安全防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-17-04	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）	中国建筑第五工程局有限公司	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№2合同段	桂交执法一支函〔2024〕76号	2024.09.04	建设单位、施工单位安全生产管理制度中的安全事故报告部分未依据交通运输部最新文件要求更新，未严格按照《交通运输行业建设工程生产安全事故统计调查制度》进行编制	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	1	
G-17-05	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）	中国建筑第八工程局有限公司	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№3合同段	桂交执法一支函〔2024〕76号	2024.09.04	建设单位、施工单位安全生产管理制度中的安全事故报告部分未依据交通运输部最新文件要求更新，未严格按照《交通运输行业建设工程生产安全事故统计调查制度》进行编制	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	1	
G-17-06	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）	中国建筑第八工程局有限公司	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№3合同段	桂交执法一支函〔2024〕76号	2024.09.04	第三合同段5-1梁场部分预应力穿索后编号标签脱落	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-17-07	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）	中国建筑第八工程局有限公司	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№3合同段	桂交执法一支函〔2024〕76号	2024.09.04	部分路段（包括施工便道）施工安全警示标志设置数量少且不够醒目，不满足《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）第3.0.14条要求。如...第三合同段薯良坪隧道进口及其施工便道等	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-17-08	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）	中国建筑第八工程局有限公司	梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）№3合同段	中建苍昭字〔2024〕235号	2024.10.15	桂江特大桥进度滞后，5#墩左幅仍在施工3#块，5#墩右幅、4#墩左右幅仍在施工5#块	GLSG2-3-23	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	1分/延迟十日	1	
G-18-01	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	路面施工沥青混凝土拌合站未及时接入质监中心自动监测系统	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3	
G-18-02	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	各涉铁转体桥代建合同，未有安全管理协议。总包部涉铁转体桥施工联合体合同，也未明确各自的安全管理范围	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	2	
G-18-03	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	1、部分混凝土结构养护状况不佳，如米标枢纽互通K0+057主线桥现浇箱梁顶板混凝土养护不及时； 2、响水1#桥桥头排水沟预制盖板养护措施缺失 3、高和互通材料吊运存在使用螺纹钢作为吊耳的吊篮的情况	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	6	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-18-04	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	1、部分结构物外观质量不佳，如米标枢纽互通K0+057主线桥防撞护栏混凝土存在气泡、竖向裂缝及水波纹， 2、FK0+279匝道桥现浇箱梁存在冷缝； 3、钦州北互通主线桥预制箱梁部分负弯矩张拉槽口破损，个别位置湿接缝钢筋焊接存在个别焊缝长度不足，预制箱梁个别主筋外露长度不够（不满足最小焊接长度要求）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	6	
G-18-05	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	2、部分边坡监测方案调整后未及时完善报批手续，如K16+311～K16+480边坡浅层位移监测和深层位移监测数量与设计数量不符	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
G-18-06	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	1、施工现场临时用电不规范，如米标枢纽互通多处临时用电重复接地直接连接脚手架； 2、米标枢纽互通G匝道桥、高和枢纽互通主线桥电线布设直接挂设在盘扣架上 3、黎钦线涉铁桥钢筋焊接在雨天仍然进行焊接作业	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	3	
G-18-07	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	1、主线路堤临边安全警示标志不足 2、施工现场部分出入口、沿线各交叉口等处未设明显警示、警告标志，且未设专人指挥	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	4	
G-18-08	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	1、主线路面施工上、下层衔接处存在施工台阶处未设置警示标志牌； 2、主线路面施工“品”字型强制减速带间距过长，未起到减速效果； 3、主线临时停放机械设备或堆放材料未设置警示标志；	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	3	
G-18-09	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	部分结构物施工外架设置不规范，如服务区房建工程外架剪刀撑设置不到位，未按要求从外架底部设置至顶部	GLSG2-5-20	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求	3分/次	3	
G-18-10	钦州北过境线公路	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	钦州北过境线公路EPC工程总承包№1标	桂交执法一支函〔2024〕75号	2024.09.04	黎钦线涉铁桥...且挂篮端部临边防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-19-01	全州至容县公路东安经全州至灌阳（广西段）	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	全州至容县公路东安经全州至灌阳（广西段）总承包	桂交执法一支函〔2024〕53号	2024.07.02	场站、驻地等未按规定开展地质灾害风险评估	GLSG2-5-10	对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案	4分/次	4	
G-19-02	全州至容县公路东安经全州至灌阳（广西段）	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	全州至容县公路东安经全州至灌阳（广西段）总承包	桂交执法一支函〔2024〕53号	2024.07.02	便道与省道交叉道口标志牌、警示牌、告示牌设置不明显；视线不良地段没有设置爆闪灯或爆闪灯功能失效，如田尾岭特大桥平交道口	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-21-01	岑溪-大新公路玉林至横县段	中铁建大桥工程局集团有限公司	岑溪-大新公路玉林至横县段YHTJ-1标段	桂交执法一支函〔2024〕70号	2024.08.22	福绵连接线与地方道路平交道口未设置安装警示标志（道口桩）	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-21-02	岑溪-大新公路玉林至横县段	中铁建大桥工程局集团有限公司	岑溪-大新公路玉林至横县段YHTJ-2标段	桂交执法一支函〔2024〕70号	2024.08.22	K10+900左边坡的护坡锚头个别外露，封锚混凝土粗糙	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-21-03	岑溪-大新公路玉林至横县段	中铁十九局集团有限公司	岑溪-大新公路玉林至横县段YHTJ-4标段	桂交执法一支函〔2024〕70号	2024.08.22	K26+360左侧路段填挖交界处三角区位置路基宽度不足，土路肩受冲刷，导致立柱有效埋置深度及外侧锚固宽度不足	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-21-04	岑溪-大新公路玉林至横县段	中铁十九局集团有限公司	岑溪-大新公路玉林至横县段YHTJ-4标段	桂交执法一支函〔2024〕70号	2024.08.22	K27+480通道左幅第一节盖板存在裂缝	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-21-05	岑溪-大新公路玉林至横县段	中铁二十三局集团有限公司	岑溪-大新公路玉林至横县段YHTJ-6标段	桂交执法一支函〔2024〕70号	2024.08.22	沙子坡大桥台(横县台)右幅左侧及武思江大桥上跨村道曲线桥外侧或缓和曲线内侧的桥梁混凝土护栏高度不足	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	
G-22-01	河池至荔波公路	贵州路桥集团限公司	河池至荔波公路第T1合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	个别桥梁的PVC排水管未及时施做或未接顺，造成桥面排水不畅，如...都川互通C匝道桥等	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-22-02	河池至荔波公路	贵州路桥集团限公司	河池至荔波公路第T1合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	岜盘隧道右洞进口端二衬局部渗漏水问题未采取妥当方案及时处治	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3	
G-22-03	河池至荔波公路	贵州路桥集团限公司	河池至荔波公路第T1合同段项目经理部	广西河荔高速公路有限公司关于质量安全管理违约行为处罚的通报	2024.7.12	南峒隧道ZK5+898～ZK5+870二衬拱腰脱空，质量缺陷未及时进行修复处治。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	
G-22-04	河池至荔波公路	贵州桥梁建设集团有限责任公司	河池至荔波公路第T2合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	局部平台截水沟被堵塞造成排水不畅，如T2标K40+060～140右侧	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-22-05	河池至荔波公路	贵州桥梁建设集团有限责任公司	河池至荔波公路第T2合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	T2标K39+900左侧挡土墙背面的水系未完善，地面雨水汇入墙背，造成墙背被冲刷的现象	GLSG2-3-4	特殊季节施工预防措施不健全	2分/次	2	
G-22-06	河池至荔波公路	贵州桥梁建设集团有限责任公司	河池至荔波公路第T2合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	个别塌方路段未设置规范的安全警示标志及安全隔离措施，存在安全事故隐患，如T2标K40+060～140右侧	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-22-07	河池至荔波公路	贵州桥梁建设集团有限责任公司	河池至荔波公路第T3合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	1、个别桥梁桥底未及时平整场地、完善排水设施或水毁未及时修复，如板下大桥 2、个别桥梁的PVC排水管未及时施做或未接顺，造成桥面排水不畅，如板下大桥、古宾河大桥...等	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	4	
G-22-08	河池至荔波公路	贵州大通路桥工程建设有限公司	河池至荔波公路第T4合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	局部平台截水沟被堵塞造成排水不畅，如...T4标K55+230～370右侧	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-22-09	河池至荔波公路	贵州大通路桥工程建设有限公司	河池至荔波公路第T4合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	个别塌方路段未设置规范的安全警示标志及安全隔离措施，存在安全事故隐患，如...T4标K55+230～370右侧	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-22-10	河池至荔波公路	贵州省公路工程集团有限公司	河池至荔波公路第T5合同段项目经理部	广西河荔高速公路有限公司关于质量安全管理违约行为处罚的通报	2024.7.12	安全员桂江红在施工期间未按投标承诺到位，提前离岗。	GLSG2-2-6	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。	0.5分/人次	0.5	
G-22-11	河池至荔波公路	贵州省公路工程集团有限公司	河池至荔波公路第T5合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	个别隧道经暴雨后洞口的边仰坡植草防护及洞口的排水设施出现不同程度的损毁、堵塞现象，但未及时组织水毁修复，如象下岜隧道出口端...等	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-22-12	河池至荔波公路	贵州大通路桥工程建设有限公司	河池至荔波公路第LM1合同段项目经理部	桂交执法一支函〔2024〕65号	2024.08.08	LM1标的2#综合场站由于站内排水设施未及时完善，出现雨水流入料仓内造成场地积水现象	GLSG2-3-4	特殊季节施工预防措施不健全	2分/次	2	
G-23-01	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)	中交二公局第一工程有限公司	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)TJ1	桂交执法一支函〔2024〕69号	2024.08.20	K7+300～400段挡墙墙背回填施工分层填筑压实不到位	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
G-23-02	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)	中交二公局第四工程有限公司	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)TJ6	平岑工发(2024)59号	2024.10.08	土建六标对项目管理人员郝悦未进行专项教育培训	GLSG2-3-2	未对职工进行专项教育和培训	0.5分/人次	0.5	
G-23-03	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)	中交二公局第六工程有限公司	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)TJ7	平岑工发(2024)59号	2024.10.08	土建七标对项目管理人员张腾岳未进行专项教育培训	GLSG2-3-2	未对职工进行专项教育和培训	0.5分/人次	0.5	
G-23-04	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)	上海远通路桥工程有限公司	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)TJ8	平岑工发(2024)59号	2024.10.08	土建八标工程部管理人员未向项目公司报备，提前退场一名技术人员	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.2	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-23-05	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)	中交第二公路工程局有限公司	柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)LM1	桂交执法一支函〔2024〕69号	2024.08.20	路面一分部施工现场安全警示标志设置数量不足	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-24-01	贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支线）	贵州黔贵路桥工程有限公司	贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支线）融资+工程总承包№2标段	桂钟贺发〔2024〕40号	2024.09.19	飞马特大桥右幅桥面铺装钢筋网片局部锈蚀，未完全覆盖	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2	2	
G-24-02	贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支线）	广西桂秦公路工程有限公司	贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支线）融资+工程总承包№2标段	桂钟贺发〔2024〕40号	2024.09.19	飞马特大桥右幅桥面铺装钢筋网片局部锈蚀，未完全覆盖	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2	2	
G-25-1	百色市南北过境线公路（百色市南环线）	广西路建工程集团有限公司	百色市南北过境线公路（百色市南环线）设计施工总承包№1	桂交执法一支函〔2024〕64号	2027.08.08	个别路堤填筑路段的临时排水措施未及时设置，雨季期间容易造成路基边坡被冲刷、水毁现象，如那音互通D匝道	GLSG2-3-4	特殊季节施工预防措施不健全	2分/次	2	
G-25-2	百色市南北过境线公路（百色市南环线）	广西路建工程集团有限公司	百色市南北过境线公路（百色市南环线）设计施工总承包№1	桂交执法一支函〔2024〕64号	2027.08.08	K15+100～300左侧路堑边坡部分已经安装的深层泄水管被堵塞的管口未及时疏通，容易造成坡面积水，引发坡面坍塌	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-25-3	百色市南北过境线公路（百色市南环线）	广西路建工程集团有限公司	百色市南北过境线公路（百色市南环线）设计施工总承包№1	桂交执法一支函〔2024〕64号	2027.08.08	1、那音枢纽互通C匝道1号桥第二联现浇支架独立架体之间的连接钢管间距未按方案要求的“间距与水平杆一致”设置，连接钢管间距超出水平杆间距；局部支架高度大于方案设计高度 2、部分隧道环向排水管未与纵向排水管有效连接，背贴式止水带、中埋式止水带在拱脚处不闭环，如福禄隧道右洞、久濑隧道左洞	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-25-4	百色市南北过境线公路（百色市南环线）	广西路建工程集团有限公司	百色市南北过境线公路（百色市南环线）设计施工总承包№1	桂交执法一支函〔2024〕64号	2027.08.08	部分已经完工的涵洞通道两端没有设置安全警示标志及安全防护措施，容易造成安全责任事故，如K2+506.9通道等	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-25-5	百色市南北过境线公路（百色市南环线）	广西路建工程集团有限公司	百色市南北过境线公路（百色市南环线）设计施工总承包№1	桂交执法一支函〔2024〕64号	2027.08.08	1、部分边坡存在坍塌隐患。如一号梁场、四号预制梁场周边边坡塌方或现场边坡防护未完善，存在边坡坍塌安全事故隐患；福禄大桥1号墩存在边坡坍塌隐患 2、部分桥梁作业梯笼及施工平台防护措施不到位，如那塘2号桥11号墩施工梯笼部分步梯与笼架平台连接螺栓缺失，梯笼未与墩柱施工平台有效连接；墩柱施工平台底部防坠网、侧面防护网不完善	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	4	
G-25-6	百色市南北过境线公路（百色市南环线）	广西路建工程集团有限公司	百色市南北过境线公路（百色市南环线）设计施工总承包№1	桂交执法一支函〔2024〕64号	2027.08.08	个别隧道安全管控不到位，如福禄隧道右洞进洞记录登记8人，电脑人员定位系统显示6人...洞内存放钢筋、氧气瓶、乙炔瓶等...在洞内加工钢筋	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
G-25-7	百色市南北过境线公路（百色市南环线）	广西路建工程集团有限公司	百色市南北过境线公路（百色市南环线）设计施工总承包№1	百色南环线发〔2024〕223号	2024.09.25	第3页第5-6行:设计施工总承包项目经理部对个别工程部位的安全管理不到位，如那音互通临时钢筋加工场无操作规程	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1—3分	1	
G-26-01	来宾西过境线公路	广西路桥工程集团有限公司	来宾西过境线公路设计施工总承包	来宾西过境线发〔2024〕41号	2024.09.26	第4页第1行：K12+800 油水分离池未按要求防护。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-27-01	全州一容县公路(平乐至昭平段)	中交路桥华东工程有限公司	全州一容县公路(平乐至昭平段)总承包经理部TJ4分部	中交平昭工发〔2024〕107号	2024.09.21	石拱山隧道技术人员未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到	0.2分/人次	0.2	
G-28-01	百色巴马机场高速公路	中交路桥建设有限公司	百色巴马机场高速公路№1合同段	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	质检资料签批滞后。如六洲大桥左幅1-1#桩基去年已施工完成，质检资料尚未签批。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-28-02	百色巴马机场高速公路	中交路桥建设有限公司	百色巴马机场高速公路№1合同段	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	个别工点安全文明施工有待加强，如：六显特大桥左幅0#桥台处倾倒废弃混凝土与塑料管，桥台侧建筑垃圾较多。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-28-03	百色巴马机场高速公路	中交路桥建设有限公司	百色巴马机场高速公路№1合同段	百马机场发〔2024〕90号	2024.07.05	作业平台未按标准化要求设置防护设施	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-28-04	百色巴马机场高速公路	广西桂秦公路工程有限公司	百色巴马机场高速公路№1合同段	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	质检资料签批滞后。如六洲大桥左幅1-1#桩基去年已施工完成，质检资料尚未签批。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-28-05	百色巴马机场高速公路	广西桂秦公路工程有限公司	百色巴马机场高速公路№1合同段	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	个别工点安全文明施工有待加强，如：六显特大桥左幅0#桥台处倾倒废弃混凝土与塑料管，桥台侧建筑垃圾较多。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-28-06	百色巴马机场高速公路	广西桂秦公路工程有限公司	百色巴马机场高速公路№1合同段	百马机场发〔2024〕90号	2024.07.05	作业平台未按标准化要求设置防护设施	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-28-07	百色巴马机场高速公路	中交路桥华南工程有限公司	百色巴马机场高速公路№1合同段	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	质检资料签批滞后。如六洲大桥左幅1-1#桩基去年已施工完成，质检资料尚未签批。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-28-08	百色巴马机场高速公路	中交路桥华南工程有限公司	百色巴马机场高速公路№1合同段	百马机场发〔2024〕90号	2024.07.05	作业平台未按标准化要求设置防护设施	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
G-28-09	百色巴马机场高速公路	中交建筑集团有限公司	百色巴马机场高速公路№2合同段	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	服务区现场文明施工形象需加强，场区内砌块及钢管堆放不整齐。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-28-10	百色巴马机场高速公路	中交建筑集团有限公司	百色巴马机场高速公路№2合同段	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	质检资料签批滞后。如甫更2号大桥左幅1-1#土墩柱在去年已施工完成，质检资料尚未签批。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-28-11	百色巴马机场高速公路	中交建筑集团有限公司	百色巴马机场高速公路№2合同段	百马机场发〔2024〕90号	2024.07.05	1、甫更1号桥至甫更2号桥间便道局部缺少临边防护 2、K29+013主线与地方道路交汇处缺失安全警示牌及告村民通知书等标识牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	4	
G-28-12	百色巴马机场高速公路	广西桂秦公路工程有限公司	百色巴马机场高速公路№2合同段	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	服务区现场文明施工形象需加强，场区内砌块及钢管堆放不整齐。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-28-13	百色巴马机场高速公路	广西桂秦公路工程有限公司	百色巴马机场高速公路№2合同段	桂高投发〔2024〕125号	2024.07.16	质检资料签批滞后。如甫更2号大桥左幅1-1#土墩柱在去年已施工完成，质检资料尚未签批。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-28-14	百色巴马机场高速公路	广西桂秦公路工程有限公司	百色巴马机场高速公路№2合同段	百马机场发〔2024〕90号	2024.07.05	1、甫更1号桥至甫更2号桥间便道局部缺少临边防护 2、K29+013主线与地方道路交汇处缺失安全警示牌及告村民通知书等标识牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	4	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-29-01	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	河南省公路工程局集团有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№1标段(联合体牵头人)	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000106号）	2027.07.23	3-4行：丹竹坪隧道个别机械设备四周未设置围挡和警示标志	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-29-02	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	河南省第一公路工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№1标段(联合体成员)	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000106号）	2027.07.23	3-4行：丹竹坪隧道个别机械设备四周未设置围挡和警示标志	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-29-03	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	广西桂秦公路工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№1标段(联合体成员)	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000106号）	2027.07.23	3-4行：丹竹坪隧道个别机械设备四周未设置围挡和警示标志	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-29-04	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	中交第二航务工程局有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№2标段(联合体牵头人)	桂高投发〔2024〕186号	2024.08.05	第2页22-23行：K18+000左侧施工便道缺少临边防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-29-05	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	中交二航局第四工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№2标段(联合体成员)	桂高投发〔2024〕186号	2024.08.05	第2页22-23行：K18+000左侧施工便道缺少临边防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-29-06	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	广西桂秦公路工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№2标段(联合体成员)	桂高投发〔2024〕186号	2024.08.05	第2页22-23行：K18+000左侧施工便道缺少临边防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-29-07	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	中铁一局集团有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№3标段(联合体牵头人)	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000176号）	2024.07.09	3-4行：K35+600段拱形骨架施工多名作业人员未按要求佩戴安全防护用品。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1	
G-29-08	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	广西桂秦公路工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№3标段(联合体成员)	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000176号）	2024.07.09	3-4行：K35+600段拱形骨架施工多名作业人员未按要求佩戴安全防护用品。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1	
G-29-09	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	中铁一局集团有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№4标段(联合体牵头人)	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000177号）	2027.07.17	第3行：边坡防护施工作业队机动车后厢违规载人。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
G-29-10	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	广西桂秦公路工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№4标段(联合体成员)	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000177号）	2027.07.17	第3行：边坡防护施工作业队机动车后厢违规载人。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
G-29-11	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	广西路建工程集团有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№5标段(联合体牵头人)	桂容梧发〔2024〕93号	2024.09.10	第2页9-10行：义昌江大桥临河桥墩施工未设置护岸拦挡设施防止雨水、河流冲刷污染河流。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-29-12	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	广西桂秦公路工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№5标段(联合体成员)	桂容梧发〔2024〕93号	2024.09.10	第2页9-10行：义昌江大桥临河桥墩施工未设置护岸拦挡设施防止雨水、河流冲刷污染河流。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-29-13	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	中化学交通建设集团有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№6标段(联合体牵头人)	桂高投发〔2024〕186号	2024.08.05	第3页12-14行：1#梁场运梁炮车操作人员胡作福驾驶证件与驾驶车辆不相符，且驾驶无牌报废摩托车在施工现场通行	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
G-29-14	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	江苏瑞沃建设集团有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№6标段(联合体成员)	桂高投发〔2024〕186号	2024.08.05	第3页12-14行：1#梁场运梁炮车操作人员胡作福驾驶证件与驾驶车辆不相符，且驾驶无牌报废摩托车在施工现场通行	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
G-29-15	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	广西桂秦公路工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№6标段(联合体成员)	桂高投发〔2024〕186号	2024.08.05	第3页12-14行：1#梁场运梁炮车操作人员胡作福驾驶证件与驾驶车辆不相符，且驾驶无牌报废摩托车在施工现场通行	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
G-29-16	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	中交路桥华南工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№7标段（联合体牵头人）	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000373号）	2024.08.24	5-6行：爽面大桥4号墩爬梯扶手局部缺失，墩底四周模板不安全堆放，不符合文明施工管理要求。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
G-29-17	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	中交路桥建设有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№7标段（联合体成员）	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000373号）	2024.08.24	5-6行：爽面大桥4号墩爬梯扶手局部缺失，墩底四周模板不安全堆放，不符合文明施工管理要求。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
G-29-18	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	广西桂秦公路工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№7标段（联合体成员）	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000373号）	2024.08.24	5-6行：爽面大桥4号墩爬梯扶手局部缺失，墩底四周模板不安全堆放，不符合文明施工管理要求。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
G-29-19	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	中交一公局第四工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№8标段（联合体牵头人）	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000372号）	2024.08.02	3-4行：K96+106涵洞墙身施工中安装模板未搭建施工平台，工人高空作业未系安全带，未正确佩戴安全帽。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1	
G-29-20	梧州-玉林-钦州公路（苍梧至容县段）	广西桂秦公路工程有限公司	苍梧至容县高速公路项目融资+工程总承包№8标段（联合体成员）	广西容梧高速公路有限公司安全生产违约处罚单（RWAQ第2024N0000372号）	2024.08.02	3-4行：K96+106涵洞墙身施工中安装模板未搭建施工平台，工人高空作业未系安全带，未正确佩戴安全帽。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1	
G-33-01	柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	广西路桥工程集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包一分部	桂交执法一支函〔2024〕67号	2024.08.13	一分部三角隧道进口端...施工标准化管理欠佳，存在未将已检、待检材料分类摆放，未设置标识牌或标识牌信息与材料信息不符的情况	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-33-02	柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	广西路桥工程集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包一分部	桂交执法一支函〔2024〕67号	2024.08.13	1、三角隧道进口端右洞YK10+345处右侧墙身二衬混凝土外观存在麻面；三角隧道出口端右洞YK12+115处二衬混凝土钢筋保护层厚度不足 2、一分部YK8+350～YK8+530段路基填筑存在局部杂有超粒径石块，影响局部压实；大槽口1号桥7-1#墩钢筋焊接存在烧焊伤现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-33-03	柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	广西路桥工程集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包一分部	桂交执法一支函〔2024〕67号	2024.08.13	大槽口1号桥施工现场开关箱未配锁且停止作业时未关闭电闸	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-33-04	柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	广西路桥工程集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包一分部	桐金路发〔2024〕216号	2024.9.12	三角隧道进口端右侧存在违规弃渣行为。	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	2分/次	2	
G-33-05	柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	广西路桥工程集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包二分部	桂交执法一支函〔2024〕67号	2024.08.13	二分部1#钢筋加工厂施工标准化管理欠佳，存在未将已检、待检材料分类摆放，未设置标识牌或标识牌信息与材料信息不符的情况	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
G-33-06	柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	广西路桥工程集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包二分部	桂交执法一支函〔2024〕67号	2024.08.13	二分部工地试验室钢筋入库台账与试验取样台账不对应，材料溯源困难	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
G-33-07	柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	广西路桥工程集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包二分部	桂交执法一支函〔2024〕67号	2024.08.13	1、二分部K18+980～K19+175段路基施工，存在局部填土局部表面松散、边缘压实不足、填料含水量大、薄层贴补、同填筑层土质差别大，填挖交接处台阶开挖欠顺直，骨架护坡未嵌入坡面等问题 2、瑶都隧道出口端左洞K17+865处车行横洞喷射混凝土不饱满，存在部分钢筋网、钢架外露的现象；瑶都隧道出口端左洞防水板未按设计要求反包纵向排水管	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4	
G-33-08	柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	广西路桥工程集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包二分部	桂交执法一支函〔2024〕67号	2024.08.13	社村2号大桥5#墩人行梯笼连墙件间距过大	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
G-33-09	柳州至金秀高速公路（桐木至金秀段）	广西路桥工程集团有限公司	柳州至金秀公路（桐木至金秀段）设计施工总承包二分部	桐金路发〔2024〕216号	2024.9.12	K13+380弃渣场存在超范围弃渣现象；瑶都隧道出口端左侧弃渣场未完善排水、分级等措施，弃渣超出拦挡；莲花山隧道污水直接外排，未设置沉淀池。	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	2分/次	2	
G-36-01	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）	中铁七局集团有限公司	桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）施工总承包二分部	广西永柳建〔2024〕24号	2024.9.14	P1,第8-10行“一分部：华山特大桥右幅0#桥台，模板工作平台临边防护设施未按要求设置，未设置防护立网、踢脚板、四周未封闭管理，安全警示标识缺失，存在坠落隐患。”	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
L-06-1	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K35+109~K60+310）	广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（兴安段K35+109~K60+310）施工土建№2	全高路发〔2024〕14号	2024.9.22	K44+480盖板涵台帽处有轻微渗漏	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
L-09-01	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥	中交路桥建设有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包№1合同段（联合体牵头人）	桂欣港发〔2024〕104号	2024.8.20	第5页第4行：27.西辅航道桥44 跨人洞安全防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
L-09-02	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥	广西路桥工程集团有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包№1合同段（联合体成员）	桂欣港发〔2024〕104号	2024.8.20	第5页第4行：27.西辅航道桥44 跨人洞安全防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
L-10-01	国道G219防城峒中至东兴公路	中铁二十局集团有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路№1标	桂交执法一支函〔2024〕79号	2024.09.12	№1标段局部路段波形钢护栏护栏板线形不顺适，SB级钢护栏立柱托架连接螺栓缺少垫片	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
L-10-02	国道G219防城峒中至东兴公路	中铁二十局集团有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路№1标	桂交执法一支函〔2024〕79号	2024.09.12	№1标段ZK51+300～ZK51+421左侧深挖路堑三、四级边坡开挖完成后，未及时施作坡面喷射混凝土及预应力锚索封锚端	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1	
L-10-03	国道G219防城峒中至东兴公路	中铁七局集团有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路№2标	桂交执法一支函〔2024〕79号	2024.09.12	1、K43+690～K43+709左侧填挖交界处路基宽度不足，导致钢护栏立柱有效埋深不足，外保护层厚度不足；K37+560～K37+996左侧钢护栏横梁中线高度不足	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
L-10-04	国道G219防城峒中至东兴公路	中铁七局集团有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路№2标	桂交执法一支函〔2024〕79号	2024.09.12	№2标段路侧钢护栏与混凝土防撞墙过渡块(BT1端头)未按变更后的设计方案施工	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8	
L-10-05	国道G219防城峒中至东兴公路	中铁十七局集团第一工程有限公司	国道G219防城峒中至东兴公路№3标	桂交执法一支函〔2024〕79号	2024.09.12	№3标段K11+000～K11+300左侧高路堤路段，临边防护或警示措施不足	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
L-11-01	G357桂林会仙至永福百寿公路	广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司国道G357桂林会仙至永福百寿公路№1标合同段	会百路发〔2024〕10号	2024.9.22	K14+785洛清江大桥临时用电作用不规范，现场照明设备不符合安全规范要求，临时用电电缆线未架空布设，电线破损违规搭接，存在安全隐患。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	
L-11-02	G357桂林会仙至永福百寿公路	广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司国道G357桂林会仙至永福百寿公路№2标合同段	会百路发〔2024〕10号	2024.9.22	内业资料填写不规范，如K46+243.68改路级配碎石底基层质检报告单厚度值未进行数据填写。	GLSG2-3-20	内业资料填写不规范	1-2分/次	1	
L-13-01	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期	中建八局第二建设有限公司	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期工程项目施工4分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	多处主线与地方道路交叉路口未设置隔离、减速设施，路口处缺少前方路口减速慢行标志牌、爆闪灯等警示设施，个别路口提醒、警示标志牌损坏未恢复	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
L-13-02	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期	中建八局第二建设有限公司	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期工程项目施工4分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	施工路段内长段落路面行车未设置S型减速带	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
L-13-03	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期	中国建筑土木建设有限公司	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期工程项目施工5分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	1、新埠中桥两名施工人员高处作业未佩戴安全带； 2、现场部分作业人员未佩戴安全帽。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	2	
L-13-04	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期	中国建筑土木建设有限公司	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期工程项目施工5分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	1、开关箱存在一闸多机现象;湿接缝部分区域缺少防坠网。 2、新埠中桥行车一幅伸缩缝坑洼严重未及时修补 3、K73-K75 城镇段局部作业区域水泥隔离墩间距过大，未按方案执行，靠近居民住宅一侧警示防护设施较少。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	3	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
L-13-05	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期	中国建筑土木建设有限公司	G322/358南宁至宾阳至黎塘公路一期工程项目施工5分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	车拉小桥电箱使用不符合要求，电箱门缺失且无日常巡查记录	GLSG2-5-23	安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用	2分/次	2	
L-15-01	国道G219靖西安宁至湖润公路	广西建工集团控股有限公司	国道G219靖西安宁至湖润公路№5合同段	桂交执法一支函〔2024〕82号	2024.09.27	部分路面下面层有油包，如№5合同段K66+680～880段	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
L-15-02	国道G219靖西安宁至湖润公路	广西建工集团控股有限公司	国道G219靖西安宁至湖润公路№5合同段	桂交执法一支函〔2024〕82号	2024.09.27	部分临边临崖路段安全防护措施不到位，如№5合同段K65+580等	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
L-15-03	国道G219靖西安宁至湖润公路	广西建工集团控股有限公司	国道G219靖西安宁至湖润公路№5合同段	百色市交通运输局关于2024年第二季度全市交通运输行业安全生产综合检查情况的通报	2024.07.24	施工路段和塌方部分警示标志牌缺少，路基坑槽较多车流量大，存在安全隐患	GLSG2-5-29	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
L-18-01	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期	中国建筑第八工程局有限公司南方分公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期工程项目施工一分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	开挖路基破坏原有道路波形护栏基础，临边未设置水泥防撞墩	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
L-18-02	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期	中国建筑土木建设有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期工程项目施工二分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	1、火星大桥一体式梯笼未验收，缺少验收标志标牌、安全警示标志等 2、墩柱未设置警示防护设施	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	4	
L-18-03	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期	中建八局第二建设有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期工程项目施工三分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	龙道村隧道...隧道内开挖区域存在高差，未设置警示设施。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	
L-18-04	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期	中建八局第二建设有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期工程项目施工三分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	龙道村隧道，掌子面开挖人员违规在掌子面休息，并且人数超9人；	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	
L-18-05	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期	中建八局第二建设有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期工程项目施工三分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	佛子大桥人工挖孔桩洞内作业人员未佩戴防坠器。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1	
L-18-06	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期	中建八局第二建设有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期工程项目施工三分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	獭塘大桥桩基施工泥浆池泥浆未进行收集存放，排放至附近区域造成污染	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	2分/次	2	
L-18-07	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期	中建八局第二建设有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期工程项目施工四分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	1、跨贵隆大桥跨越施工便道上方湿接缝未设置密目网、防坠网，湿接缝处放置有施工材料； 2、顾明大桥人行梯笼连接未使用专用抱箍； 3、盖梁施工作业平台未满铺，靠近便道附近存在物体打击安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	3	
L-18-08	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期	中建八局第二建设有限公司	G322/G358南宁至宾阳至黎塘公路二期工程项目施工四分部	南宾公路发〔2024〕154号	2024.09.30	第二页（四）4.顾明大桥施工将泥浆堆砌在塘来水库边，现场施工人员环保意识差，造成水库污染	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	2分/次	2	
L-19-01	S514南宁江西至坛洛公路	广西路建工程集团有限公司	S514南宁江西至坛洛公路施工土建№1	桂交执法一支函〔2024〕59号	2024.07.25	桥梁桩基机械连接丝头未磨平，丝头成品保护不到位	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
L-19-02	S514南宁江西至坛洛公路	广西路建工程集团有限公司	S514南宁江西至坛洛公路施工土建№1	桂交执法一支函〔2024〕59号	2024.07.25	部分路段路面碎石垫层边缘离析、压实效果不佳	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	

2024年第三次公路施工企业失信行为台账

序号	项目	被评价单位	项目名称及标段	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	备注
L-19-03	S514南宁江西至坛洛公路	广西路建工程集团有限公司	S514南宁江西至坛洛公路施工土建№1	桂交执法一支函〔2024〕59号	2024.07.25	工现场与既有道路交叉路口安全警示标志、标牌偏少	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
L-19-04	S514南宁江西至坛洛公路	广西路建工程集团有限公司	S514南宁江西至坛洛公路施工土建№1	桂交执法一支函〔2024〕59号	2024.07.25	路基上未拆迁的杆线缺少安全标识	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	
L-19-05	S514南宁江西至坛洛公路	广西路建工程集团有限公司	S514南宁江西至坛洛公路施工土建№1	江坛办发〔2024〕23号	2024.9.19	通报文件第2页的第11行：中楞左江大桥合龙跨1、2#桥墩施工进度严重不对称，时间差达1个月，引桥及桥台施工进度缓慢，严重制约2#墩施工进度推进。	GLSG2-3-23	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	1分/延迟十日	3	
L-19-06	S514南宁江西至坛洛公路	广西路建工程集团有限公司	S514南宁江西至坛洛公路施工土建№1	江坛办发〔2024〕23号	2024.9.19	通报文件第3页的第14行：施工台帐未按0#台帐进行整理，无法检查当月完成施工具体内容，质检资料和试验资料无法检查是否内外业同步	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	
L-20-01	S302富川柳家至平乐二塘公路（贺州段）	广西路桥工程集团有限公司	S302富川柳家至平乐二塘公路（贺州段）施工土建№1合同段	富平办（贺州段）发（2024）15号	2024.09.23	K11+255盖板涵第八节墙身顶板收面不及时，洒水保养不够，顶板产生横向纵向收缩裂缝；墙身沉降缝回填材料用水泥填缝，不符合施工设计图纸及施工规范要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	
L-20-01	S302富川柳家至平乐二塘公路（贺州段）	广西路桥工程集团有限公司	S302富川柳家至平乐二塘公路（贺州段）施工土建№1合同段	富平办（贺州段）发（2024）15号	2024.09.23	多处进入施工现场道口未进行封闭管理，如：K0+800（大桩号桥台道口）、K8+720、K9+600、K11+100、K22+880；	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	