附件2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
蓝海建设集团有限公司	灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段)2标	1	建设办通知2020004	2020.10.17	未按安全生产要求对职工进行安全生产教育和培训，达不到安全生产条件要求。	GLSG2-5-4	未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项	2分/次	2
蓝海建设集团有限公司	灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段)2标	2	建设办通知2020003	2020.10.13	K73+442大风江大桥施工现场K73+500端未设置安全围挡防护，达不到安全生产条件要求。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
蓝海建设集团有限公司	灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段)2标	3	沙那路建发[2020]38号	2020.6.25	模板安装：台身模板安装使用的加固钢管少了些，工作平台搭设过于简单，存在一定的安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
蓝海建设集团有限公司	灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段)2标	4	沙那路建发[2020]38号	2020.6.25	K86+640施工路段为与旧路平交处，安全围挡缺失，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工一分部	5	葛田西质[2020]11号	2020.5.15	1.福达驮娘江大桥施工现场桩基成桩后未做好钢筋端头及声测管保护工作，桩基周围无围挡，桩基施工无标识标牌，泥浆有外流驮娘江隐患，钢筋笼未做好下垫上盖	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工一分部	6	葛田西质[2020]11号	2020.5.15	2.八桃4#高架大桥桥墩柱混凝土外观较差，色泽不均匀； 3.丰厚拌合站配料仓分隔板高度不足，存在窜料现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工二分部	7	葛田西质[2020]11号	2020.5.15	1.路基填料存在超粒径未破碎状况，造成土方填筑局部松散。现场施工技术人员对施工工艺不了解，且未按照首件工艺标准进行施工。2.桥台混凝土崩角，桥台钢筋焊接质量较差；3.定安互通主线桥施工现场临水系边坡裸露黄土地带无密目网覆盖，地方水系冲刷有污染水系隐患。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工三分部	8	葛田西质[2020]11号	2020.5.15	1.K76+304涵洞墙身因外观质量问题，施工单位已自行推倒凿除重新施工；2.钢筋笼螺旋箍筋绑扎端头交叉连接，搭接长度和绑点数量不满足要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工四分部	9	葛田西质[2020]11号	2020.5.15	5#钢筋场部分钢筋笼因焊接工艺、丝口数量等问题，施工单位已自行拆毁禁用	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工五分部	10	葛田西质[2020]11号	2020.5.15	1.泥垌路基填筑段未严格按照首件施工工艺措施进行施工，填料中树根等杂物未清理；2.涵洞预制盖板钢筋骨架未绑扎底层垫块，直接摆放至已涂脱模剂的底膜钢板上，存在污染钢筋现象；3.土黄驮娘江大桥桥墩成品保护不到位，外观存在刮痕及油污污染现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工五分部	11	葛田西质[2020]11号	2020.5.15	4.泥垌路基填筑区路基临时排水沟未有效设置水系防污染措施，有污染地方水系隐患。	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	12	葛田西质[2020]11号	2020.5.15	1.K183+365涵洞墙身麻面较多，墙身底部存在混凝土离散、木楔填塞、蜂窝等现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	13	葛田西质[2020]11号	2020.5.15	2.巴落倒大桥桩基施工现场无标识牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工一分部	14	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	1.部分质检资料填写不规范；	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工一分部	15	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	2.丰厚隧道出口处附近路段局部路基填筑表面松散，路基横坡及标高控制不到位，填料未摊铺平整即用钢轮压路机压实，施工工艺不符合规范要求。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工一分部	16	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	丰厚钢筋加工场地外钢筋堆放较杂乱，钢筋覆盖防护不到位。	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工二分部	17	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	2.那收驮娘江大桥桩基施工泥浆池临边围挡防护设置不规范，存在泥浆外溢污染临近水系隐患，现场文明施工管理较差。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工三分部	18	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	2.那劳服务区路基填筑材料存在超粒径现象，路基未按照规范要求从底层填筑，路基填筑施工工艺及边坡修整不符合规范要求，渭努驮娘江大桥墩柱钢筋安装不符合规范要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工四分部	19	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	1.内部质量环保整改材料归档不及时，监理通知ZH-JH4-2020-5整改回复缺失；	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工四分部	20	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	2.普合互通路基填筑填料存在超粒径现象，雨后路基表面积水路段翻浆，未经翻晒、复压并复检合格即进行上层土方填筑。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工五分部	21	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	1.部分质检资料填写不规范；	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	22	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	1.部分监理指令回复遗失；	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	23	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	2.多处小构施工现场钢筋未进行上盖下垫，2#标准化钢筋加工场桩基钢筋笼机械连接接头加工质量不符合规范要求；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	24	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	3.八大河互通A匝道桩基施工现场泥浆池设置不规范，临边防护围挡不到位且泥浆废渣随意排放，已造成农田污染；	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	25	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	4.马蚌2#隧道施工现场未设置钢筋堆场，钢筋及钢构件沿路堆放，	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	26	葛田西质[2020]33号	2020.9.2	马蚌3#隧道仰拱钢筋搭接长度不符合设计及规范要求。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工一分部	27	葛田西质[2020]6号	2020.3.30	工序验收资料编写不及时，未及时经监理确认签字。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工三分部	28	葛田西质[2020]6号	2020.3.30	工序验收资料编写不及时，未及时经监理确认签字。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工四分部	29	葛田西质[2020]6号	2020.3.30	工序验收资料编写不及时，未及时经监理确认签字。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	30	葛田西质[2020]6号	2020.3.30	黄果峰涵洞资料未及时经监理签字。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工一分部	31	葛田西质[2020]4号	2020.3.3	八洞3#高架大桥现场防疫措施不到位，未安排专人值班，无防疫标识标语。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工三分部	32	葛田西质[2020]4号	2020.3.3	那来隧道生活营地厨房设施露天临路设置，不能满足疫情防控环境卫生要求。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工五分部	33	葛田西质[2020]4号	2020.3.3	施工五部团保高架大桥复工部位疫情防控措施不到位，未按照十严格要求进出口处实行封闭管理、安排专人值守。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	34	葛田西质[2020]4号	2020.3.3	复工人员防疫宣传教育不到位，黄果峰隧道现场1名作业人员未佩戴口罩。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工三分部	35	葛田西安[2020]21号	2020.4.28	未按要求编制防汛应急演练方案并组织实战演练。	GLSG2-5-30	未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练	2分	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工一分部	36	葛田西安[2020]17号	2020.4.3	新寨隧道洞口未设置进洞人员登记、安全须知牌。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工二分部	37	葛田西安[2020]17号	2020.4.3	1.K40路基爆破区域未设置爆破安全公告牌；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工二分部	38	葛田西安[2020]17号	2020.4.3	2.已建好并投入使用的钢便桥无验收相关记录。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工三分部	39	葛田西安[2020]17号	2020.4.3	已建好并投入使用的钢便桥无验收相关记录。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工四分部	40	葛田西安[2020]17号	2020.4.3	龙门吊安拆方案未及时报送监理审批。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工六分部	41	葛田西安[2020]17号	2020.4.3	黄果峰出口未设置体温监测点或值班人员不在岗。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工四分部	42	葛田西安[2020]31号	2020.7.7	普合互通K108+880路堑高边坡未按设计要求逐级开挖逐级防护，未及时设置排水设施。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工一分部	43	葛田西安[2020]29号	2020.6.16	新寨隧道洞口右侧边坡局部垮塌，左洞逃生管道钢管之间未设置连接装置，右洞未设置逃生管道。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工二分部	44	葛田西安[2020]29号	2020.6.16	1.那读隧道左洞未设置逃生管道，右洞逃生管道钢管之间未设置连接装置。 2.渭兰隧道进场便道、洞口料仓等多处边坡喷护砼出现裂缝、滑塌；左右洞均未设置逃生管道	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工三分部	45	葛田西安[2020]29号	2020.6.16	渭努隧道右洞洞顶有渗水现象，且开挖循环进尺未按方案施工。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工四分部	46	葛田西安[2020]29号	2020.6.16	伟徕沟大桥施工部位漫水桥无有效防护措施，临河未设置防护围栏及安全警示标牌，现场文明施工较差。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路施工五分部	47	葛田西安[2020]29号	2020.6.16	央达隧道出口等多处已开挖的边坡支护不及时，易造成边坡冲毁垮塌。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
唐山公路建设总公司	G538富川至钟山公路（一标）	48	代建办[2020]002号	2020.3.27	1.未对员工进行安全生产教育和培训；	GLSG2-5-4	未对职工进行安全生产教育和培训，或未如实告知有关安全生产事项	2分/次	2
唐山公路建设总公司	G538富川至钟山公路（一标）	49	代建办[2020]002号	2020.3.27	2.对外业工作人员未提供安全防护用具及安全防护服装；	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1
唐山公路建设总公司	G538富川至钟山公路（一标）	50	代建办[2020]002号	2020.3.27	3.拌合站的原材料堆放混乱，未分开堆放。	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3
广东长宏公路工程有限公司	G538富川至钟山公路（二标）	51	代建办[2020]002号	2020.3.27	1.未对员工进行安全生产教育和培训；	GLSG2-5-4	未对职工进行安全生产教育和培训，或未如实告知有关安全生产事项	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广东长宏公路工程有限公司	G538富川至钟山公路（二标）	52	代建办[2020]002号	2020.3.27	2.对外业工作人员未提供安全防护用具及安全防护服装；	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1
广东长宏公路工程有限公司	G538富川至钟山公路（二标）	53	代建办[2020]002号	2020.3.27	3.拌合站的原材料堆放混乱，未分开堆放。	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3
江西有色建设集团有限公司	G538富川至钟山公路（三标）	54	代建办[2020]002号	2020.3.27	1.拌合站的原材料堆放混乱，未分开堆放；	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3
江西有色建设集团有限公司	G539富川至钟山公路（三标）	55	代建办[2020]002号	2020.3.27	2.路面施工现场混乱，未有专人指挥；	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
江西有色建设集团有限公司	G540富川至钟山公路（三标）	56	代建办[2020]002号	2020.3.27	3.对外业工作人员未提供安全防护用具及安全防护服装。	GLSG2-5-6	3.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1
唐山公路建设总公司	G538富川至钟山公路（一标）	57	代建办[2020]004号	2020.6.11	1.主要技术人员未按投标承诺到位；	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
唐山公路建设总公司	G538富川至钟山公路（一标）	58	代建办[2020]004号	2020.6.11	2.未对员工进行安全生产教育及培训。	GLSG2-5-4	未对职工进行安全生产教育和培训，或未如实告知有关安全生产事项	2分/次	2
广东长宏公路工程有限公司	G538富川至钟山公路（二标）	59	代建办[2020]004号	2020.6.11	1.主要技术人员未按投标承诺到位；	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.2
广东长宏公路工程有限公司	G539富川至钟山公路（二标）	60	代建办[2020]004号	2020.6.11	2.施工现场安全防护不到位，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
江西有色建设集团有限公司	G539富川至钟山公路（三标）	61	代建办[2020]004号	2020.6.11	2.施工现场安全防护不到位，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
唐山公路建设总公司	G538富川至钟山公路（一标）	62	代建办[2020]009号	2020.9.22	1.施工现场安全防护不到位，存在安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
唐山公路建设总公司	G538富川至钟山公路（一标）	63	代建办[2020]009号	2020.9.22	2.未向工作人员提供安全反光服。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广东长宏公路工程有限公司	G538富川至钟山公路（二标）	64	代建办[2020]009号	2020.9.22	1.因企业原因农民工工资的资料未完善、尚未造成影响；	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
广东长宏公路工程有限公司	G538富川至钟山公路（二标）	65	代建办[2020]009号	2020.9.22	2.未向工作人员提供安全反光服。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1
江西有色建设集团有限公司	G538富川至钟山公路（三标）	66	代建办[2020]009号	2020.9.22	1.未向工作人员提供安全反光服；	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1
江西有色建设集团有限公司	G538富川至钟山公路（三标）	67	代建办[2020]009号	2020.9.22	2.施工现场安全防护不到位，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	68	梅资路总监办[2020]21号	2020.8.12	1.资江口大桥无安全防护网；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	69	梅资路总监办[2020]21号	2020.8.12	2.K32+241~296新旧路基搭接不按要求处理； 3.资江口大桥钢筋锈蚀。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	70	梅资路总监办[2020]21号	2020.8.12	1.专职安全员未持证上岗；	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/人次	1
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	71	梅资路总监办[2020]21号	2020.8.12	2.部分施工路段未有施工告示牌； 4.桐木江2、3号桥无安全防护网；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	3
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	72	梅资路总监办[2020]21号	2020.8.12	3.大滩头1号桥施工作业人员未戴安全帽；	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	73	梅资路总监办[2020]21号	2020.8.12	5.大滩头1号桥钢筋堆放不规范，钢筋焊接不饱满； 6.K15+269~349右挡土墙背回填不分层压实；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	74	梅资路总监办[2020]21号	2020.8.12	7.内业资料签认不齐全。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	75	梅资路总监办[2020]25号	2020.9.5	1.无安全员；	GLSG2-2-6	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换；	0.5分/人次	0.5

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	76	梅资路总监办[2020]25号	2020.9.5	2.K32+100无标志牌；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	77	梅资路总监办[2020]25号	2020.9.5	3.挖方边坡不平顺； 4.K29+937~978左墙背回填填料不符合要求，未分层填筑；	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	78	梅资路总监办[2020]25号	2020.9.5	5.资料签认不齐全。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	79	梅资路总监办[2020]25号	2020.9.5	1.K8+900高边坡作业无专人指挥；	GLSG2-5-11	进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理	1分/次	1
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	80	梅资路总监办[2020]25号	2020.9.5	2.桥梁钢筋焊接局部不饱满； 3.砼养护未覆盖养护；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	4
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	81	梅资路总监办[2020]25号	2020.9.5	4.部分试验数据未填写齐全。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	82	梅资路总监办[2020]30号	2020.9.25	1.DLK30+930盖板涵施工作业未围住施工区域； 2.K31+700~750段右幅高边坡危石未清除；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	83	梅资路总监办[2020]30号	2020.9.25	3.砌筑砂浆不饱满；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	84	梅资路总监办[2020]30号	2020.9.25	4.路基填方施工资料未及时归档。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	85	梅资路总监办[2020]30号	2020.9.25	1.安全员未执证上岗；	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/人次	1
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	86	梅资路总监办[2020]30号	2020.9.25	2.K8+900~K9+100无高边坡施工标志牌，无危险告知牌；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	87	梅资路总监办[2020]30号	2020.9.25	3.安全生产资料归档不全；	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	88	梅资路总监办[2020]30号	2020.9.25	4.路基填筑超厚。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	89	梅资路总监办[2020]36号	2020.11.2	1.资江口大桥桩基施工未进行围挡； 2.资江口大桥与老路交叉作业无人员指挥施工或交通；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2
福建省交建集团工程有限公司	国道G241梅溪至资源公路（1标）	90	梅资路总监办[2020]36号	2020.11.2	3.K33+600局部填方超厚； 4.K32+000未按设计边坡施工。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	91	梅资路总监办[2020]36号	2020.11.2	1.安全员未执证上岗；	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/人次	1
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	92	梅资路总监办[2020]36号	2020.11.2	2.K8+900~K9+100无爆破路段施工危险告知牌、施工告示牌；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	93	梅资路总监办[2020]36号	2020.11.2	3.桐木江4号桥钢筋加工场作业人员未进行施工技术交底；	GLSG2-3-2	未对职工进行专项教育和培训	0.5分/人次	0.5

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	94	梅资路总监办[2020]36号	2020.11.2	4.K19+100~200分层不合理；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西永泰建设集团有限公司	国道G241梅溪至资源公路（2标）	95	梅资路总监办[2020]36号	2020.11.2	5.缺填前压实资料。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
福建路桥建设有限公司	广西兴业至六景高速公路路面改造工程（1标）	96	粤海高速指[2020]92号	2020.9.4	1.档案管理凌乱，人员不足，未按类别进行分类整理归档、存在归档不及时、不规范现象	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中交二公局东萌工程有限公司	广西兴业至六景高速公路路面改造工程（2标）	97	粤海高速指[2020]92号	2020.9.4	1.存在对施工技术交底资料整理不及时、信息记录不全问题； 2.档案管理未按类别进行分类整理归档、存在归档不及时，不规范、信息记录不全问题。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	98	都开总工办[2020]17号	2020.7.5	1.东都路明家湾隧道照明设备不足，存在安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	99	都开总工办[2020]17号	2020.7.5	2.东都路施工现场个别人员安全防护用品佩戴不符合要求；	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	100	都开总工办[2020]17号	2020.7.5	3.东都路1#、2#、3#拌合站的原材进行了抽样检测，发现上料仓有串料的现象；	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	101	都开总工办[2020]17号	2020.7.5	4.东都路项目部监理指令整改不及时，未按指定日期回复； 5.东都路项目部路基施工台账、施工试验质检资料滞后。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	102	都开总工办[2020]35号	2020.9.1	1.东都路K1+300右幅路基临边防护不到位，存在安全隐患； 2.东都路K3+600路段施工封闭不严密，无绕行导向牌，存在安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	103	都开总工办[2020]35号	2020.9.1	3.东都路局部路段C20片石挡土墙施工中存在片石粒径大、集中码放、模板变形、质量外观差、未及时覆盖洒水养护等问题。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	104	都开总工办[2020]46号	2020.9.30	1.东都路施工现场部分路段、挡墙顶部临边未做安全警示和硬质防护； 2.东都路个别路段危石清理不彻底；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	105	都开总工办[2020]46号	2020.9.30	3.东都路部分路段挡墙墙背回填粒径过大且未分层碾压	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	106	都开总工办[2020]46号	2020.9.30	4.东都路K23+240-K23+300浆砌片石挡墙施工现场，砂浆配合比标识牌填写不规范，施工日期不对应、材料厂家及规格型号未填写、试验负责人及施工负责人未签字等； 5.东都路项目经理部监理指令[2020]04号文未回复闭合。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	107	都开总工办[2020]54号	2020.11.2	1.东都路个别路段危石清理不彻底，临边防护、警示不到位，交通控制未按方案要求布设；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	108	都开总工办[2020]54号	2020.11.2	2.东都路K12+200段片石混凝土挡墙存在片石粒径大、集中码放、质量外观差、未及时覆盖洒水养护等问题；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）公路施工标	109	都开总工办[2020]54号	2020.11.2	3.东都路项目经理部监理指令[2020]04号文未回复闭合。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
广西路建工程集团有限公司	南宁沙井至吴圩高速公路（1标）	110	信用评价信息采集工作检查记录表		1.项目经理更换，职称下降；	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	南宁沙井至吴圩高速公路（1标）	111	邕洲发[2020]250号	2020.11.3	2.K9+170盖板涵洞混凝土基础与墙身界面凿毛随意，不符合设计及规范要求；3.K8+500右侧挡土墙墙背回填填料含泥量偏高，沉降缝沥青麻絮未按设计要求浸泡，深度不足；4.龙潭服务区Z1K0+180！320、K10+050上边坡未严格按照“开挖一级防护一级”的要求执行，边坡防护滞后。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	南宁沙井至吴圩高速公路（2标）	112	邕洲发[2020]250号	2020.11.3	1.项目经理更换，职称下降；	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
广西路桥工程集团有限公司	南宁沙井至吴圩高速公路（2标）	113	邕洲发[2020]250号	2020.11.3	2.那洋高架大桥5#墩系梁顶面局部开裂，存在重型机械碾压痕迹；3.K19+000~K18+900段左侧挡墙泄水孔数量不足；4.K19+000涵洞垫层浇筑未振捣、未收面，表面存在大量脚印，连接钢筋安装随意。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	南宁沙井至吴圩高速公路（预制标）	114	邕洲发[2020]250号	2020.11.3	1.施工组织方案存在前后内容不一致；	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
广西路建工程集团有限公司	南宁沙井至吴圩高速公路（预制标）	115	邕洲发[2020]250号	2020.11.3	2.预制梁负弯矩槽内钢筋施工不规范（所有切断钢筋全部在同一个断面）；3.预制箱梁外观色差明显。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	南宁沙井至吴圩高速公路（1标）	116	邕洲发[2020]114号	2020.5.10	1.沙井互通BK0+380~BK0+450路基填筑临边防护损坏未及时恢复；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	南宁沙井至吴圩高速公路（1标）	117	邕洲发[2020]114号	2020.5.10	2.Y2K0匝道填筑边线未放坡，导致内侧泡水；匝道土方填筑台阶开挖不规范；填挖交界压实不到位；3.NTK南坛改线民用电线不及时迁移，存在安全隐患；4.K6+010~K6+070右幅挡土墙台背回填不规范；拆除后的模板存放在挡土墙上，存在安全隐患。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	南宁沙井至吴圩高速公路（1标）	118	邕洲发[2020]239号	2020.5.10	1.K3+980左侧填挖交界处开挖不规范，部分原状土没有挖走； 2.K6+180盖板通道涵台有少许蜂窝、麻面现象，拉杆孔、沉降缝未处理，盖板底部建筑垃圾未及时清理；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	119	关于省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业信用行为情况通报	2020.10.30	1.施工单位项目经理不在现场，未办理请假手续；	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	120	关于省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业信用行为情况通报	2020.10.30	2.总工不在现场，未办理请假手续；	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	121	关于省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业信用行为情况通报	2020.10.30	3.2020年10月9日未对雨季施工有相应防御措施，施工现场安全防护不到位，存在安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	122	关于省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业信用行为情况通报	2020.10.30	4.2020年10月9日发现施工现场原材料随意堆放。	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	123	关于省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业履约情况通报	2020.11.30	1.2020年11月5日施工现场原材料堆放混乱，试验材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施，对使用质量造成影响；	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	124	关于省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业履约情况通报	2020.11.30	2.2020年11月9日发现内业资料不全、不规范；	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№1标	125	信用评价信息采集工作检查记录表	2020.12.17	项目经理不在现场，未办理请假手续	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№1标	126	信用评价信息采集工作检查记录表	2020.12.17	项目总工不在现场，未办理请假手续	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2标	127	信用评价信息采集工作检查记录表	2020.12.17	项目经理不在现场，未办理请假手续	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2标	128	信用评价信息采集工作检查记录表	2020.12.17	项目总工不在现场，未办理请假手续	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	129	桂中横州监[2020]69号	2020.9.28	1.摩托车随意进入7#主塔钢栈桥施工区域停放钢管桩内；2.蒙垌岸钢筋加工场龙门吊轨道行驶范围堆放材料，存在安全隐患；钢筋笼未支垫，不稳定	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	130	桂中横州监[2020]69号	2020.9.28	3.蒙垌分离立交左幅3#承台养生不规范，养生时间未满足时限要求；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	131	桂中横州监[2020]58号	2020.9.9	1.8#桩基基坑开挖后未及时进行防护，未存在安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	132	桂中横州监[2020]58号	2020.9.9	2.锚碇深基坑基础外围未按照设计要求设置排水沟；3.蒙垌分离式立交右幅1#盖梁施工未设置安全步梯，人员上下用吊篮。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	133	桂中横州监[2020]53号	2020.7.29	1.泥浆池护栏破坏严重，未及时更换；2.8号桩基基坑开挖后未及时破除桩头，缺少安全防护措施；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	134	桂中横州监[2020]53号	2020.7.29	3.钢栈桥钢平台电缆电线随意丢弃，现场凌乱。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/人次	2
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	135	桂中横州监[2020]51号	2020.7.20	1.江南岸6#塔基坑未设置人员上下安全通道；2.蒙垌岸7#主塔右幅水上作业平台护栏反光材料上涂不及时，救生圈缺少，安全警示标识缺少。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	136	桂中横州监[2020]22号	2020.3.31	1.蒙垌岸涉路施工安全警示标志牌不全，未设置限速标志及施工警示牌，封路期间两端无专人指挥交通；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	137	桂中横州监[2020]22号	2020.3.31	2.蒙垌钢筋加工厂加工的钢筋个别存在假焊、漏焊、脱落、焊渣未敲等现象，存在质量隐患。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ4标	138	浦清质字（2020-001）号	2020.4.8	岭尾分离桥墩柱存在明显漏浆痕迹，外观质量较差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ3标	139	浦清质字（2020-002）号	2020.4.9	大朴岭隧道出口右洞二衬钢筋接头焊接不符合规范要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ5标	140	浦清质字（2020-003）号	2020.4.9	天池山特大桥右幅4#墩钢筋笼临时存放不规范，钢筋笼污染严重。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ6标	141	浦清质字（2020-004）号	2020.4.10	罗村大桥钢筋间距不均，不符合设计及规范要求。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ7标	142	浦清质字（2020-005）号	2020.4.10	K88+410涵洞未覆盖洒水养护。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ8标	143	浦清质字（2020-006）号	2020.4.11	个别涵洞墙身沉降缝处防水破损	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ9标	144	浦清质字（2020-006）号	2020.4.11	个别桥梁钢筋笼接头加工不合格	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交第一航务工程局有限公司	玉林至湛江高速公路施工标	145	桂中玉湛发[2020]37号	2020.4.27	1.陆川南、乌石连接线跨黎湛铁路和九洲江大桥桥面系施工质量较差；2.工区质保体系不够完善；3.沿线中分带绿化苗木过小，达不到设计要求；4.收费岛岛头基础部分混凝土浇筑存在跑膜现象，个别基础浇筑后起泡较多，养生洒水频率不足；5.部分路缘石安装线形差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	G75兰海高速公路伊岭岩收费站改扩建工程施工标	146	伊岭岩改发[2020]2号	2020.3.28	1.施工现场部分工人未佩戴安全帽；	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1分
广西路桥工程集团有限公司	G75兰海高速公路伊岭岩收费站改扩建工程施工标	147	伊岭岩改发[2020]2号	2020.3.28	2.收费大棚支架搭设施工现场工人直接站在模板边缘施工，高空作业未系安全带；	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	G75兰海高速公路伊岭岩收费站改扩建工程施工标	148	伊岭岩改发[2020]2号	2020.3.28	3.施工便道坑槽未及时修复。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	G75兰海高速公路伊岭岩收费站改扩建工程施工标	149	伊岭岩改发[2020]4号	2020.7.4	1.收费大棚装饰装修高空作业部分施工人员未系安全绳；	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	G75兰海高速公路伊岭岩收费站改扩建工程施工标	150	伊岭岩改发[2020]4号	2020.7.4	2.施工区域未完全封闭，附近村民随意穿梭新建收费站内广场，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	G75兰海高速公路伊岭岩收费站改扩建工程施工标	151	伊岭岩改发[2020]4号	2020.10.9	1.IK0+380填挖交界处处理不到位，边线不顺直，存在漏压现象；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	G75兰海高速公路伊岭岩收费站改扩建工程施工标	152	伊岭岩改发[2020]4号	2020.10.9	2.综合楼外墙喷漆施工，工人未佩戴安全带。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	153	雒东公司发[2020]11号	2020.4.3	1.K13+900涵洞蜂窝麻面；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	154	雒东公司发[2020]11号	2020.4.3	2.K6+920挡土墙无反滤层、材料不合格、墙背及路基压实度不达标、未分层填筑；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	155	雒东公司发[2020]11号	2020.4.3	3.K6+920处雨水冲刷边坡的泥浆流到县道上，存在安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	156	雒东公司发[2020]11号	2020.4.3	4.K7+500左侧开挖的挡土墙基坑未做防护；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	157	雒东公司发[2020]11号	2020.4.3	5.K10+586大墩中桥桩基施工的临电未按要求设置一机一闸；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	158	雒东公司发[2020]11号	2020.4.3	6.集下中桥桩基施工工人未佩戴安全帽；	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	159	雒东公司发[2020]11号	2020.4.3	7.四工区沿线缺少安全警示及限速标识标牌。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	160	雒东公司发[2020]28号	2020.7.17	1.K7+255-K7+270段右幅挡土墙防护工程存在涨模现象，致使该段挡土墙结构尺寸合格率仅为44%；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	161	雒东公司发[2020]28号	2020.7.17	2.涵洞通道防水卷材施工不符合要求，台帽线型控制不到位，外观质量差；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	162	雒东公司发[2020]28号	2020.7.17	3.原材料试验报告监理未签字；	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	163	雒东公司发[2020]28号	2020.7.17	4.现场作业人员安全生产意识薄弱，多个工点出现不佩戴安全帽的作业人员；	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	164	雒东公司发[2020]28号	2020.7.17	5.部分消防安全设备设施损坏但未及时更换；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	165	雒东公司发[2020]32号	2020.8.20	1.现场少数作业人员未规范佩戴安全防护品；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	166	雒东公司发[2020]32号	2020.8.20	2.部分防护排水工程作业队伍安全技术交底不到位；	GLSG2-5-4	未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	167	雒东公司发[2020]32号	2020.8.20	3.现场安全警示、限速标识、标牌设置不足；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	168	雒东公司发[2020]32号	2020.8.20	4.K22+005涵洞施工临路、临水无安全警示，多出防护倾覆或缺失严重；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	169	雒东公司发[2020]32号	2020.8.20	5.K22+005涵洞施工用电电线采用铝芯线，随意横穿施工便道，部分电箱未上锁。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	170	雒东公司发[2020]33号	2020.8.20	1.个别涵洞台背回填层厚控制不严，回填小型器具未配置，局部区域未碾压到位；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	171	雒东公司发[2020]33号	2020.8.20	2.部分施工的涵洞外观质量下滑严重，出现水印、砂线、离析等情况。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	172	雒东公司发[2020]39号	2020.9.16	1.K14+300-400处小型预制场插排露天摆放，大樟中桥电箱离基坑过近，水稳站配电箱无铭牌；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	173	雒东公司发[2020]39号	2020.9.16	2.多个路段边坡垮塌处未及时设置安全警示牌、安全警戒线。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	174	雒东公司发[2020]39号	2020.9.16	3.K9+595上下通道爬梯扶手防护栏杆间距过大，爬梯底部部分步梯缺少；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	175	雒东公司发[2020]39号	2020.9.16	4.多处开挖基坑安全围挡不及时；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	176	雒东公司发[2020]39号	2020.9.16	5.项目隐患整改通知单存在接收人和复查人未签字情况。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程№1标	177	桂交监安函〔2020〕31号	2020.11.12	六定大桥桥台路基临边无防护、警示	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程№1标	178	桂交监安函〔2020〕31号	2020.11.12	新圩互通路基以及匝道箱梁支模端临边临空侧无围栏、警示	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程№1标	179	桂交监路函（2020）95号	2020.9.6	蒙象段一期工程一分部黄洞河大桥钢筋现场存放欠规范。	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程№1标	180	桂交监路函（2020）95号	2020.9.6	蒙象段一期工程二分部预制T梁马蹄上斜面混凝土表观质量的控制欠佳、养护局部不到位；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程№1标	181	桂交监路函（2020）95号	2020.9.6	蒙象段二期工程二分部古车分离式立交桥冒梁钢筋加工及安装质量欠佳。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程№1标	182	桂交监路函（2020）95号	2020.9.6	古车1号大桥墩柱钢筋笼、模板安装存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）№1标	183	桂交监路函（2020）95号	2020.9.6	象来段下田隧道进口右洞，防水板不平整。初支、二衬预留搭接钢筋长度不足。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）№1标	184	桂交监路函（2020）95号	2020.9.6	隧道逃生管道设置不规范，未延伸到下台阶。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ1标	185	桂交监路函（2020）86号	2020.9.3	合群大桥左3#墩盖梁部分钢筋未按设计加工、安装不规范，桩头破除工艺欠佳。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ7标	186	桂交监路函（2020）86号	2020.9.3	王月隧道左洞出口段二衬混凝土外观质量差，局部做了修饰，部分二衬混凝土钢筋定位不佳。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ8标	187	桂交监路函（2020）86号	2020.9.3	K95+400~+640挡墙外观质量缺陷处理不规范，混凝土外观抹浆修饰痕迹较重	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中交一公局第四工程有限公司	广西桂林至柳城高速公路№1标	188	桂交监路函（2020）87号	2020.9.9	1．K13-K15路基填料含水量偏大，存在局部软弹积水。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中交路桥建设有限公司	广西桂林至柳城高速公路№2标	189	桂交监路函（2020）87号	2020.9.9	1．桥梁预制场部分预制梁外观质量差，存在气泡多、水印等现象；个别预制梁张拉槽口混凝土不够密实；部分预制梁移动安装过程保护不好，梁体砼崩角。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路№4标	190	桂交监路函（2020）87号	2020.9.9	1．部分填石路基施工存在填料粒径过大、层厚控制不规范、漏压等问题。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路№4标	191	桂交监路函（2020）87号	2020.9.9	永福屯隧道进口端仰拱开挖施工安全步距有超规范允许值。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№2标	192	桂交监路函（2020）88号	2020.9.7	№2标路基填方段存在局部粗石集中的情况；K17+568通道混凝土存在蜂窝麻面的情况，存在冷缝过多，漏浆严重的情况；麻地隧道不少二衬混凝土外观质量较差，局部随意修饰。不少幅二衬混凝土搭接处错台、漏浆。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№2标	193	桂交监路函（2020）88号	2020.9.7	№2标麻地隧道左洞为满足安全步距红线，从ZK18+070跳模至K18+115，跳模45米。发现存在拱架脚部脱空的现象，桩号为ZK18+100。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№7标	194	桂交监路函（2020）88号	2020.9.7	№7标钢筋加工厂钢筋焊接质量欠佳、钢筋笼及钢筋存放防护不到位；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№7标	195	桂交监路函（2020）88号	2020.9.7	№7标洲塘大桥停工后缺少基坑防护、钢筋笼和模板缆风保护措施，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路总承包	196	桂交监路函（2020）89号	2020.9.4	1部分路基临时排水、水系未完善，防护施工不及时，存在冲刷、坍塌等现象。2. 部分桥梁桩基破桩头工艺不符合要求，存在崩边、钢筋保护层不足现象。3. 部分隧道钢拱架焊接施工不规范，如弄楼隧道、渭努隧道等；部分隧道初支存在剥落、开裂现象，二衬施工接缝不平顺，如弄南隧道。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路总承包	197	桂交监路函（2020）89号	2020.9.4	弄楼隧道、渭努隧道施工安全步距有超规范允许值。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路总承包	198	桂交监路函（2020）89号	2020.9.4	项目日常质量安全红线行动基础工作不够扎实。各参建单位对安全宣传的投入太少；检查记录缺失或内容不全；部分问题虽整改，但整改资料收集不全、不及时，个别整改不符合要求的，没有及时纠正、重新整改；阶段工作总结内容欠详细、不全面，缺少质量安全红线问题，与实际不符。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝田西高速公路总承包	199	桂交监路函（2020）89号	2020.9.4	质量安全红线行动重大问题重视不足，存在红线问题整改落实不到位。如：地质灾害危险性评估报告未提出有效防护措施建议；未建立特种设备台账，部分特种设备未办理使用登记证；部分分部的高处作业平台没有按要求进行设计验算；个别隧道施工安全步距反复整改，反复出现。	GLSG2-5-27	多次整改仍然存在安全问题，对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显	10分/次	10
中铁五局集团机械化工程有限责任公司	隆安至硕龙公路№5标	200	桂交监路函（2020）90号	2020.5.9	罗屯隧道ZK100+610～ZK100+620钢支撑数量不合格。	GLSG2-3-15	工程检查中抽测实体质量不合格。	6分/次	6
广西桂资工程建设有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№1标	201	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	合同人员8人，在岗2人，未到6人。	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.2
广西桂资工程建设有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№1标	202	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	项目经理未在岗	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
广西桂资工程建设有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№1标	203	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	质量安全体系建设流于形式，执行情况不佳。质量安全相关责任落不到实处。	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂资工程建设有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№1标	204	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	路面砼配合比未得到批复，但是已开始路面施工。	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3
云南阳光道桥股份有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№2标	205	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	合同人员8人，在岗5人，未到3人。	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.6
云南阳光道桥股份有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№2标	206	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	更换项目经理	GLSG2-2-3	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	0.5分/人次	0.5
金光道环境建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№3标	207	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	合同人员8人，在岗2人，未到6人。因经理及总工为非常驻人员，实际到岗履职人员为0人。	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.6
金光道环境建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№3标	208	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	项目经理未常驻工地开展工作。	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
金光道环境建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№3标	209	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	总工并未常驻工地开展工作。	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
金光道环境建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№3标	210	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	质量安全体系建设流于形式，执行情况不佳。质量安全相关责任落不到实处。	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3
金光道环境建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№3标	211	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	1．垫层坑槽较为严重； 2．K27+200-300,K27+900-K28+000挖检层厚2段不合格…	GLSG2-3-15	工程检查中抽测实体质量不合格	6分/次	6
广东长宏公路工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№4标	212	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	合同人员8人，在岗2人，未到6人，因经理及总工为非常驻人员，实际到岗履职人员为0人。	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.6
广东长宏公路工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№4标	213	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	项目经理未常驻工地开展工作。	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广东长宏公路工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№4标	214	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	总工未在岗	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
广东长宏公路工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№4标	215	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	质量安全体系建设流于形式，执行情况不佳。质量安全相关责任落不到实处。	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3
广东长宏公路工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№4标	216	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	1．挖检北芽小桥1号台台背填料不合格，用片石夹泥回填。2. 北牙中桥上构施工不规范，存在质量隐患。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
河南同济路桥工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№5标	217	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	合同人员8人，在岗2人，未到6人。因经理及总工为非常驻人员，实际到岗履职人员为0人。	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.6
河南同济路桥工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№5标	218	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	项目经理未常驻工地开展工作。	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
河南同济路桥工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№5标	219	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	总工未常驻工地开展工作。	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
河南同济路桥工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№5标	220	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	质量安全体系建设流于形式，执行情况不佳。质量安全相关责任落不到实处。	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3
河南同济路桥工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№5标	221	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	.K49+600～k49+700路基填筑工作面不平整，轮印深，边线不顺直，局部路基宽度不足，挖层厚1.5米，未能分出层厚。2.K49+120～K49+360挖检层厚不合格(92区，78，50，35厘米）。质量隐患。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
广西桂资工程建设有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№6标	222	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	合同人员8人，在岗1人，未到7人。	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.4
广西桂资工程建设有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№6标	223	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	项目经理未在岗	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂资工程建设有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№6标	224	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	质量安全体系建设流于形式，执行情况不佳。质量安全相关责任落不到实处。	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3
广西桂资工程建设有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№6标	225	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	1.K53+210～K53+375浆砌片石挡墙（H=12米），砌体未设沉降缝（做假缝），浆不饱满，存在较多空洞。墙背未分层回填，须挖除重新分层压实填筑。2.K54+460圆管涵，安装欠顺直，个别管节错开，节逢填塞植物叶子。3.K54+470路基填筑段往下挖3层不合格（38，34，30厘米）。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
国基建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№7标	226	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	合同人员8人，在岗0人，未到8人。	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.6
国基建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№7标	227	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	项目经理未在岗	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
国基建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№7标	228	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	总工未在岗	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
国基建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№7标	229	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	质量安全体系建设流于形式，执行情况不佳。质量安全相关责任落不到实处。	GLSG2-3-3	质量保证体系或质量保证措施不健全	3分	3
国基建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№7标	230	桂交监路函（2020）96号	2020.9.16	1.K64+095段95区顶，挖2层超厚（56，34厘米）；.K61+150～K61+300主线施工便道自认为正常施工，主线范围乱堆土2米高，要求全部清除重新填筑；3.K61+270涵背未分层填筑，要求涵背回填返工处理。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
广西现代路桥工程有限责任公司	省道凤山（袍里）至乐业（新化）公路（乐业段）№1标	231	桂交监路函（2020）99号	2020.10.20	部分路段波形梁钢护栏立柱埋置深度、横梁中心高度等关键指标检测合格率低。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/人次	5
广西现代路桥工程有限责任公司	省道凤山（袍里）至乐业（新化）公路（乐业段）№1标	232	桂交监路函（2020）99号	2020.10.20	沿线砼路面胀缝设置施工不够规范，存在胀缝设置位置及数量、胀缝结构尺寸、胀缝材料等不符合设计及规范要求	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
云南金沙江建设工程有限公司	省道凤山（袍里）至乐业（新化）公路（乐业段）№2标	233	桂交监路函（2020）99号	2020.10.20	部分路段波形梁钢护栏立柱埋置深度、横梁中心高度等关键指标检测合格率低。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/人次	5

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
云南金沙江建设工程有限公司	省道凤山（袍里）至乐业（新化）公路（乐业段）№2标	234	桂交监路函（2020）99号	2020.10.20	沿线砼路面胀缝设置施工不够规范，存在胀缝设置位置及数量、胀缝结构尺寸、胀缝材料等不符合设计及规范要求	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
广西永泰建设集团有限公司	省道凤山（袍里）至乐业（新化）公路（乐业段）№3标	235	桂交监路函（2020）99号	2020.10.20	部分路段波形梁钢护栏立柱埋置深度、横梁中心高度等关键指标检测合格率低。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/人次	5
广西永泰建设集团有限公司	省道凤山（袍里）至乐业（新化）公路（乐业段）№3标	236	桂交监路函（2020）99号	2020.10.20	K105+500-K105+700、K106+800右上边坡存在塌方，上边坡存在松动的危石、孤石未清除	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西永泰建设集团有限公司	省道凤山（袍里）至乐业（新化）公路（乐业段）№3标	237	桂交监路函（2020）99号	2020.10.20	水泥混凝土路面施工总体工艺质量欠佳，存在较多工艺质量问题。主要表现在：一是路面平整度整体控制较差；二是路面刻槽不规范，局部路面存在漏刻空白现象；三是路面缩缝填充工艺粗糙，质量欠佳，存在填缝欠饱满平整，填缝材料脱落，填缝材料污染路面等现象；四是路面纵横施工缝未切缝填缝	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№1标	238	桂交监路函（2020）100号	2020.10.23	K11+900右上边坡存在危石未及时清理，存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№1标	239	桂交监路函（2020）100号	2020.10.23	1. K9+920～K9+930路段，路基积水。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№1标	240	桂交监路函（2020）100号	2020.10.23	未按《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116号）的要求，办理各从业单位的公路工程质量责任登记	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2标	241	桂交监路函（2020）100号	2020.10.23	1. 23+100～K23+150、 K24+000～K24+300存在填石料粒径超大，平整度较差，嵌缝不规范，局部路基漏压实等现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2标	242	桂交监路函（2020）100号	2020.10.23	K24+380～K24+440段半幅加宽段路基填筑未进行纵向台阶搭接或搭接宽度不足，导致路基出现开裂	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2标	243	桂交监路函（2020）100号	2020.10.23	未按《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116号）的要求，办理各从业单位的公路工程质量责任登记	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	沙井至吴圩高速公路№TJ1标	244	桂交监路函（2020）101号	2020.9.8	1部分挡墙、涵洞混凝土存在外观质量缺陷（如K6+520、K9+650处结构物）；部分涵洞通道施工现场混乱（如K8+150涵洞）；部分路段路基填土填挖交界处漏压；个别路段临时防排水措施不足（如K11+950路段）。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	沙井至吴圩高速公路№TJ1标	245	桂交监路函（2020）101号	2020.9.8	龙潭大桥安全管理不到位：配电箱未上锁，并未按要求一线一闸；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	沙井至吴圩高速公路№TJ1标	246	桂交监路函（2020）101号	2020.9.8	龙潭大桥墩柱模板安装还采用人行爬梯，需采用可靠的人行步梯；4-2号桩基施工现场混乱，基坑没有进行支护处治。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	沙井至吴圩高速公路№TJ2标	247	桂交监路函（2020）101号	2020.9.8	№TJ 2标2号钢筋加工厂外侧道路沉降；吴圩西枢纽互通涉路施工安全现场管控不到位。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	248	桂交监路函（2020）102号	2020.10.21	个别钢筋加工厂丝头加工时存在丝头长度过长，钢筋切断不垂直钢筋轴线，丝头端头不平整减小钢筋受压面积；部分丝头丝芽开裂或崩芽；丝芽未加保护套，运输、安装施工过程受损	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中建路桥集团有限公司	横县横州大桥及引道工程施工标	249	桂交监路函（2020）102号	2020.10.21	蒙坦岸水上作业平台临边防护不规范，部分平台边部未设置临边栏杆，栏杆下边未设置挡脚板，未挂设安全网，未设置救生圈、救生衣等水上安全防护品	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
福建路桥建设有限公司	兴业至六景高速公路路面改造工程№SG1标	250	桂交监路函（2020）102号	2020.10.22	1.个别段落粘性油喷洒欠均匀，局部油料不雾化呈带条状。2.个别段落沥青混凝土AC-10下面层局出现泛油圈或油包。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中交二公局东萌工程有限公司	兴业至六景高速公路路面改造工程№SG2标	251	桂交监路函（2020）102号	2020.10.22	1.空心板梁桥加固，破除原空心梁翼缘板混凝土时，开裂、松散混凝土块清除不干净，湿接缝布设的纵向钢筋间距不均匀。2.现浇悬臂刚构桥箱内粘贴钢板加固施工时，施工环境欠文明，钢板表面粘有粉尘欠洁净。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中交第一公路工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№1标	252	桂交监路函（2020）107号	2020.10.28	喷射砼欠平整，呈“排骨”状；二衬外观质量较差，二衬边墙拱脚多处存在渗水现象；纵向排水盲管包裹不规范，安装无定位。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中铁一局集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路№2标	253	桂交监路函（2020）107号	2020.10.28	二衬拱脚存在渗水现象；二衬钢筋未采用双面焊接，采用点焊或绑扎方式连接；钢筋连接轴线偏位。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中交第二航务工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№3标	254	桂交监路函（2020）107号	2020.10.28	二衬钢筋采用搭接长度不足；纵向排水管土工布、防水板反包长度不够，且无碎石过滤层；二衬拱脚存在渗水现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路№4标	255	桂交监路函（2020）107号	2020.10.28	中埋式钢边止水带未布设至拱脚底部，长度不够；二衬外观存在质量通病，二衬边墙拱脚渗水。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
保利长大公路工程有限公司	南丹至天峨下老高速公路№5标	256	桂交监路函（2020）107号	2020.10.28	背贴式止水带未布设到拱脚底部；电缆沟存在局部崩边掉角；纵向排水管反包长度不足。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中交第一公路工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№6标	257	桂交监路函（2020）107号	2020.10.28	中央水沟崩边掉角，外观质量较差；中埋式钢边止水带未布设至拱脚底部；岩爆面欠平整，局部超挖未挂网补喷平整；喷射砼欠平整，呈“排骨”状。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中建路桥集团有限公司	南宁市伶俐大桥施工标	258	桂交监路函（2020）108号	2020.11.12	（1）桩基破桩、接桩处理不规范，（2）钢筋机械连接接头加工、安装不规范，外露螺纹超过2p。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中建路桥集团有限公司	南宁市伶俐大桥施工标	259	桂交监路函（2020）108号	2020.11.12	（1）桥梁下构施工脚手架及施工平台搭设不规范，安全设施欠完善。（2）施工现场用电不规范、电线布设较随意。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中建路桥集团有限公司	南宁市伶俐大桥施工标	260	桂交监路函（2020）108号	2020.11.12	桩基施工配合比未进行审批，施工单位所使用配合比的28天未进行验证。	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3
江西有色建设集团有限公司	S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）№1标	261	桂交监路函（2020）110号	2020.11.10	个别路段路基填土工作面存在不平整现象。个别路段路基填土含水率控制不严格，填筑压实后路基表面出现干缩开裂。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西长长路桥建设有限公司	武鸣府城至隆安公路（府城经罗圩至丁当段）№2标	262	桂交监路函（2020）111号	2020.11.11	个别路基填方路段存在填筑非适用材料现象，如k37+100--200段有一层填土采用表土填筑	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1标	263	桂交监路函（2020）114号	2020.11.5	钢筋加工场钢筋笼内支撑焊接不饱满，钢筋焊接质量不佳，存在过烧、焊瘤等缺陷；K235+600土方填土工作面大面积欠平整；。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/人次	2分
广西交通设计集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1标	264	桂交监路函（2020）114号	2020.11.5	钢筋加工场钢筋笼内支撑焊接不饱满，钢筋焊接质量不佳，存在过烧、焊瘤等缺陷；K235+600土方填土工作面大面积欠平整；。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/人次	2分
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1标	265	桂交监路函（2020）114号	2020.11.5	隧道拱架施工锁脚锚杆未按设计施工，拱架脱空或支垫不牢固。	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
广西交通设计集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1标	266	桂交监路函（2020）114号	2020.11.5	隧道拱架施工锁脚锚杆未按设计施工，拱架脱空或支垫不牢固。	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2标	267	桂交监路函（2020）114号	2020.11.5	K296+700右幅100米1#钢筋加工场，钢筋笼内支撑点固焊出现过烧缺陷，钢筋焊接质量不佳，存在过烧、焊瘤等缺陷;2-3分部钢筋加工厂丝头加工时存在钢筋切断不垂直钢筋轴线，丝头端头不平整减小钢筋受压面积；或部分丝头丝芽开裂或崩芽；或丝芽未加保护套，运输、安装施工过程受损；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/人次	2分

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交科集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2标	268	桂交监路函（2020）114号	2020.11.5	K296+700右幅100米1#钢筋加工场，钢筋笼内支撑点固焊出现过烧缺陷，钢筋焊接质量不佳，存在过烧、焊瘤等缺陷;2-3分部钢筋加工厂丝头加工时存在钢筋切断不垂直钢筋轴线，丝头端头不平整减小钢筋受压面积；或部分丝头丝芽开裂或崩芽；或丝芽未加保护套，运输、安装施工过程受损；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/人次	2分
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2标	269	桂交监路函（2020）114号	2020.11.5	隧道拱架施工锁脚锚杆未按设计施工，拱架脱空或支垫不牢固。	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
广西交科集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2标	270	桂交监路函（2020）114号	2020.11.5	隧道拱架施工锁脚锚杆未按设计施工，拱架脱空或支垫不牢固。	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
广西路桥工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路№1标	271	桂交监路函（2020）118号	2020.12.1	1. K8+370～K8+500路段。路拱控制不好，临时排水不完善，个别路基出现软弹。2. K10+460涵背回填不规范，K12+200~K12+400挡墙背回填辗压不到边。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/人次	2分

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路№2标	272	桂交监路函（2020）118号	2020.12.1	1.K69+600～K69+700 段94区第30层。路段填料含水量偏大，路基表面出现开裂； 2.K70+300～K70+350段94区第35层,层厚控制不严，填筑层厚过大	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/人次	2分
中交隧道局第二工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ01	273	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	料村大桥左幅梁板安装后临边防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交隧道局第二工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ01	274	桂荔玉路发（2020）307号	2020.6.10	合同项目经理未到位	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
中交隧道局第二工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ01	275	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	荔浦河大桥施工现场凌乱，未落实“7S”管理要求	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/人次	2
中交隧道局第二工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ01	276	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	荔浦河大桥桥面作业，桥头未设置安全警示牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交隧道局第二工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ02	277	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	枫木林大桥左幅临边防护安装不牢固	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交隧道局第二工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ02	278	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	枫木林大桥右幅桥面堆放钢筋未设置安全警示标志；蒙送分离式立交桥桥头搭板台阶处未设置安全警示标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中交隧道局第二工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ02	279	桂荔玉路发（2020）307号	2020.6.10	合同项目经理未到位	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ03	280	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	.K33+000左侧高边坡工程无隔离、防护措施	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ04	281	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	K51+200右侧高边坡工程无隔离、防护措施	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交一公局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ06	282	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	文圩隧道出口抗滑桩施工脚手架搭设不规范，基础未硬化，作业人员高空作业未系安全带，操作平台未铺脚踏板，未设置安全爬梯，卸料斗钢丝绳卡扣安装不规范	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1分
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ07	283	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	六伞1号大桥桥面施工现场多名作业人员未佩戴安全帽	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1分
中交隧道局第五工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ08	284	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	茶坪天桥防护栏杆未有效固定、无警示标志，步梯无扶手、平台脚手板未满铺	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中交隧道局第五工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ08	285	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	K104+000处路口，8分部弃土车辆严重污染路面	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中交隧道局第五工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ08	286	桂荔玉路发（2020）307号	2020.6.10	资料错误较多、签字不全的，资料混乱。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交隧道局第五工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ08	287	桂荔玉路发（2020）307号	2020.6.10	K93+855官成隧道ZK94+230处电缆沟外观质量较差。陈藤2#隧道左洞ZK95+371-383段二衬存在蜂窝、麻面。K99+663.5陈屋大桥左幅第五跨右侧防撞墙外观质量较差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
中交隧道局第五工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ09	288	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	莫村中桥左幅桥面临边防护缺失	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交隧道局第五工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ09	289	桂荔玉路发（2020）307号	2020.6.10	资料错误较多、较多未打印签字。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2
中交隧道局第五工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ09	290	桂荔玉路发（2020）307号	2020.6.10	（1）K115+089.5双马1号桥左幅第一、第二联湿接缝混凝土不及时覆盖养护。（2）k108+975官成水库桥4-3预制梁横隔板崩边。（3）K111+541莫村中桥左2-1预制梁外观质量较差。（4）K112+920-926下边坡受冲刷严重。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	荔浦至玉林公路№TJ10	291	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	北岸拱肋步梯上横梁以后，到另外一段步梯无护栏	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交二公局东萌工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ12	292	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	K140+000高边坡施工无警示标志牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中交三公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ13	293	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	六七塘大桥防撞护栏施工人员和部分桥面施工人员戴草帽，未按要求佩戴安全帽	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1分
中交三公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ13	294	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	六七塘大桥左幅桥面临边防护已拆除，未及时恢复，存在人员高处坠落风险	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交一公局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ14	295	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	施工现场临时用电不规范，梁场配电箱箱门基本未关闭，排水沟内电线被钢筋积压，蟠龙大桥桥面一配电箱无门且无支腿，一电缆线接头绝缘层破损	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中交隧道局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ17	296	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	东村大桥运梁通道张拉槽口未采用钢板铺设，临边防护未紧跟架桥机	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ18	297	桂荔玉路发（2020）307号	2020.6.10	质检资料签字不齐全，如隧道内业资料，	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ19	298	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	玉林西互通E匝道桥梁板施工临边防护不及时	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交一公局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ20	299	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	化山互通C匝道临边未及时防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交隧道局北京分公司	荔浦至玉林公路№TJ21	300	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	同和桥配电箱旁未设置灭火器	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中交一公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№1	301	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	G321国道蒙送分离式立交桥进入主线路口无危险源告知牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交一公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№4	302	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	三宝口中桥桥头处需增加水马、反光锥、导向、限速	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
中交三公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№6	303	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	汛期安全检查资料缺失	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中交一公局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№7	304	桂荔玉路发（2020）303号	2020.6.16	K178+220端头没有水码，缺少警示标牌、导向牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	305	桂旺港发〔2020〕38号	2020.3.24	K20+590高丰垌天桥0#、2#台台身存在涨模、漏浆、蜂窝、离析现象，混凝土外观较差	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	306	桂旺港发〔2020〕38号	2020.3.24	铁山港涉路车道隔离栏没有按产品安装说明进行安装	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	307	桂旺港发〔2020〕38号	2020.3.24	检查无2020年1月、2月、3月份施工日志，未能对施工日志进行及时收集、整理	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	308	桂旺港发〔2020〕80号	2020.6.23	铁山港东岸枢纽互通JK0+891.578互通2号跨线桥上行线门洞堆放支架扣件和支架钢管	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	309	桂旺港发〔2020〕80号	2020.6.23	K12+380处交安设施挖槽作业区未有效落实路面施工交通管制和做好安全防护，作业工人着装不符合要求。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	310	岑平办发【2020】55号	2020.10.21	未按照平安工地管理办法开展自查自纠工作；班前交底记录不全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	311	岑平办发【2020】55号	2020.10.21	未按照平安工地管理办法开展自查自纠工作	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	312	岑平办发【2020】55号	2020.10.21	K40+700路段未设置施工警示牌；K39+150~K39+220段临边防护缺失	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	313	岑平办发【2020】55号	2020.10.21	未按照平安工地管理办法开展自查自纠工作	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	314	岑平办发【2020】55号	2020.10.21	K71+500临边防护缺失、无警示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	315	岑平办发【2020】55号	2020.10.21	未按照平安工地管理办法开展自查自纠工作	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	316	岑平办发【2020】55号	2020.10.21	K71+500临边防护缺失、无警示牌；K88+010防护警示桩不符合标准	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路总包部	317	桂荔玉发〔2020〕502号	2020.11.11	交安分部未能执行自检、报检程序，无法提供反光膜的逆反射系数检查指标，标志牌到场后擅自进行安装。”	GLSG2-3-10	未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装	3分/次	3
中交一公局集团有限公司	荔浦至玉林公路FJ№1	318	桂荔玉发〔2020〕518号	2020.11.18	“多处车辆管理混乱，违反操作规程”	GLSG2-5-12	两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调	3分/次	3
中交一公局交通工程有限公司	荔浦至玉林公路JA№1	319	桂荔玉发〔2020〕502号	2020.11.11	“标志牌反光膜普遍存在阴影,反光效果不不佳,未能满足设计要求。”	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
中交一公局交通工程有限公司	荔浦至玉林公路JA№1	320	桂荔玉发〔2020〕502号	2020.11.11	“标志牌反光膜普遍存在阴影,反光效果不不佳,未能满足设计要求。”	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国建筑第八工程局有限公司	大塘至浦北高速公路№8	321	大浦高速发[2020]231号	2020.12.19	项目部与分包队伍互相推诿扯皮，如收费广场边沟高度高过路面问题，边沟截断收费站管理区出入口问题，均未按业主要求及时落实整改。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
湖南常德路桥建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№1	322	监督整改通知书2020-018	2020.10.19	施工现场存在用电安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
四川公路桥梁建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路施工土建№2	323	监督整改通知书2020-019	2020.10.26	施工现场安全警示标志缺少，防护不到位	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）工程施工标	324	都开总工办〔2020〕64号	2020.12.15	施工路段交通疏导员不足，交通拥堵，存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
江西省路桥隧道工程有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№1	325	西建通(2020)05号文件	2020.12.15	项目经理未到场履职	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位	4分/人次	4
江西省路桥隧道工程有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№1	326	西建通(2020)05号文件	2020.12.15	项目总工未到场履职	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位	3分/人次	3
江西省路桥隧道工程有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№1	327	西建通(2020)05号文件	2020.12.15	2名安全员未到场履职	GLSG2-2-6	安全员未按投标承诺到位	0.5分/人次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
江西省路桥隧道工程有限公司	隆林（常么）至西林公路（西林段）施工土建№1	328	西建通(2020)05号文件	2020.12.15	结构、测量、质检、试验工程师22人未到场履职	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	4.4
中交第二公路工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№1标	329	桂高投发〔2020〕594号	2020.9.14	№1合同段木山隧道右洞出口初喷混凝土厚度不足；№1合同段木山隧道右洞出口、峨眉隧道右洞进口二衬外观质量差，存在大面积麻面、水印和黑斑。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中铁一局集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路№2标	330	桂高投发〔2020〕594号	2020.9.14	2号钢筋加工厂的钢筋不按分区堆放，原材料、半成品和钢筋笼堆放在一起。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
中交第二航务工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№3标	331	桂高投发〔2020〕594号	2020.9.14	K55+340通道沉降缝沥青麻絮深度、防水卷材宽度不符合设计要求。坡结互通匝道桥的桩基钢筋笼偏距严重；桩头环切不规范，边缘破损较严重；墩柱未及时浇筑，部分钢筋已锈蚀，主筋焊接不饱满，部分箍筋已脱焊。岗岭隧道左洞进口钢拱架底部悬空，未加设临时支护。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
广西路桥工程集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路№4标	332	桂高投发〔2020〕594号	2020.9.14	龙凤1号隧道左右洞出口钢拱架底部悬空。龙凤1号隧道左洞出口二衬钢筋绑扎不符合设计要求。龙凤2号隧道右洞进口止水板搭接厚度不足。龙凤1#隧道左右洞出口的安全步距超标。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
保利长大公路工程有限公司	南丹至天峨下老高速公路№5标	333	桂高投发〔2020〕594号	2020.9.14	K77+800-K78+500填石路基平整度控制较差，未采用羊足碾进行碾压。K80+900的下边坡拦水眉带高度不足。向阳2号大桥的桩基施工处泡水，未做临时排水处理；墩柱混凝土养生不规范。向阳3号隧道左洞出口人行横洞防水板处理不到位。向阳1#隧道左洞出口下导开挖处拱脚悬空，未采取临时支撑措施。向阳1号隧道右洞进口侧沟边墙损坏严重。向阳3#隧道左洞出口的安全步距超标。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
中交第一公路工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路№6标	334	桂高投发〔2020〕594号	2020.9.14	供里2#大桥墩柱混凝土外观质量较差、表面较为粗糙、色泽不均匀，漏浆水痕也较为明显。燕来隧道左洞出口预留洞处理不到位，出现偏斜情况；二衬混凝土表面气泡较多，蜂窝麻面较多。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ2标	335	桂中交浦清发〔2020〕217号	2020.12.2	便道坡陡急弯，硬性临边防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ3标	336	桂中交浦清发〔2020〕190号	2020.11.2	总工程师王军瑞不在岗	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ5标	337	桂中交浦清发〔2020〕190号	2020.11.2	常务副经理倪广聚不在岗	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ6标	338	桂中交浦清发〔2020〕217号	2020.12.2	路基施工资源配置不足，未按要求配足平地机	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5—1分/台套	0.5
广西路建工程集团有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵1标	339	江陵办发〔2020〕77号	220.12.22	部分混凝土资料签字不及时	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1
广西长长路桥建设有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵2标	340	江陵办发〔2020〕77号	2020.12.22	LK8+000~LK9+000水稳层质检资料填写不完整	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1
广西路桥工程集团有限公司	S302富川柳家至平乐二塘1标	341	富平办发〔2020〕56号	2020.12.17	砂浆抗压强度资料、混凝土抗压强度资料不及时出具	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	2
广西路桥工程集团有限公司	S302富川柳家至平乐二塘1标	342	富平办发〔2020〕56号	2020.12.17	现场安全防护没有按标准要求进行设置	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	S302富川柳家至平乐二塘1标	343	富平路2020年010号工作指令	2020.10.19	部分路段路基石方爆破后，边坡上方松散石头未排除	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	344	雒东公司发[2020]53号	2020.11.23	K8+313、K12+933通道左右侧八字墙开挖基坑，未及时施做防护设施	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	345	雒东公司发[2020]53号	2020.11.23	K10+340处左侧二级边坡防护不及时，且该处高压电杆离边坡比较近，存在较大安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	346	雒东公司发[2020]53号	2020.11.23	K7+710路段110KV高压线危险区域，未设置安全告知、警示标志、标牌以及限高保持措施	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
德通建设集团有限公司	S208鹿寨至象州鹿寨段公路工程一标段	347	约谈通知	2020.11.10	原定9月30日前完成平交路口和安防施工，截止2020.11.10日尚未完成	GLSG2-3-23	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	1分/10天	4分
南昌公路桥梁工程有限公司	灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段)1标	348	建设办2020003	2020.10.12	未设置安全围挡、防护	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
南昌公路桥梁工程有限公司	灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段)1标	349	建设办2020005	2020.12.8	钢筋原材料堆放混乱	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
蓝海建设集团有限公司	灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段)2标	350	建设办2020004	2020.10.17	未对职工进行安全教育	GLSG2-5-3	项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作	3分/次	3
江西中煤建设集团有限公司	灵山沙坪至那丽公路（那彭至那丽段)4标	351	建设办2020006	2020.12.14	排水不畅冲刷路基、农田	GLSG2-6-3	施工中破坏生态环境	3分/次	3
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	352	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业履约情况通报	2020.10.9	未对雨季施工有相应防御措施，施工现场安全防护不到位	GLSG-3-4	特殊季节施工预防措施不健全	2分/次	2
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	353	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业履约情况通报	2020.10.19	施工现场原材料随意堆放	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	354	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业履约情况通报	2020.11.9	施工项目部材料进行检查是，发现内业资料不全，不规范	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
江西有色建设集团有限公司	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）施工标	355	省道S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）项目施工企业履约情况通报	2020.11.18	发现水泥混凝土表面存在蜂窝麻面，砌筑砂浆不饱满	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
江西有色建设集团有限公司	富川至钟山公路（富川段）№3标	356	代建办〔2020〕013号	2020.12.15	K26+060-080挡墙表面多处出现蜂窝麻面	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	357	桂高投发〔2020〕586号	2020.10.10	蕉林2号高架大桥桥头施工现场杂、乱、差，7S管理水平较低	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西交科集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	358	桂高投发〔2020〕586号	2020.10.10	蕉林2号高架大桥桥头施工现场杂、乱、差，7S管理水平较低	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）№1设计施工总承包	359	安全隐患整改通知单2020-013	2020.12.10	红杏大桥入口便道下坡未设指向标志、临边防护，警示标志	GLSG2-5-5	施工现场危险部位警示标志设置不足，存在安全隐患	2分/次	2分
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）№2设计施工总承包	360	安全隐患整改通知单2020-012	2020.12.12	红渡1号隧道进口柴油库消防器材不足，消防铲缺失	GLSG2-5-5	施工现场配置消防器材不足，存在消防安全隐患	2分/次	2分
中建路桥集团有限公司	南宁市伶俐大桥施工标	361	伶俐大桥咨询函〔2020〕16号	2020.12.24	墩柱混凝土外观质量较差，个别墩柱混凝土外观存在气泡多、麻面等现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中建路桥集团有限公司	南宁市伶俐大桥施工标	362	伶俐大桥咨询函〔2020〕16号	2020.12.24	26#、27#右幅承台质检资料填写不规范，签字不及时	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
中建路桥集团有限公司	南宁市伶俐大桥施工标	363	伶俐大桥咨询函〔2020〕16号	2020.12.24	南岸施工步梯未按要求设置竖式斜栏、悬挂安全警示标志，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）施工土建№1标	364	第四季度履约检查及通报文件	2020.12.15	K29+360磨盘大桥施工现场危险告知牌未设置。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）施工土建№1标	365	第四季度履约检查及通报文件	2020.12.15	质检资料滞后	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
湖南常德路桥建设集团有限公司	梧州至藤县藤州镇公路工程№1标	366	梧藤建通报[2020]4号	2020.12.10	质检内业资料整理存在不规范、不完善等现象。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2
中交一公局第四工程有限公司	梧州至藤县藤州镇公路工程№2标	367	梧藤建通报[2020]4号	2020.12.11	K32+520盖板涵未设置临边警示标志，临边防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西长长路桥建设有限公司	武鸣府城至隆安公路（府城经锣圩至丁当段）№2标	368	桂交监路函〔2020〕 111号	2020.11.11	个别路基填方路段存在填筑非适用材料现象，如k 37+100--200段有一层填土采用表土填筑。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№1标	369	质量、安全检查记录表	2020.12.17	项目经理未到场履职	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2标	370	质量、安全检查记录表	2020.12.1	安全生产管理制度不完善、安全生产会议资料未归档	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2标	371	质量、安全检查记录表	2020.12.10	未落实安全文明施工措施，警示不足	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2标	372	质量、安全检查记录表	2020.12.17	技术负责人未到岗	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
临沂市政集团有限公司	G357永安关经水车至灌阳公路1标	373	永灌路建设办〔2020〕21号	2020.11.5	部分路段安全标志缺失	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交第二航务工程局有限公司	S208富禄至丹洲公路2标	374	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.14	1.k8+996平瓦大桥及K12右侧钢筋加工场绝缘电缆线破损处包扎不符合规范要求，存在安全隐患；2.K8+996平瓦大桥1#、2#墩系梁施工脚手架搭建安全爬梯平台与系梁安全操作平台距离、高度不符合安全规范要求，存在安全隐患；3.K24+600、K4+600路段边坡安全防护损坏未修复，未设置相关警示标牌，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交第二航务工程局有限公司	S208富禄至丹洲公路2标	375	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.14	1.K14+000-K14+050、K16+240-K16+250段右侧二式边沟顶厚度为10-15cm，未达到设计30cm要求，同时存在空洞、砂浆不饱满现象；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交第二航务工程局有限公司	S208富禄至丹洲公路2标	376	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.14	K27+378恩卡义中桥3-2#箱梁混凝土施工未执行监理程序	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路	377	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K25+200-K25+400路面垫层采用不合格材料填筑，该材料含泥大、碎石骨料含量少，并且该段路面垫层现已出现大面积车辙和软弹现象，存在一定的质量隐患。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路	378	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	水泥混凝土路面K55+000-K62+000已刻纹的路段抽检构造深度不符合设计要求，存在较严重的质量安全隐患。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路	379	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K63+092.6盖板涵基础未经监理验收擅自浇筑，且该盖板涵基础的断面尺寸均不符合设计要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路	380	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K63+605唐家大桥1-1#桩基施工作业将泥浆直接排入河道内，造成河道污染。	GLSG2-6-2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路	381	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K45+200-K45+300左侧路堑边坡由于受雨水侵袭，失稳，发生沉降形成滑坡体，对附近村民出行和该处路基施工产生了较大的安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路	382	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	1.路基填筑作业区下方多名作业人员同时进行片石砌筑作业；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工2标	383	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K40+200路基右侧边坡存在危石。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工2标	384	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	1.K51+700碎石加工场内，氧气瓶与乙炔瓶安全距离不足5米； 2.K51+700碎石加工场内，高处作业人员未佩戴安全带； 3.K51+750拌合站内，电缆线破损接头的廉洁，不符合临时用电安全标准化要求。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	3
广西路桥工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工2标	385	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	2.K56+180林场中桥现场临时用电一闸多机，墩柱施工未设置人员上下爬梯，工人操作平台未设置扶手挂设安全网。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工2标	386	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	项目经理未按投标承诺到位。	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位	4分/人次	4
广西路桥工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工2标	387	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K52+000钢筋加工场内龙门吊未在醒目位置张贴安监报验合格证书；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	S208富禄至丹洲公路1标	388	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.14	1.黄奈隧道施工便道相关安全警示标牌缺失严重、隧道洞内未设置限速标志牌，存在安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	S208富禄至丹洲公路1标	389	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.14	2.沿线施工路段相关安全标志、标牌缺失严重、临边防护设置不规范。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S208富禄至丹洲公路1标	390	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.14	1.K56+900、K60+900圆管涵基坑开挖前后两端未设置相关安全警示标牌及临边安全防护，存在安全隐患； 2.K48+000拌合站加油处临时用电违规使用花线不符合临时用电规范要求，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S208富禄至丹洲公路1标	391	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.14	K35+000地段右侧边坡开挖后产生塌方，前后两端未设置相关安全警示标牌，也未采取安全防护措施，存在大的安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	S208富禄至丹洲公路1标	392	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.14	K61+000-K61+015处边沟砌筑时工人未按要求使用砂浆搅拌机拌制砂浆，现场使用人工拌制的不合格砂浆砌筑，工程存在质量隐患。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路	393	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K14+160-K14+300左幅水泥稳定碎石基层表面松散起坑槽且钻芯不成型，进行返工处理。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路	394	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K13+000-K15+700路段左侧混凝土护栏施工部分护栏钢筋间距、保护层厚度不符合设计及规范要求；。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路	395	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K18+200-K18+300路基填筑不按规范要求组织施工，改段路基填筑层厚严重超厚、层厚达80cm左右，粒径超大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	396	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	1.沿线部分上跨高压线区域未设置安全警示标志；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	397	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	2.预制场龙门吊操作人员无相关操作上岗证明；	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	398	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	3.特种作业人员（项目电工、龙门吊操作人员）未持有效证书。	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	399	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	k20+400预制场临时用电电线布设凌乱、存在电线拖地现象，现场操作工人随意搭接配电箱配电，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	400	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	1.K16+085盖板涵基坑边坡未按要求进行严格放坡，并将弃土堆置于基坑顶两侧，对涵洞基础施工过程存在坍塌安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	401	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	2.K16+085盖板涵基坑与旧路临边未进行封闭围挡，对过往行车存在一定的安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	402	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K26+702船岭堡中桥0#桥台基坑边坡未按要求进行严格放坡，存在坍塌安全隐患，涉及旧路部分未进行支挡防护，造成旧路路基有掏空现象。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	403	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K20+640圆管涵基坑开挖施工边坡未按要求进行严格放坡，局部边坡松散，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	404	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K58+952下樟中桥0号桥台未按要求进行分层填筑，台背边部碾压不到位，存在一定的质量隐患。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	G322灵川经五通至苏桥公路施工标	405	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.15	K19+000右幅石方开挖现场未设置施工告示牌（五通往灵川方向）。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工1标	406	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K31+825屋庙山隧道施工过程中发生安全事故，死亡一人。	GLSG2-5-31	发生一般安全生产责任事故	10分/次	10

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工1标	407	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K15+400边坡爆破施工作业面，爆破后排险不彻底，边坡上存在少量松动石块，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工1标	408	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K33+843涵洞基坑未设置临边防护，未设置醒目的安全警示标志。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工1标	409	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	1.K31+825仓棚搭设施工现场临时用电存在电缆线破损未规范包扎； 2.K31+825仓棚搭设施工现场高处作业人员未佩戴安全带。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	2
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工1标	410	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K17+000大梁预制场龙门吊未在醒目位置张贴安监报验合格证书。	GLSG2-5-7	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用，或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施	3分/次	3

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工1标	411	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K31+835隧道开挖台车未按要求做好临边防护，无醒目的反光贴，未放置灭火器。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工1标	412	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	1.K20钢筋加工场内临时用电不符合“一机一闸一箱一漏”要求，配电箱私拉乱接；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工1标	413	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	2.K24+230行环中桥大桩号端未按规定进行封闭围挡，无关人员可随便进入施工现场；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路施工1标	414	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	3.K31+825屋庙山隧道钢筋加工场龙门吊未按规定设置防撞缓冲装置和限位器，且未在龙门吊醒目位置张贴安监报验合格证书，停止使用时未使用夹轨器锁定。	GLSG2-5-7	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用，或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施	3分/次	3

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路	415	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.18	K32+730+K32+800段左侧路肩直墙施工现场墙体空洞较多，砂浆坐浆不饱满，砂浆强度不能满足设计要求，进行返工处理	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路	416	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.18	K2+130-K2+210左侧边沟、K14+110-K14+210右侧边沟砌筑时未按设计尺寸进行施工，沟底铺砌厚度严重不足，进行返工处理。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路	417	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.18	K26+210-K26+260段左幅软基换填施工现场基坑积水较多，回填片石前未及时清理，进行挖除返工。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路	418	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.18	K3+693三五小桥0#台台帽钢筋锈蚀严重，且该台帽钢筋架片焊接质量极差，钢筋焊接存在严重烧筋、焊接长度不满足设计规范要求、焊接不饱满、焊渣未清除等质量问题。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路	419	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.18	K5+260-K5+320右侧矩形盖板边沟施工未按设计尺寸进行施工，未进行基底铺砌，墙身高度严重不足。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
临沂市政集团有限公司	G357永安关经水车至灌阳公路1标	420	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.16	整改回复中经理签名均为代签。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2
临沂市政集团有限公司	G357永安关经水车至灌阳公路1标	421	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.16	K24+520王家湾大桥，临边防护不及时。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
临沂市政集团有限公司	G357永安关经水车至灌阳公路1标	422	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.16	K24+520王家湾大桥，电缆线接头绝缘包裹不到位，有漏电、触电隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西长长路桥建设有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路	423	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.18	K38+600-K38+650段左侧排水沟墙体空洞较多，砂浆坐浆不饱满，砂浆强度不能满足设计要求，进行返工处理。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西长长路桥建设有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路	424	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.18	K48+700-K48+900段右侧分界墙使用人工搅拌砂浆不均匀，砂浆坐浆不饱满，现场砂浆水泥参量未按照配合比参配比例，进行返工处理。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	425	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K13+020涵洞第六幅墙体钢筋未经监理人员验收，施工人员擅自进行模板闭合，且墙体拉钩筋未按图纸要求进行安装。	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	426	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	k19+173涵洞施工中墙身模板安装前涵洞基础顶面，积水淤泥未清理干净，不符合设计及规范要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	427	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	1.K7+745段左侧挡土墙施工混凝土坍落度原因造成个别部位离析，造成蜂窝麻面；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	428	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	2.K11+142通道台背回填未按设计要求填筑碎石土及分层填筑；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	429	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	3.K13+400右侧塌方处石块未及时清理。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	430	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K11+828-K12+263段软基换填段，设计要求在原地面基础上下挖2.5米进行换填，其中片石换填1.5m，碎石土1m，经实际测量清淤深度与设计深度严重不符。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	431	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	1.大樟中桥外观差，结构尺寸偏差较大；2.K21+900段路基填筑回填厚度超过设计及规范要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	432	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K9+480盖板涵施工人员未佩戴安全帽和未穿戴劳保用品，使用无齿切割机切割木料，无齿切割机切割前方未设挡板、现场未清理，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	433	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	1.施工现场使用两芯线，电线接头不符合要求，电线落地未架空，存在安全隐患；	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	434	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	2.部分作业面存在有从事电气的作业人员没有电工操作证。	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	435	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	大樟中桥现场杂乱、存放易燃物品、未配备灭火器，使用煤气罐存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	436	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K7+960挡土墙施工作业外侧未作临边防护、人员未戴安全帽和未穿工作服，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路施工标	437	信用评价调研核查工作检查记录表	2020.12.17	K7+710附近水泥稳定层侧模拆除过程中，违规在高压线下使用随车吊，随车吊吊臂回转进入高压线非安全区域，电弧放电引起该线路跳闸，随车吊汽车爆胎的责任事故。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交隧道局第二工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ01	438	桂高投发（2020）470号	2020.6.29	K11+360处（原电杆位置）填土不规范，未按要求分层填筑。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
中交隧道局第二工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ01	439	桂高投发（2020）470号	2020.6.29	凤兴隧道右洞出口二衬钢筋几乎外露，且裂缝装修效果差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ04	440	桂高投发（2020）470号	2020.6.29	文圩隧道右洞仰拱填充与中央排水沟未分开浇筑。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交一公局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ06	441	桂高投发（2020）470号	2020.6.30	文圩隧道出口水沟侧墙与仰拱填充未分开浇筑。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ07	442	桂高投发（2020）470号	2020.6.30	六伞一号大桥桥面铺装层钢筋网片搭接长度不足，且预埋剪力筋均未扶正	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
中交隧道局第五工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ08	443	桂高投发（2020）470号	2020.6.30	陈腾一号隧道左洞中埋式止水带未外露设置（或是没有预留）。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交隧道局第五工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ09	444	桂高投发（2020）470号	2020.6.30	梁场T梁预埋钢板门型筋焊接质量较差，且定位不正	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交三公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ13	445	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	2号梁场箱梁预埋钢板采用生锈钢板	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交一公局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ14	446	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	蟠龙大桥多数梁板在钢丝绳吊点处翼板破损。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交四公局第三工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ15	447	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	旺草塘大桥左幅湿接缝表面未收面处理，拉毛不规范，养护不及时	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交四公局第三工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ16	448	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	K220+660右幅边坡局部崩塌腔回填不规范	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交隧道局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路№TJ16	449	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	K207+408.5涵洞道路路面施工直接用土代替碎石垫层	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ18	450	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	预制T梁钢绞线未编束。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ19	451	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	正阳特大桥右幅护栏钢筋焊接质量较差，梁顶未凿毛，泄水孔孔口破损。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交隧道工程局有限公司	荔浦至玉林公路№TJ19	452	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	正阳特大桥右幅负弯矩张拉槽内预留钢筋擅自割断。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
中交一公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№1	453	桂高投发（2020）470号	2020.6.29	K9+400～500右幅垫层现场测量放样宽度，宽度比设计宽度少50cm。	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交一公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№2	454	桂高投发（2020）470号	2020.6.29	K56+700左幅底基层边部不密实，崩边较严重。右幅基层局部离析现场较严重。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交一公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№3	455	桂高投发（2020）470号	2020.6.30	K84+800左右幅基层经检测平整度合格率不满足要求。	GLSG2-3-15	工程检查中抽检实体质量不合格	6分/次	6
中交一公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№4	456	桂高投发（2020）470号	2020.6.30	KK99+900～K100+100右幅底基层养护不到位，边线不顺着，边部崩边较严重	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交三公局第一工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№6	457	桂高投发（2020）470号	2020.6.30	较多路段基层边部（靠路缘石侧约50cm）碾压不到位，存在边侧突起的现场。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交一公局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№7	458	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	K178+240段左幅基层局部（靠路线外侧）离析较多。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中交一公局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№7	459	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	K178+750左幅基层经检测平整度合格率不满足要求.	GLSG2-3-15	工程检查中抽检实体质量不合格	6分/次	6
中交一公局第四工程有限公司	荔浦至玉林公路LM№9	460	桂高投发（2020）470号	2020.7.1	K178+750左幅基层经检测平整度合格率不满足要求.	GLSG2-3-15	工程检查中抽检实体质量不合格	6分/次	6

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
湖南常德路桥建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路№1	461	浦钦办发（2020）37号	2020.6.30	项目经理未在岗	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
湖南常德路桥建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路№1	462	浦钦办发（2020）37号	2020.6.30	K14+300拌合站入口处未设置警示标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防	2分/次	2
四川公路桥梁建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路№3	463	浦钦办发（2020）37号	2020.6.30	K96+560施工作业路段与乡道平交路口未设置警示标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防	2分/次	2
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	464	岑平办发（2020）48号	2020.9.27	项目总工未按投标承诺到位	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	465	岑平办发（2020）48号	2020.9.27	项目经理未按投标承诺到位	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	466	岑平办发（2020）48号	2020.9.27	项目总工未按投标承诺到位	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	467	岑平办发（2020）48号	2020.9.27	项目经理未按投标承诺到位	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/人次	4

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	468	岑平办发（2020）48号	2020.9.27	项目总工未按投标承诺到位	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/人次	3
广西路建工程集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	469	桂交监安函〔2020〕11号	2020.5.15	铁线港互通J线桥第五联人员上下通道临边防护缺失；作业人员搭设临边防护时未系安全带。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2
广西交科集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	470	桂交监安函〔2020〕11号	2020.5.15	桩号K18处临村道口未设置禁止外来人员和车辆的提示。	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	471	桂交监安函〔2020〕11号	2020.5.15	铁线港互通J线桥第五联人员上下通道临边防护缺失；作业人员搭设临边防护时未系安全带。	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2
广西交科集团有限公司	广西松旺至铁山港高速公路施工标	472	桂交监安函〔2020〕11号	2020.5.15	桩号K18处临村道口未设置禁止外来人员和车辆的提示。	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）一分部	473	桂交监安函〔2020〕20号	2020.7.29	施工临时用电不规范：板利一号跨线桥存在施工现场电源线未穿线管保护直接架设在梁体钢筋网上	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）三分部	474	桂交监安函〔2020〕20号	2020.7.29	施工临时用电不规范：红水河特大桥电工巡检未及时，电箱盖接地保护失效，存在一闸多机情况	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1

2020年第四季度公路施工单位失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）四分部	475	桂交监安函〔2020〕20号	2020.7.29	发瑞隧道逃生管道管节错位未进行有效连接且逃生管道未放置应急物资	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）二分部	476	桂交监安函〔2020〕20号	2020.7.29	华内隧道拱架未及时用锁脚固定	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ5标	477	桂交监安函〔2020〕21号	2020.7.24	岭顶隧道逃生管道未有效连接。	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ7标	478	桂交监安函〔2020〕21号	2020.7.24	王月隧道逃生管道未固接。	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1
中交第一航务工程局有限公司	广西浦北至北流高速公路TJ3标	479	桂交监安函〔2020〕21号	2020.7.24	大朴岭隧道逃生管道脱节，距离掌子面较远。	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期一分部	480	桂交监安函〔2020〕31号	2020.11.12	钢筋加工厂焊接作业人员韦启春、唐正超2人无焊工证	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/人次	2