附件1

2021年第一次公路设计企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
苏交科集团股份有限公司	桂林至柳城公路工程勘察设计第一合同段	1	桂龙发〔2021〕15号	2021.01.21	苏交科3人，设计代表人员数量均不符合合同规定的要求。	GLSJ2-2-4	投标书承诺的施工期设计代表未经同意更换	6分/人次	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
华杰工程咨询有限公司	桂林至柳城公路工程勘察设计第二合同段	2	桂龙发〔2021〕15号	2021.01.21	华杰公司3人，设计代表人员数量均不符合合同规定的要求。	GLSJ2-2-4	投标书承诺的施工期设计代表未经同意更换	6分/人次	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
华杰工程咨询有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路勘察设计合同段	3	宜龙路建办发〔2021〕4号	2021.03.23	K66+420~560路段前期勘察设计是经过一处普通池塘，仅按一般特殊路段情况处理（抛石挤淤平均厚度1.5米）。但实际该路段是经过两个龙锰洗矿池，经试探性开挖发现矿泥厚度已超过5米以上，且设计的路面结构层在洗矿池以下，导致整个公路结构持力层处于矿泥软基上，无法保证路面整体质量且开挖清淤深度无法预估。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘查设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交通设计集团有限公司	横州大桥及引道工程设计勘察标	4	横建办通〔2021〕1号	2021.03.17	检查时设计代表未按合同约定驻地，无人员在现场。	GLSJ2-2-4	投标书承诺的施工期设计代表未经同意更换	6分/人次	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
华杰工程咨询有限公司	灌阳至平乐高速公路№2标段	5	桂交监路函（2021）78号	2021.5.27	对于№5、№6标段特殊路基的设计不够完善，未提供强夯处理的设计图纸及相关参数要求。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘查设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中设设计集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№3标段	6	桂交监路函（2021）78号	2021.5.27	桥梁施工图没有明确端承桩基的嵌岩深度。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘查设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交通设计集团有限公司	巴马-凭祥公路（巴马至田东段、田东经天等至大新段、大新经龙州至凭祥段）施工图勘察设计合同文件第一标段	7	河田合【2021】1号文	2021年6月18	已发文要求设计代表组进场，但派驻现场负责人不足，未回文整改	GLSJ3-2-8	其他被认为失信的行为	2分/人	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国公路工程咨询集团有限公司	巴马-凭祥公路（巴马至田东段、田东经天等至大新段、大新经龙州至凭祥段）施工图勘察设计合同文件第四段	8	河田合【2021】1号文	2021年6月18	已发文要求设计代表组进场，但派驻现场负责人不足	GLSJ3-2-8	其他被认为失信的行为	2分/人	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
北京交科公路勘察设计研究院有限公司	桂林至柳城公路工程勘察设计第三合同段	9	桂龙函〔2021〕31 号	2021.6.10	环境保护与景观设施工程设计工程量存在缺漏，沿线边坡、碎落台观景工程和隧道洞口车道中间绿化工程都存在工程量缺漏和桩号不明确等。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符