附件2

2021年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）一分部	1	桂交监路函（2021）33号	2021.3.5	1.zk368+880、zk371+080-zk371+122、zk378+605个别路段沥青混凝土功能层(AC-10，25mm)芯样厚度偏小明显，主要原因是水稳基层平整度局部欠佳。 2.较多芯样存在骨料不均匀现象。 3.部分路段的中下面层接缝明显。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）五分部	2	桂交监路函（2021）33号	2021.3.5	1.加宽段YK433+515涵洞盖板钢筋焊接个别焊缝不饱满、焊缝长度不足。 2. 廷心隧道加宽工程：（1）个别环向排水管与纵向排水管连接不到位。（2）个别钢拱架未及时进行连接；个别锁脚锚杆与钢拱架焊接施工质量需加强。 3.路基填筑局部平整度不佳。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）B分部	3	桂交监路函（2021）33号	2021.3.5	1.个别路段边部的中面层沥青混凝土局部辗压不到位，渗水系数偏大，据了解与夜间施工管理不到位有较大关系。 2.局部路段中面层存在串料情况。 3.k443+16中面层局部点进行渗水试验时存在侧漏水情况，应加强碾压到位。 4 K421+960个别路侧右侧砼护栏预留路面横向排水孔高于路面。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）一分部	4	安全处罚第2021-002	2021.2.24	K2+260~K2+400段路基挡土墙施工现场和K5+000~K5+100段路基左侧边坡抗滑桩钢筋加工场的二级电箱未上锁。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）五分部	5	安全处罚第2021-002	2021.2.24	四塘钢筋加工场有1个一级电箱、1个二级电箱未上锁	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路№2标	6	灌潮路建发〔2021〕21号	2021.3.26	交安工程质保资料还未开始编制；变更资料报批滞后。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路№2标	7	灌潮路建发〔2021〕21号	2021.3.26	K23+600～K23+800、K33+800～K33+830、K50+480～K50+520段未设置临边防护。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	G357永福百寿至融安浮石公路№1标	8	福安办发〔2021〕8号	2021.3.25	K24+400挖方段临边防护不到位。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）№1标	9	桂交监路函（2021）22号	2021.1.14	1#钢筋加工场盖梁骨架钢筋焊接焊渣部分没有清除，箱梁支座处底板砼表面普遍欠平整；箱梁翼板及砼护栏预埋钢筋没有防锈处理，预埋间距偏大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）№1标	10	桂交监路函（2021）22号	2021.1.14	标养室内温湿度不符合相关规定要求。	GLSG2-3-21	工地试验室不符合要求。	1分	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	沙井至吴圩公路№TJ2	11	桂交监路函（2021）48号	2021.3.31	1. 填挖交界处施工不规范，未反挖台阶，推填现场时有发生；2.个别桥梁湿接缝钢筋安装及焊接不规范，存在质量通病；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	钦州至北海高速公路改扩建工程№2标2分部	12	桂交监安函〔2021〕3号	2021.2.3	跨海大桥气瓶违规吊运	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	S213宁明北江至板烂公路№1标	13	北板建发〔2021〕9号	2021.3.31	.K26+790管涵管口出现破损崩边未及时修补。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	S213宁明北江至板烂公路№1标	14	北板建发〔2021〕9号	2021.3.31	.K9+800浆砌片石施工区域前后未放置“前方施工，减速慢行”、限速牌及导向牌；；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程设计施工总承包三分部	15	蒙象路合发〔2021〕3号	2021.3.26	河口金秀河2号大桥墩柱施工脚手架未完全安装斜撑，安全作业平台未满铺	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程设计施工总承包一分部	16	蒙象路合发〔2021〕3号	2021.3.26	K108+880～K109+130高填路段施工未配备冲击碾压设备	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程设计施工总承包二分部	17	蒙象路合发〔2021〕3号	2021.3.26	龙平隧道左、右洞两侧抗滑桩施工未搭设脚手架	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№5	18	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员2人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.4	失信行为与失信行为扣分内

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№6	19	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员2人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.4	失信行为与失信行为扣分内
广西路桥工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№7	20	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员2人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.4	失信行为与失信行为扣分内
广西路桥工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№8	21	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员2人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.4	失信行为与失信行为扣分内
广西路桥工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№9	22	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员2人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.4	失信行为与失信行为扣分内
广西路桥工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№10	23	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员1人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.2	失信行为与失信行为扣分内
广西路桥工程集团有限公司	S303环江下南至车河公路№2	24	环车建发〔2021〕9号	2021.3.28	片石混凝土挡墙部分混凝土表面蜂窝麻面	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内
广西路桥工程集团有限公司	S303环江下南至车河公路№2	25	环车建发〔2021〕9号	2021.3.28	质检资料整理不及时，没有与外业同步	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分内
广西路桥工程集团有限公司	S303环江下南至车河公路№2	26	环车建发〔2021〕9号	2021.3.28	K25+410右侧浆砌片石改沟砂浆不饱满	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内
中建路桥集团有限公司	南宁市伶俐大桥№1	27	指挥部函〔2021〕2号	2021.3.30	施工现场材料、模板乱堆乱放	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱；	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
浙江交工集团股份有限公司	沙井至吴圩公№YZ	28	桂交监路函（2021）48号	2021.3.31	1.箱梁预制施工不规范，存在一定的质量隐患。表现在：一是封锚砼强度偏低，封锚砼开裂现象较多；二是个别梁板端头预埋钢筋外露长度不足；三是斜交桥的个别梁板拆模后梁端头翼板部位存在裂缝；四是侵入梁体砼内的模板封缝泡沫材料未清除；五是预制场喷淋系统工作不正常，梁板砼养生不到位。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
浙江交工集团股份有限公司	沙井至吴圩公路№№YZ	29	桂交监安函（2021）1号	2021.1.22	架桥机未办理使用登记证，两台架桥机只有一台有检验报告，未见架桥机安装验收记录。 吴圩西互通架桥机的使用，隐患较多，不具备安全生产条件。作业人员未交底及教育就上岗作业，配电箱倒放，无临边防护，中支腿插销随意，未安装防松开口销；后支腿螺栓未逐个上紧，未使用时长时间使用电葫芦悬挂；中支腿与主梁的骑马螺栓缺失；未使用护角，容易磨损钢绳；支垫使用模板；前支腿支垫方木摆放不规范，未使用码钉固定，间距较大，支垫单薄。	GLSG2-5-7	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西长长路桥建设有限公司	G357田林经八桂至定安公路№1标	30	田定办发〔2021〕25号	2021.3.25	K36+500临边防护损坏。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第二航务工程局有限公司	G357田林经八桂至定安公路№2标	31	田定办发〔2021〕25号	2021.3.25	沿线标志标牌积满灰尘、沿线缺少复工复产宣传标语	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№1标	32	建设办“履约行为检查的情况通报”	2021.4.7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	无路基、路面施工员	0.2分/次	0.4分	失信行为与失信行为扣分内容相符
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№1标	33	建设办“履约行为检查的情况通报”	2021.4.7	安全员未能提供相关岗位证	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/人次	1分	失信行为与失信行为扣分内容相符
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№1标	34	建设办“履约行为检查的情况通报”	2021.4.7	砼搅拌场沙石无防雨措施	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3分	失信行为与失信行为扣分内容相符
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№1标	35	建设办“履约行为检查的情况通报”	2021.4.7	砼表面有蜂窝麻面、漏浆现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分内容相符
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№1标	36	建设办“履约行为检查的情况通报”	2021.4.7	内业资料不全	GLSG2-3-20	内业资料不全	2分	2分	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西现代路桥工程有限责任公司、广西叙达交通工程有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№2标	37	建设办“履约行为检查的情况通报”	2021.4.7	部分砌筑砂浆不饱满	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西现代路桥工程有限责任公司、广西叙达交通工程有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路№2标	38	建设办“履约行为检查的情况通报”	2021.4.7	内业资料不全	GLSG2-3-20	内业资料不全	2分	2分	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路№1标	39	平沙办发〔2021〕19号	2021.3.30	路肩墙施工存在水泥浆污染路面现象，未及时清理	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	G357灌阳洞井至潮田公路№1标	40	灌潮路建发〔2021〕21号	2021.3.26	交安工程质保资料还未开始编制；变更资料报批滞后。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路工程（全州段）№1标	41	桂交监路函（2021）21号	2021.1.13	部分路段路基临时排水措施不完善，路床积水，行车碾压后路基平整度差，局部有车辙。如K7+500～K9+100路段路基土方含水量偏大，局部车辙较明显。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路工程（全州段）№1标	42	桂交监路函（2021）21号	2021.1.13	标养室内温湿度不符合相关规定要求	GLSG2-3-21	工地试验室不符合要求。	1分	1	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	沙井至吴圩公路№TJ1	43	桂交监路函（2021）48号	2021.3.31	1.个别桥涵台背回填施工存在台身周边、或台背区域与路基结合部等平整压实不足；2. 个别桥梁湿接缝钢筋安装及焊接不规范，存在质量通病；3.个别现浇箱桥顶板人孔和负弯矩张拉槽等周边部位混凝土浇筑振捣不密实，拆模时间过早，孔（槽）口周边混凝土存在离析、松散、崩边等现象；4. 路面透层施工存在施工不及时，透入深度不足；透层沥青撒布不均，局部花白、堆积、带状等现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	钦州至北海高速公路改扩建工程№1标1分部	44	桂交监安函（2021）3号	2021.2.3	工人馨村旁桥梁施工桥面防护未及时跟进，桥下通道未设防护棚,存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	钦州至北海高速公路改扩建工程№1标1分部	45	桂交监安函（2021）3号	2021.2.3	大风江大桥小型钢构件违规吊运	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	瑶山至南丹公路（二期）№1标段	46	瑶丹二期发（2021）6号	2021.03.23	K0+000-K0+020右幅路基填筑有软弹	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	瑶山至南丹公路（二期）№1标段	47	瑶丹二期发（2021）6号	2021.03.23	部分首件工程认可资料未完善	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	S213宁明北江至板烂公路№2标	48	北板建发〔2021〕9号	2021.3.31	个别边沟坐浆不够饱满，空洞较多，如K57+100~K57+130段	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	S213宁明北江至板烂公路№2标	49	北板建发〔2021〕9号	2021.3.31	K53+500箱梁预制场现场无消防器材，不满足安全生产条件	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）设计施工总承包一分部	50	象来路合发〔2021〕3号	2021.3.26	设计要求的36t重型压路机未进场	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）设计施工总承包二分部	51	象来路合发〔2021〕3号	2021.3.26	设计要求的36t重型压路机未进场	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）设计施工总承包三分部	52	象来路合发〔2021〕3号	2021.3.26	设计要求的36t重型压路机未进场	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	0.5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	浦北石埇至钦州公路№2标	53	浦钦办发[2021]15号	2021.3.31	K84+447圆管涵基坑施工现场未设置临边防护实施；未设置“基坑危险，请勿靠近”安全警告标志牌。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№1	54	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员2人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№2	55	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员1人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№4	56	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员2人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.4	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	S303环江下南至车河公路№1标	57	环车建发〔2021〕9号	2021.3.28	片石混凝土挡墙部分混凝土表面蜂窝麻面	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	S303环江下南至车河公路№1标	58	环车建发〔2021〕9号	2021.3.28	路床未经验收进行垫层施工，无验路床收资料	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	S303环江下南至车河公路№1标	59	环车建发〔2021〕9号	2021.3.28	质检资料整理不及时，没有与外业同步	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№JD	60	桂新柳南发〔2021〕66号	2021.3.16	主要工程管理、技术人员3人未按投标承诺到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.6	失信行为与失信行为扣分内容相符
湖南常德路桥建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路№1标	61	浦钦办发[2021]15号	2021.3.31	K48+500～K48+700路基两侧边沟砌筑现场同时堆放片石材料，影响行车安全；且该施工路段一公里范围内未见设置施工告示标志、限速标志及公里桩。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
四川公路桥梁建设集团有限公司	浦北石埇至钦州公路№3标	62	浦钦办发[2021]15号	2021.3.31	墩柱“之”字型安全爬梯底座采用钢板垫护作为支撑，存在失稳风险	GLSG2-5-20	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局第四工程有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№1标段	63	桂龙发〔2021〕56号	2021.03.18	1、路基填筑不规范，波纹管安装不规范，桥台搭板砼施工养护不到位；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交路桥建设有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№2标段	64	桂龙发〔2021〕10号	2021.01.13	K23+400右侧边坡施工点电线从门缝经过，一闸多机，接线绑在线头上。	GLSG2-5-20	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№3标段	65	桂龙发〔2021〕49号	2021.03.08	鹅颈大桥盖梁作业平台临边防护不到位。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№3标段	66	桂龙发〔2021〕14号	2021.01.19	1、福岭出口下导处未设置警示标识；2、鹅颈大桥临边防护缺失；3、福岭出口钢筋加工场机械转动部位无防护罩。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护（3处）	2分/次	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№4标段	67	桂龙发〔2021〕49号	2021.03.08	1.古豪隧道进口右洞下导钢拱架未按照规范进行支垫，拱脚悬空，送风距离掌子面过远，未在20米以内范围；	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№4标段	68	桂龙发〔2021〕49号	2021.03.08	雷村分离式立交桥基坑未设置防范措施。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№5标段	69	桂龙发〔2021〕14号	2021.01.19	三睦隧道进口右洞开挖台车未贴反光标志，作业平台临边防护不到位。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№5标段	70	桂龙发〔2021〕15号	2021.01.21	1、永福屯隧道进口右洞文明施工较差。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱；	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第四公路工程局有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№6标段	71	桂龙发〔2021〕49号	2021.03.08	三睦隧道出口逃生管道内杂物未清理，电箱接线随意，未经过漏电保护器接线。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱；	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第四公路工程局有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№6标段	72	桂龙发〔2021〕15号	2021.01.21	大诺屯大桥桥面跨线施工防落措施不到位；	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患；	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目路面标	73	桂龙发〔2021〕53号	2021.03.07	1、百寿互通K40+800上基层水稳混合料发生离析，且边部线性不顺直，基层施工缝端头处处理不当；2、部分段落土路肩填料不合格。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
新疆北新路桥集团股份有限公司	贺州（贺街）至富川公路二期工程（莲塘至西湾段）莲塘支线（贺街至莲塘段LK0+000～LK10+700）№1标	74	桂交监路函（2021）23号	2021.1.27	个别涵洞涵背回填材料质量不佳，压实不到位。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
新疆北新路桥集团股份有限公司	贺州（贺街）至富川公路二期工程（莲塘至西湾段）莲塘支线（贺街至莲塘段LK0+000～LK10+700）№1标	75	桂交监路函（2021）23号	2021.1.27	1、 正在施工的级配碎石垫层均匀性不好，局部离析，采用直接在表面撒布石粉。 2、 莲塘大桥左幅30米箱梁部分负弯矩张拉后锚锭板出现开裂损坏、锚锭板周围砼碎裂。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局第四工程有限公司	广西桂林至柳城高速公路工程№1标	76	桂交监路函（2021）25号	2021.1.22	山口隧道出口端右洞洞口边仰坡喷射混凝土局部破损未及时补喷；初期支护表面局部不平整；预留洞室开挖后，顶端未及时施作横梁；局部拱脚处混凝土喷射不密实，锁脚锚杆位置偏高；二衬纵向排水管包裹安装不规范。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交路桥建设有限公司	广西桂林至柳城高速公路工程№2标	77	桂交监路函（2021）25号	2021.1.22	喇茶沟大桥左幅个别梁板湿接缝钢筋焊缝不饱满、个别搭接长度不足、钢筋搭接轴线不成一直线；钢筋砼护栏个别钢筋与预制梁预埋钢筋焊接不规范。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路工程№3标	78	桂交监路函（2021）25号	2021.1.22	福岭隧道出口：二衬防水板反包过高，土工布反包应从里向外反包，边墙防水板铺挂松紧度局部紧绷；下台阶、仰拱开挖不规范；喷射混凝土表面局部不平整；掌子面初喷射混凝土局部厚度不足，局部存在漏喷。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路工程№4标	79	桂交监路函（2021）25号	2021.1.22	古毫隧道进口左洞：纵向排水管包裹及安装不规范；锁脚锚管L筋焊接质量差；上导段个别拱架拱脚支撑在松散围岩上；腰墙局部超挖未分层挂网喷射回填。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路工程№4标	80	桂交监路函（2021）25号	2021.1.22	古毫隧道逃生管道安装不规范；送风带局部损坏未及时修补；施工作业台车轮廓警示灯安装不规范，作业平台未满铺。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路工程№5标	81	桂交监路函（2021）25号	2021.1.22	永福屯隧道出口右洞：纵向排水管包裹及安装不规范；三通接头管衔接未用胶带缠绕，接头出口安装方向错误；隧道锚喷支护工序错误，钢筋网片搭接长度不足；系统锚杆施工间距偏大；喷射砼不平整，存在明显的“排骨状”。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路工程№5标	82	桂交监路函（2021）25号	2021.1.22	送风带局部损坏未及时修补；逃生管道安装不规范；施工台车轮廓警示灯安装不规范，作业平台未满铺或未安装防落网。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第四公路工程局有限公司	广西桂林至柳城高速公路工程№6标	83	桂交监路函（2021）25号	2021.1.22	红岭互通匝道A1+010处路基边部填石粒径过大；大诺屯大桥右幅个别梁板湿接缝钢筋搭接焊缝不饱满、钢筋搭接轴线不成一直线；东起隧道进口端左洞：纵向排水管包裹及安装不规范；止水带、止水条安装长度不足；个别预留洞室开挖后未及时进行初喷；初支喷射砼不平整；系统锚杆施工间距偏大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路工程路面标	84	桂交监路函（2021）25号	2021.1.22	路面施工防污染措施不到位，个别路段路面层间污染较严重；个别路段水泥稳定碎石基层横向裂缝密集；个别路段沥青混凝土面层表面离析较明显；部分沥青混凝土面层钻芯芯样孔洞较多；个别路段沥青混凝土面层施工接缝处理效果差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建路桥集团有限公司	横州大桥及引道工程总承包	85	桂交监路函（2021）43号	2021.3.19	部分钢筋丝头长度过长导致直螺纹接头安装后单侧外露螺纹超过2P；个别钢筋端头切断后打磨不平，影响螺纹接头端头的对顶受力；部分钢筋丝头未加保护套，储存、运输、安装施工过程容易受损。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建路桥集团有限公司	横州大桥及引道工程总承包	86	桂交监路函（2021）43号	2021.3.19	蒙垌岸水上作业平台临边防护不规范，部分平台边部未设置临边栏杆，未挂设安全网。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
江西通威公路建设集团有限公司	S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№1标	87	桂交监路函（2021）45号	2021.3.10	1.钢筋加工场管理不够规范。	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
江西通威公路建设集团有限公司	S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№1标	88	桂交监路函（2021）45号	2021.3.10	1.K0+768～727路段路基施工不够规范。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国建筑第八工程有限公司	柳州市雒容至东泉公路№1标	89	桂交监路函（2021）46号	2021.3.9	路面水稳基层个别路段出现较集中的横向收缩裂缝（如k26+100右幅）；沿线路面施工存在污染现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路二分部	90	葛田西工（2021）16号	2021.3.22	弄南高架大桥5号墩爬梯未设置扶手	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路五分部	91	葛田西工（2021）16号	2021.3.22	央达隧道初支台车爬梯无防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国建筑第八工程局有限公司	柳州市雒容至东泉公路№1标	92	雒东公司发[2021]10号	2021.3.2	标尾K23-K28段现场边通车边施工，但未对作业区进行有效警示及围挡	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	93	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	质检资料整理、归档不及时，部分资料签字不齐全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	94	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	工人未戴安全帽，例如K17+580	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	1分/次	1分	失信行为与失信行为扣分内容相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	95	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	项目经理部未及时对3月班前交底的记录进行归档	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	96	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	黄华河大桥3号桩泥浆池未设置泥浆安全警示牌，存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	97	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	K66+270泗罗河大桥0-1#桩基水下混凝土灌注记录表中基准面至混凝土高度数据错误	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	98	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	未及时对3月班前交底的记录进行归档	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	99	岑平办发【2021】21号	2021.3.27	部分涵洞施工处未设置施工标识牌，存在安全隐患，例如K92+700	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1标	100	桂兴办发【2021】26号	2021.4.1	№1合同段班前安全交底内容笼统，无针对性，缺少相关台账	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西长长路桥建设有限公司	S207桂平社步至兴业公路№2标	101	桂兴办发【2021】26号	2021.4.1	№2合同段K60+200～K60+700施工路段及涉及路口缺少安全警示标志标识	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西长长路桥建设有限公司	S207桂平社步至兴业公路№2标	102	桂兴办发【2021】26号	2021.4.1	№2合同段安全专项工作相关资料未及时整理归档	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
金光道环境建设集团有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路№3标	103	宜龙路建办发〔2021〕4号	2021.3.23	K24+600-K24+700段正在进行混凝土路面,水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够.	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2-1	104	桂交监路函（2021）52号	2021.4.23	个别预制梁板负弯矩张拉槽封模泡沫胶未清理，…钢筋定位欠准确。预制梁防撞护栏预埋间距不均匀。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2-2	105	桂交监路函（2021）52号	2021.4.23	梁板负弯矩张拉槽钢筋定位欠准确；乐滩隧道进口仰拱填充面不平整，错台严重。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2-3	106	桂交监路函（2021）52号	2021.4.23	个别预制梁板…预制梁防撞护栏预埋间距不均匀；金钗2号隧道进口隧道洞身、人行横洞身开挖岩爆控制不好。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	S206荔浦修仁至金秀公路№2标段	107	桂交监路函（2021）53号	2021.4.21	k22+650路段往大桩号方向的填挖交界处理欠彻底，填筑区边缘压实不到位（存在推堆区现象）；k21+080～k21+140右侧路肩挡土墙和k22+650涵背部分回填材料粒径规格偏大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路№2标段	108	桂交监路函（2021）54号	2021.4.21	№2采育场2号高架大桥个别桥墩砼表面被漏浆污染未及时处理；隧道挂设隧道防水板时，均未按照设计要求对底部纵向排水盲沟管进行彻底反包，且纵向排水盲沟管坡度控制不好，容易造成积水现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	信都至梧州高速公路二期一分部	109	桂交监路函（2021）55号	2021.4.9	1.涵洞盖板钢筋加工安装不规范，钢筋未按图纸要求焊接成骨架。 2.二号梁场，冲平大桥右2-3#梁负弯矩张拉槽口混凝土局部不密实。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	信都至梧州高速公路二期二分部	110	桂交监路函（2021）55号	2021.4.9	1.涵洞盖板钢筋加工安装不规范，钢筋间距实测合格率偏低。 2.塘二头高架大桥右幅14-4#梁顶面砼存在收缩裂缝现象，右幅等18跨预制梁	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	信都至梧州高速公路二期三分部	111	桂交监路函（2021）	2021.4.9	3号预制场大梁梁顶、翼板底部砼有网裂现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程№1标段	112	桂交监路函（2021）61号	2021.4.20	一分部K137+420~K137+550路段右侧抗滑桩第20号、第21号抗滑桩出现露筋现象。，LK10+500左侧防撞护栏钢筋焊接欠规范，个别钢筋焊接长度不足。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程№1标段	113	桂交监路函（2021）61号	2021.4.20	个别桥梁的桩基破除采用直接凿除法，造成桩基桩头处出现崩边现象，如一分部月塘分离式立交桥3号墩。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司、广西交通设计集团有限	龙胜芙蓉至县城段公路设计施工总包部	114	桂交监路函（2021）70号	2021.5.8	路基填筑不够平整；挡墙砼浇筑冷缝、泄水孔处理不够规范。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	兰州至海口高速公路钦州至北海段改扩建工程№2标段	115	桂交监路函（2021）71号	2021.5.18	2-1分部部分预制梁梁体封堵泡沫胶清理不干净；部分预制梁腹板有气泡；部分预制梁养护不及时、未进行全覆盖养护。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）路面1分部	116	《质量违约处罚单》（编号：工处罚单第2021-015）	2021.6.3	洪筹互通1号桥巴马端路口、YK431+900路口未采取防污染措施造成沥青面层污染严重	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路桥工程集团有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）№1标	117	富平路№J-1监字【2021】27号	2021.6.3	预制场场地混乱，钢筋原材料、半成品随意堆放;施工工人未系安全绳;预制场临时用电配电箱未上锁；钢筋加工场龙门吊检查记录缺失及接线盒未有防雨盖	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
唐山公路建设总公司	富川至钟山公路（富川段）№1标	118	桂交监路函（2020）51号	2021.4.1	空心板翼板外露钢筋没有防锈措施。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东长宏公路工程有限公司	富川至钟山公路（富川段）№2标	119	桂交监路函（2020）51号	2021.4.1	K17+000-K18+000水泥稳定碎石基层出现较多坑槽、开裂。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
江西有色建设集团有限公司	富川至钟山公路（富川段）№2标	120	桂交监路函（2020）51号	2021.4.1	高寨中桥第三跨3-2#箱梁、第四跨4-4#和4-5#箱梁底板砼局部出现纵向裂缝	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1-1	121	桂交监路函（2021）52号	2021.4.23	部分隧道施工存在以下共性质量安全隐患问题：一是洞身开挖岩爆面不平整；…五是预留洞室围岩面未喷射封闭。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1-2	122	桂交监路函（2021）52号	2021.4.23	部分隧道施工存在以下共性质量安全隐患问题：一是洞身开挖岩爆面不平整；…五是预留洞室围岩面未喷射封闭。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1-3	123	桂交监路函（2021）52号	2021.4.23	个别填石路基填挖交界处横向台阶未开挖，个别填料粒径超大，填筑平整度较差，嵌缝不到位，路基孔隙较大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№1-4	124	桂交监路函（2021）52号	2021.4.23	部分隧道施工存在以下共性质量安全隐患问题：一是洞身开挖岩爆面不平整；…五是预留洞室围岩面未喷射封闭。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	S206荔浦修仁至金秀公路№1	125	桂交监路函（2021）53号	2021.4.21	k16+920路段右侧浆砌片石挡土墙墙顶未预埋石笋，不利于墙身与混凝土帽石，或者与钢护栏（砼护栏）基座混凝土牢固连接；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	G355蒙山至金秀公路№1标段	126	桂交监路函（2021）54号	2021.4.21	古沙沟中桥、车田中桥桥台橡胶支座所垫钢板面积小于橡胶支座，致使橡胶支座出现受剪、脱空现象；隧道挂设隧道防水板时，均未按照设计要求对底部纵向排水盲沟管进行彻底反包，且纵向排水盲沟管坡度控制不好，容易造成积水现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	信都至梧州高速公路一期总承包	127	桂交监路函（2021）55号	2021.4.9	1.K2+000～K6+000段土石方填挖不规范，填挖交界位置，填筑层表面平整度差、积水。 2.阳爽隧道预留机电箱孔设计要求与钢拱架焊接的横梁没有及时焊上。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	都安下坳经龙头至拉烈公路№2标段	128	桂交监路函（2021）58号	2021.4.18	桥梁钢筋笼加工存在焊缝不饱满、焊渣焊瘤未清除、钢筋烧伤等质量问题。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）№1标段	129	桂交监路函（2021）61号	2021.4.20	象来段一分部40mT梁波纹管定位钢筋焊接被烧伤，个别预应力工作锚张拉后未完全落在锚锭板槽内。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	兰州至海口高速公路钦州至北海段改扩建工程№1标段	130	桂交监路函（2021）71号	2021.4.18	1－1分部大风江大桥右幅部分钢结构焊缝存在欠饱满和气孔现象。1－3分部K2152+520左幅等路段路床存在积水和软弹现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路№1标段	131	桂交监路函（2021）77号	2021.5.18	1.交安设施原材料检测参数不全（未检测标志牌壁厚，钢护栏立柱壁厚，波形板厚度等参数），未经监理签认就进行安装。	GLSG2-3-10	未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装。	3分/次	3分	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路№1标段	132	桂交监路函（2021）77号	2021.5.18	1.个别明涵顶水泥砼路面厚度不足、碎裂。如k13+300段边缘只有7cm（设计为不小于15cm的C40砼）。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西路建工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路№1标段	133	桂新柳南发〔2021〕120号	2021.6.4	在D11带肋钢筋网安装前未按要求架起预制梁顶架立筋进行保护层调整，钢筋网上部保护层超厚（设计要求是净3cm，现场实测大部分达到6cm以上）的情况下直接进行桥面铺装混凝土施工；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西长长工程集团有限公司	S210来宾良江至宾阳武陵公路№2标段	134	桂交监路函（2021）77号	2021.5.18	1.个别位置水稳层厚度不足，存在纵向裂缝。如k56+630、k56+670左幅路段（设计20cm，实测为15cm、16cm）。 2.K59+925仰步中桥第一跨中梁底板砼	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段	135	桂交监路函（2021）63号	2021.4.10	1.三背回填不规范，填料、工艺均不符合规范要求。2.大竹中桥空心板翼板钢筋、桥墩钢筋没有防锈处理措施，桥墩混凝土养护不到位。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段	136	桂交监路函（2021）63号	2021.4.10	1.三背回填不规范，填料、工艺均不符合规范要求。 2.镇安北流河大桥钢筋机械连接丝头端头打磨不平整，钢筋焊接焊渣未清除，钢筋原材料没有防雨遮盖设施。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段	137	桂交监路函（2021）63号	2021.4.10	桥梁桩基破桩采用直接破除法工艺。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标段	138	桂交监路函（2021）63号	2021.4.10	1.三背回填不规范，填料、工艺均不符合规范要求。 2.涵洞现浇盖板箍筋弯钩长度、箍筋绑扎及保护层垫块安装不规范，模板杂物污染未清理。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标段	139	桂交监路函（2021）63号	2021.4.10	桥梁桩基破桩采用直接破除法工艺。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段	140	桂交监路函（2021）63号	2021.4.10	.三背回填不规范，填料、工艺均不符合规范要求	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁十八局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ1标段	141	桂交监路函（2021）56号	2021.4.9	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量问题（详见原文附件2）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国铁建大桥工程局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ2标段	142	桂交监路函（2021）56号	2021.4.9	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量问题（详见原文附件2）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ3标段	143	桂交监路函（2021）56号	2021.4.9	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量问题（详见原文附件2）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ3标段	144	桂交监路函（2021）56号	2021.4.9	隧道开挖安全步距未按经审核的专项施工控制；隧道拱架施工锁脚锚杆未按设计施工，拱架脱空或支垫不牢固。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ4标段	145	桂交监路函（2021）56号	2021.4.9	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量问题（详见原文附件2）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ4标段	146	桂交监路函（2021）56号	2021.4.9	隧道洞口边、仰坡未按设计及时进行加固、防护、未及时施作截、排水系统；隧道开挖安全步距未按经审核的专项施工控制。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西长长路桥建设有限公司	都安下坳经龙头至拉烈公路№1标段	147	桂交监路函（2021）	2021.4.18	永仁大桥5-2墩柱混凝土麻面（气泡）较多；7#墩肋板钢筋定位欠准确。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内
广西长长路桥建设有限公司	都安下坳经龙头至拉烈公路№1标段	148	桂交监路函（2021）58号	2021.4.18	专职安全员1人未持资格证	GLSG2-2-9	安全员未能提供相关岗位证	1分/人次	1分	失信行为与失信行为扣分内容相符
云南阳光道桥股份有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№2标段	149	桂交监路函（2021）59号	2021.4.20	个别路段波形钢护栏横梁中心高度实测值偏低；个别段落路面标线实测厚度不足	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
金光道环境建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№3标段	150	桂交监路函（2021）59号	2021.4.20	K27+700~K30+000段路面级配碎石材料颗粒偏细，级配较差，级配碎石垫层不成型，通车大面积出现坑槽	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广东长宏公路工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№4标段	151	桂交监路函（2021）59号	2021.4.20	部分路段水泥稳定碎石基层中央纵缝出现较多坑槽，纵横向施工接缝错台明显。K37+280处水泥稳定碎石基层厚度2处不合格.	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
河南同济路桥工程有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№5标段	152	桂交监路函（2021）59号	2021.4.20	个别路段路床填筑施工临时排水措施较差，存在积水现象；个别路段路基上边坡存在塌方现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西桂资工程建设有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№6标段	153	桂交监路函（2021）[illegible]号	2021.4.20	未施工路面透层；同步碎石封层施工欠规范，脱落严重。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内[illegible]
国基建设集团有限公司	S305宜州经北牙至龙头公路№7标段	154	桂交监路函（2021）59号	2021.4.20	1、已完成的水泥混凝土面层外观色泽不均，纵向接缝错台，纵缝不顺直且砼崩边现象较多，路面纵横高程控制较差，平纵线形欠佳，局部线形折曲。 2、路面刻槽间隙式留出空白过大，局部刻槽深度不足，路面抗滑性能较差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
贵州省公路工程集团有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№1标段	155	桂交监路函（2021）68号	2021.4.29	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量问题（详见原文附件2）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
四川公路桥梁建设集团有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№2标段	156	桂交监路函（2021）68号	2021.4.29	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量问题（详见原文附件2）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
四川公路桥梁建设集团有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№2标段	157	桂交监路函（2021）68号	2021.4.29	拉堡隧道、月里6号施工安全步距有超规范允许值。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
保利长大工程有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№3标段	158	桂交监路函（2021）68号	2021.4.29	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量问题（详见原文附件2）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第二航务工程局有限公司	天峨至北海公路（平塘至天峨广西段）№4标段	159	桂交监路函（2021）68号	2021.4.29	路基、桥梁、隧道均不同程度存在质量问题（详见原文附件2）	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第二公路工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№1标段	160	桂交监路函（2021）69号	2021.4.29	1.扁坡大桥梁梁端、横隔板预埋钢筋孔洞处泡沫未清理或清理不干净，湿接缝箍筋焊接未按设计采用单面间隔焊、纵向钢筋间距过大。3.峨眉隧道进口左洞洞门回填破坏原有边坡，未进行分层回填；进口左洞ZK13+703-716段右槽超挖严重。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第二公路工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№1标段	161	桂交监路函（2021）69号	2021.4.29	峨眉隧道进口左洞施工安全步距超规定值。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁一局集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№2标段	162	桂交监路函（2021）69号	2021.4.29	玉兰3号桥湿接缝箍筋施工不规范，以绑代焊或钢筋间距过大。玉兰4号桥梁体起吊处保护不到位，砼破损较多。红屯1号隧道出口右洞循环进尺过大，上台阶一次开挖高度过高，拱脚处存在欠挖，背贴式防水卷材搭接方式不符合要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第二航务工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№3标段	163	桂交监路函（2021）69号	2021.4.29	1.登里1号桥套筒连接露过多，拉岩分离式立交桥1号墩破桩头不规范。2.龙凤1号隧道进口左洞仰拱仰拱一次性开挖过大且未及时支护，洞身喷射砼平整度不高，纵向排水管未接牢靠。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第二航务工程局有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№3标段	164	桂交监路函（2021）69号	2021.4.29	龙凤1号隧道进口左洞施工安全步距超规定值。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№4标段	165	桂交监路函（2021）69号	2021.4.29	龙凤2号隧道进口左洞洞顶初喷平整度不高，有排骨现象，施做仰拱前未提前预埋环向止水带，一次开挖高度超出施工规范要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
保利长大工程有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№5标段	166	桂交监路函（2021）69号	2021.4.29	1.向阳2号桥湿接缝箍筋焊接未按设计采用单面间隔焊、纵向钢筋间距过大与设计不符。湿接缝砼没收浆到位、部分表面松散、工后余浆未及时清理。 2.向阳1号隧道出口左洞局部未用喷射砼防护，向阳1号隧道出口右洞钢板止水带定位较差，预埋仰拱的长度过大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
保利长大工程有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№5标段	167	桂交监路函（2021）69号	2021.4.29	向阳1号隧道进口左洞施工安全步距超规定值。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№6标段	168	桂交监路函（2021）69号	2021.4.29	1.燕来隧道右洞进口掌子面超挖部分未及时支护，未初喷封闭；纵向排水管未反包及回填碎石；止水带搭接长度不足，安装不规范	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路工程№6标段	169	桂交监路函（2021）	2021.4.29	2.燕来隧道右洞进口洞口边坡未完全进行喷射砼防护。	GLSG2-5-19	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内
广西永泰建设集团有限公司/中国建筑第五工程局有限公司	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）项目№1标段	170	桂交监路函（2021）72号	2021.5.28	1.部分路基雨季施工临时排水措施不完善，如K6+500左右等路段路基存在积水和软弹现象。	GLSG2-3-4	特殊季节施工预防措施不健全。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西永泰建设集团有限公司/中国建筑第五工程局有限公司	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）项目№1标段	171	桂交监路函（2021）72号	2021.5.28	2.棠梨中桥施工场地零乱，钢筋加工厂露天施工，原材料、半成品等存放不规范，且现场无相关标识牌。	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西永泰建设集团有限公司/中国建筑第五工程局有限公司	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）项目№1标段	172	桂交监路函（2021）72号	2021.5.28	3.K8+847.6明塘互通式立交中桥左幅2-2桩基质量检验报告受力钢筋、桩位等指标没有检测结果，已签认合格。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西永泰建设集团有限公司/中国建筑第五工程局有限公司	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）项目№1标段	173	桂交监路函（2021）72号	2021.5.28	4.工地试验室管理不规范。	GLSG2-3-21	工地试验室不符合要求。	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥建设有限公司	广西桂林至柳城高速公路№2标段	174	桂交监路函（2021）74号	2021.5.27	K23+400存梁场预制T梁结构连续端连接构造筋预埋安装不规范，随意拆卸、截断预埋构造钢筋。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第四公路工程局有限公司	广西桂林至柳城高速公路№6标段	175	桂交监路函（2021）74号	2021.5.27	三睦隧道左洞口出口端施工安全步距控制不严，二衬桩号K80+485,掌子面桩号K80+344，施工步距达141米，超出IV围岩规范允许的范围。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第四公路工程局有限公司	广西桂林至柳城高速公路№6标段	176	桂交监路函（2021）74号	2021.5.27	三睦隧道左洞口出口安全管理缺位，自5月14日起未进行人员进出隧道登记	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路一分部	177	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1.斑马2号大桥左幅12#墩柱局部混凝土有蜂窝麻面、砼表面欠密实。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路一分部	178	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1.个别桥梁施工安全区域、安全警戒、安全通道未满足安全施工要求，个别预制场的龙门吊电线滑道安全有效高度不够，高压线路滑道触头未设栏挡、警告警示等防护标识，存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路一分部	179	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1.K30+260边坡锚杆格梁锚杆锚头不按设计设置，既未滚丝头，也未焊耳筋。 2.发达山隧道超前小导管施工不规范，部分小导管加工时打孔数量少。 3.新寨隧道拱架连接钢板焊接不规范，钢板尺寸不符合设计要求，焊缝不饱满。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路二分部	180	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1.K34+170-400路床土工格栅埋设位置有误，层距离偏小。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路二分部	181	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1.个别桥梁施工安全区域、安全警戒、安全通道未满足安全施工要求。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路二分部	182	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1.K34+800抗滑桩主筋接头处在同一截面，须错开设置，成桩后续施工衔接不紧，尤其是浇筑比较滞后。 2. 那免隧道未采用钢木组合模板作二衬端头封堵板，同时中埋式止水带埋置不规范。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路三分部	183	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1．K77+000-300边沟底板厚度设计20cm，实测13cm，且盖板搭台线型不顺直，局部错台明显。 2．K76+900填筑结合部位台阶搭接不规范，施工便道未分层处理。 3．渭肖沟大桥吊绳处梁体存在防护不到位，梁体存在破损现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路三分部	184	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1．驮娘江大桥右幅4#桩基基坑开挖后，四周采用彩条布警示,临边防护不足。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路三分部	185	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1．狼逃山隧道拱脚支垫不牢固（红线问题）； 2．K86+900抗滑桩主筋接头未按规范错开位置设置。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路三分部	186	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	路基填筑层厚控制合格率为分别57.1%、66.7%，按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）第3.2.5条判定为检查项目合格率不合格。	GLSG2-3-15	工程检查中抽检实体质量不合格。	6分/次	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路四分部	187	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1．便道及填挖结合部位填筑不规范，没有分层填筑、分层夯实。 2．八门1#桥左幅9#墩模板漏浆，砼表面欠密实。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路四分部	188	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1．伟徕隧道出口右洞洞门仰坡局部坍塌，锚喷混凝土厚度不足（红线问题）。 2．伟徕隧道出口右洞拱架连接焊缝不饱满，连接钢板尺寸不符合要求。 3．八门1#桥左幅9#墩套筒连接外露丝普遍大于3丝，机械连接不规范现象普遍。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路四分部	189	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	路基填筑层厚控制合格率为60%、40%，按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）第3.2.5条判定为检查项目合格率不合格。	GLSG2-3-15	工程检查中抽检实体质量不合格。	6分/次	6	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路四分部	190	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1．K102+400-500抗滑桩施工安全防护不到位。 2．八门1#桥左幅9#墩爬梯围栏存在多处缺口和不密闭等安全问题。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路四分部	191	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1．伟徕隧道出口右洞洞门未建设值班管理房屋和门禁系统，目前已掘进95米，尚未完善洞内通风工作，无施工情况信息	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路五分部	192	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	土黄驮娘江大桥墩柱爬梯存在围栏网片安装不牢固的安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场安全防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路六分部	193	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1.K189+400匝道填筑搭接台阶不规范，线形不顺直；K165+960填筑结合部位为推堆区，未严格按规范处理。 2.EK0+167E匝道涵洞墙身不顺直，偏位较大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中国葛洲坝集团股份有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路六分部	194	桂交监路函（2021）75号	2021.5.10	1.黄果峰隧道仰拱离掌子面安全步距超施工方案要求，仰拱底一次开挖长度过长未及时支护（红线问题）。 2. 黄果峰隧道个别钢拱架拱脚支垫不牢固（红线问题）。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西长长路桥建设有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№1标段	195	桂交监路函（2021）76号	2021.5.27	1.K16+500-k16+600等路段级配碎石垫层边缘压实不到位，存在漏压。 2.八母中桥3号墩左侧桩基破桩头虽然采用环切法，因操作不当桩头混凝土局部崩边破损。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第二航务工程局有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路№2标段	196	桂交监路函（2021）76号	2021.5.27	1.那固2号中桥5号墩桩基破桩头虽然采用环切法，因操作不当桩头混凝土局部崩边破损。 2.金鸡隧道洞门仰坡局部喷射混凝土掉落，局部锚喷混凝土厚度不足。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№1标段	197	桂交监路函（2021）78号	2021.5.27	k8+670--+740半填半挖路段碾压不密实； 仁渡特大桥左幅12#墩柱钢筋采用机械套筒连接不够规范；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№2标段	198	桂交监路函（2021）78号	2021.5.27	k16+700填挖交界区填石粒径偏大，碾压不密实；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№7标段	199	桂交监路函（2021）78号	2021.5.27	恭城互通D匝道等路段存在路基软弹、翻浆等现象；k118+243（3#梁场）左侧路堤边坡拱形骨架施工不够规范。隧道左幅ZK116+736-740段防水板存在个别热熔点脱落现象，暗埋纵向排水管（盲沟）安装不够规范；	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№7标段	200	桂交监路函（2021）78号	2021.5.27	牛仔尾隧道洞口管理系统不够规范；	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	灌阳至平乐高速公路№8标段	201	桂交监路函（2021）78号	2021.5.27	平乐停车区的路堤边坡防护设施未与填筑同步施工；K125+650涵墙背回填的填料未完全符合透水性的要求；	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第二公路工程局有限公司	平果至南宁高速公路№.1标段	202	桂百宁发〔2021〕75号	2021.3.23	下边隧道发电机和空压机组未搭建板房，无遮阳、防雨等措施。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第二公路工程局有限公司	平果至南宁高速公路№.1标段	203	桂百宁发〔2021〕75号	2021.3.23	下边隧道洞内作业的装载机、挖掘机等机械设备反光警示标识较少。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第二公路工程局有限公司	平果至南宁高速公路№.1标段	204	桂百宁发〔2021〕75号	2021.3.23	板新隧道人员进出登记表中个别人员出洞时间未登记。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	2	失信行为与失信行为扣分内
中交第二公路工程局有限公司	平果至南宁高速公路№.1标段	205	桂百宁发〔2021〕75号	2021.3.23	钢拱架加工场吊装作业使用螺纹钢作为吊钩。	GLSG2-5-23	安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第一航务工程局有限公司	平果至南宁高速公路№.2标段	206	桂百宁发〔2021〕75号	2021.3.23	银岭隧道出口开挖台车三台交流电焊机无二次侧触电保护器。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内
中交第一航务工程局有限公司	平果至南宁高速公路№.2标段	207	桂百宁发〔2021〕75号	2021.3.23	一分部未编制兼职应急队伍花名册；应急物资检查记录表检查情况及检查人名字为机子打印，应每月检查时手写记录	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保	1-3分	2	失信行为与失信行为扣分内

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交第三公路工程局有限公司	巴马至田东高速公路№1标段	208	巴田高速№JL1总监办通报〔2021〕18号	2021.5.28	首件相关资料通知整改至今尚未完善上报，单位工程、分部工程开工报告通知整改至今尚未完善上报，未在规定时间整改	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥建设有限公司	巴马至田东高速公路№2标段	209	巴田№JL2监工〔2021〕100号	2021.5.28	1.内业资料收集整理较为滞后，资料由各劳务队负责收集填写，表格不统一，填写不规范，收集整理资料用时过长	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第四公路工程局有限公司	巴马至田东高速公路№3标段	210	巴田№JL2监工〔2021〕100号	2021.5.28	1.内业资料收集整理较为滞后，资料由各劳务队负责收集填写，填写不规范，收集整理资料用时较长。 2.内业资料与现场施工不匹配，桩基标高填写错误	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局第四工程有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№1标段	211	桂龙发〔2021〕90号	2021.04.27	池头互通架桥机前支腿未按规范支垫	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥建设有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№2标段	212	桂龙发〔2021〕81号	2021.04.25	喇茶大桥桩基施工时，安全防护措施不到位，边坡未进行有效防护。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥建设有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№2标段	213	桂龙发〔2021〕105号	2021.04.20	预制梁气泡孔较多。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥建设有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№2标段	214	桂龙发〔2021〕90号	2021.04.27	1.喇茶沟大桥U转通道临边防护不到位；2.喇茶沟大桥左幅临边防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№3标段	215	桂龙发〔2021〕95号	2021.05.12	1.桥面铺装平整度质量差、合格率低，严重不合格。	GLSG2-3-15	工程检查中抽测实体质量不合格	6分/次	6	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№3标段	216	桂龙发〔2021〕114号	2021.04.22	1.未见超前地质预报及监控量测资料，未编制危险性较大工程清单，隧道应急预案不完整；	GLSG2-5-10	对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预	4分/次	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№4标段	217	桂龙发〔2021〕114号	2021.04.22	1.特种作业人员登记台账未见龙门吊操作人员证件；	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/人次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№4标段	218	桂龙发〔2021〕114号	2021.04.22	2.台车配电箱一闸多机；两台电焊机用电直接从电箱入线接电，且电箱无接地保护；下台阶开挖无临边防护；	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№4标段	219	桂龙发〔2021〕114号	2021.04.22	3.古毫隧道进口左右洞仰拱、二衬步距超标。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№5标段	220	桂龙发〔2021〕105号	2021.04.20	拉岜分离式立交桥湿接缝底面麻面，横隔板施工质量差。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第四公路工程局有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№6标段	221	桂龙发〔2021〕77号	2021.04.20	1.红岭隧道出口左洞文明施工较差，道路灰尘较厚；	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交第四公路工程局有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目№6标段	222	桂龙发〔2021〕77号	2021.04.20	2.西塘高架桥预制空心板外观质量较差，模板未打磨除锈。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目路面标段	223	桂龙发〔2021〕77号	2021.04.20	部分段落水稳、沥青结构层发生不同程度的离析现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西正川建设有限责任公司	广西桂林至柳城高速公路项目机电标	224	桂龙发〔2021〕77号	2021.04.20	1.兴隆收费站变电所配电柜基础槽钢未采用镀锌槽钢，横穿钢管挖开后采用废料临时填充，未采用用混凝土包封。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西正川建设有限责任公司	广西桂林至柳城高速公路项目机电标	225	桂龙发〔2021〕77号	2021.04.20	2.专项方案编制不规范，三级教育培训、安全交底内容未完善。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目交安标	226	桂龙发〔2021〕77号	2021.04.20	K67+000段隔离栅、K59+000段隔离栅未按规范安装。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工；	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目交安标	227	桂龙发〔2021〕77号	2021.04.20	1.施工方案未按程序上报审批，存在无方案施工现象，首件工程总结资料未经审批或资料缺失。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西兴川建设有限责任公司	广西桂林至柳城高速公路项目绿化№1标	228	桂龙发〔2021〕77号	2021.04.20	施工方案未按程序上报审批，存在无方案施工现象，首件工程总结资料未经审批或资料缺失。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西兴川建设有限责任公司	广西桂林至柳城高速公路项目绿化№1标	229	桂林至柳城高速公路项目工程质量管理违约行为处罚通知单-编号：第	2021.6.19	k9-k11段中分带绿化龟背形外观差，草坪种植间距过大，k39-k41段和k44-k45段中分带部分塔柏规格不达标。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦建投集团股份有限公司	广西桂林至柳城高速公路项目绿化№2标	230	桂龙发〔2021〕77号	2021.04.20	K75+560～K74+500段中分带约有29株绿化苗木规格不满足设计要求。K75+350段中分带马尼拉草种植间距过大，铺种间距在5～6cm,不符合设计要求.	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8	失信行为与失信行为扣分内容相符