附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	信都至梧州高速公路工程一期	1	桂交监路函〔2021〕138号	2121年12月2日至3日	1.三联分离式立交0#桥台处，局部位置预制梁封端混凝土胀模，预留伸缩距离不足。 2.预制场部分预制梁板在新旧混凝土结合部位凿毛效果不佳。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	信都至梧州高速公路工程二期一分部	2	桂交监路函〔2021〕139号	2121年12月2日至3日	1.奇冲东安江大桥左幅25-1梁未到龄期就进行预应力张拉施工。	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5分	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	信都至梧州高速公路工程二期二分部	3	桂交监路函〔2021〕140号	2121年12月2日至3日	1.K42+320左幅、K48+280左幅等路段水稳基层存在横向开裂现象。 2.3#预制场预制梁孔道压浆后，稳压时间不足，水泥浆流出压浆孔道口的情况较普遍。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
中交一公局第四工程有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№1标	4	桂交监路函〔2021〕139号	2021年11月23-25日	箱梁翼板钢筋没有进行防锈防护	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
保利长大工程有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程 №2标	5	桂交监路函〔2021〕140号	2021年11月23-25日	部分桩基桩头破拆没有严格执行环切法工艺，致使桩头出现崩边现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中交路桥建设有限公司	G73泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№3标	6	桂交监路函〔2021〕141号	2021年11月23-25日	吴家屯隧道桂林端初支钢筋网预留搭接长度局部不符合要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交路桥建设有限公司	G74泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程	7	桂交监路函〔2021〕142号	2021年11月23-25日	洛清江大桥采用挂篮施工，砼悬浇节段底板没有按交通运输部《施工现场安全防护设施标准化指南》的要求悬挂安全网。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
湖南路桥建设集团有限责任公司/广西业茂建设集团股份有限公司	G75泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№4标	8	桂交监路函〔2021〕143号	2021年11月23-25日	1、大端隧道仰拱钢架与拱架焊接不够牢固，而且有脱空现象。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	南丹至天峨下老高速公路№4合同段	9	南天司发〔2021〕180号	2021年11月25日至12月15日	部分影像资料为黑白打印，照片模糊无法辨认，照片中未按要求标注桩号、工序，无相关施工、监理人员签认。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范。	1-2分	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路桥工程集团有限公司	南天路龙滩特大桥合同段	10	南天司发〔2021〕180号	2021年11月25日至12月15日	隐蔽工程照片多为远距离航拍，无法展现现场施工的详细情况，且无相关施工、监理人员签认。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范。	1-2分	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁八局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№1标	11	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	百合互通E匝道架梁作业现场湿接缝未铺网防护，边梁未设置临边防护。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁八局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№1标	12	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	K57+014-150段路基填料片石粒径1m超设计，松铺层厚70cm，严重超规范	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁隧道局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№2标	13	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	跨209大桥架梁施工现场专职安全员未及时到岗管控作业，现场未设置安全警戒线，安全警示标志等安全措施不完善。	GLSG2-5-11	进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
中铁三局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№3标	14	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	良茂大桥右幅4#墩垫石未及时养护，表面出现裂纹	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁大桥局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№4标	15	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	鲁塘江大桥10#墩连续梁端头临边防护不到位。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁大桥局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№4标	16	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	连续梁施工现场文明施工差，未设置消防灭火器材	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防器材和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁六局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№5标	17	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	沙坪河特大桥17#墩右幅0号块未及时安装临边防护。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁六局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№5标	18	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	K113+855涵洞现场材料堆放混乱。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁六局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№5标	19	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	安全管理体系不健全，缺少青安岗、群安岗职责。	GLSG2-5-2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系	1-3分	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁六局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№5标	20	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	k114+395涵洞基底开挖后未及时防护	GLSG2-3-8	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁九局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№6标	21	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	二工区驻地宿舍未配置消防灭火器材	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防器材和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁九局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№6标	22	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	飞龙河大桥4名高空作业人员未佩戴安全劳动防护用品，存在安全隐患。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁北京工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№7标	23	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	马峦江大桥3#墩基坑未及时进行临边防护措施。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁北京工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№7标	24	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	140+374涵洞施工人员，未佩戴劳动防护用品。	GLSG2-5-6	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁北京工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№7标	25	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	k138+190-k138+419段路基填筑大面积返弹，车辙印过深	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中铁上海工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№8标	26	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	跨S512大桥基坑未设置临边防护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁上海工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段土建№8标	27	中铁南横〔2021〕70号	2021年12月14日至22日	K142+040段路基填筑土的厚度超厚，未按要求画方格网，存在质量隐患	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1合同段	28	桂兴办发【2021】53号	2021.12.18	№1合同段K16+614紫江塘一号大桥安全防护破损未及时修复	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1合同段	29	桂兴办发【2021】53号	2021.12.18	№1合同段K23+220涵洞基坑安全防护损坏未及时修复	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1合同段	30	桂兴办发【2021】53号	2021.12.18	№1合同段首件资料未及时完善	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中如建工集团有限公司、井岗市博达公路施工有限公司（联合体）	省道S509环江县英豪至大安公路№1合同段	31	省道S509环江县英豪至大安公路关于第四季度履约行为检查的情况通报	2021.12.20	1.部分路段浆砌片石排水沟砌筑质量不佳,存在破损等现象个别水稳基层芯样底部不密实或烂根;2.部分水稳基层表面松散剥落，形成坑槽;部分路段水泥混凝土路面芯样气泡、孔洞较多，不够密实;3.个别路段混凝土路面养护不到位，砼路面发生干缩网状裂纹;4.中河大桥小箱梁预制施工不规范，存在质量问题。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中如建工集团有限公司、井岗市博达公路施工有限公司（联合体）	省道S509环江县英豪至大安公路№1合同段	32	省道S509环江县英豪至大安公路关于第四季度履约行为检查的情况通报	2021.12.20	桥梁、路面施工员不满足投标要求。	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.4	失信行为与失信行为扣分相符
中如建工集团有限公司、井岗市博达公路施工有限公司（联合体）	省道S509环江县英豪至大安公路№1合同段	33	省道S509环江县英豪至大安公路关于第四季度履约行为检查的情况通报	2021.12.20	多个监理指令未整改回复	GLSG2-3-11	监理下达停工指令拒不执行	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中如建工集团有限公司、井岗市博达公路施工有限公司（联合体）	省道S509环江县英豪至大安公路№1合同段	34	省道S509环江县英豪至大安公路关于第四季度履约行为检查的情况通报	2021.12.20	高空作业不系安全带、梁板架设后未增加安全防护措施。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中如建工集团有限公司、井岗市博达公路施工有限公司（联合体）	省道S509环江县英豪至大安公路№1合同段	35	省道S509环江县英豪至大安公路关于第四季度履约行为检查的情况通报	2021.12.20	工程进度滞后计划工期。	GLSG2-3-23	工程进度滞后计划工期。	1分/延迟十日	3	失信行为与失信行为扣分相符
广西现代路桥工程有限公司、广西舒达交通工程有限公司（联合体）	省道S509环江县英豪至大安公路№2合同段	36	省道S509环江县英豪至大安公路关于第四季度履约行为检查的情况通报	2021.12.20	1.K23+500盖板涵,台身混凝土质量较差;2.部分路段水泥混凝土路面芯样气泡、孔洞较多;3.水泥混凝土拌合站碎石材料堆放不规范,进场材料质量把关控制不严格;4.预作完成的小箱梁堵头安装不规范。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西现代路桥工程有限公司、广西舒达交通工程有限公司（联合体）	省道S509环江县英豪至大安公路№2合同段	37	省道S509环江县英豪至大安公路关于第四季度履约行为检查的情况通报	2021.12.20	金桥梁板已架设但未及时安全防护措施。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁十八局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ1标段	38	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.26	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中国铁建大桥工程局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ2标段	39	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.26	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中国铁建大桥工程局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ2标段	40	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.26	项目经理不在岗	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/次	4	失信行为与失信行为扣分相符
中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ3标段	41	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.26	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ4标段	42	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.26	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西永泰建设集团有限公司(牵头方10%)/中国建筑第五工程局有限公司（成员90%）	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）	43	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.26	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁八局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№1	44	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁隧道局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№2	45	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁三局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№3	46	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁大桥局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№4	47	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁六局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№5	48	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁九局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№6	49	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.26	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁北京工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№7	50	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁上海工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№8	51	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁二十局集团有限公司	G219防城峒中至东兴公路№1	52	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	在施工期间所更换项目经理资格降低	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/次	4	失信行为与失信行为扣分相符
中铁二十局集团有限公司	G219防城峒中至东兴公路№1	53	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	主要工程管理、技术人员7人未到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.4	失信行为与失信行为扣分相符
中铁七局集团有限公司	G219防城峒中至东兴公路№2	54	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	项目经理不在岗	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/次	4	失信行为与失信行为扣分相符
中铁七局集团有限公司	G219防城峒中至东兴公路№2	55	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.26	项目总工程师不在岗	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁十七局集团第一工程有限公司	G219防城峒中至东兴公路№3	56	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	项目经理不在岗	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/次	4	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十七局集团第一工程有限公司	G219防城峒中至东兴公路№3	57	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	项目总工程师不在岗	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
江西有色建设集团有限公司	S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）№1	58	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	项目总工程师不在岗	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
江西有色建设集团有限公司	S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）№1	59	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.25	项目经理不在岗	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/次	4	失信行为与失信行为扣分相符
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№1	60	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.9	项目总工程师不低于原资格更换	GLSG2-2-5	技术负责人在施工期间不低于原资格更换	0.3分/次	0.3	失信行为与失信行为扣分相符
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№1	61	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.9	主要工程管理、技术人员5人未到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西安通宝建工集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№1	62	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.9	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2	63	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.9	主要工程管理、技术人员4人未到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.8	失信行为与失信行为扣分相符
中北交通建设集团有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路№2	64	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.9	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
广西建工集团控股有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（德保段）公路№1	65	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.9	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
广西建工集团控股有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（德保段）公路№1	66	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.9	项目经理不低于原资格更换	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换	0.5分/次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
广西建工集团控股有限公司	S307田阳坡洪至那坡坡荷（德保段）公路№1	67	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.9	主要工程管理、技术人员8人未到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.6	失信行为与失信行为扣分相符
江西通威公路建设集团有限公司	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№1	68	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
湖南常德路桥集团有限公司	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№2	69	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
湖南常德路桥集团有限公司	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№2	70	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	项目经理不低于原资格更换	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换	0.5分/次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
湖南常德路桥集团有限公司	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№2	71	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	项目总工程师不低于原资格更换	GLSG2-2-5	技术负责人在施工期间不低于原资格更换	0.3分/次	0.3	失信行为与失信行为扣分相符
广西桂资工程集团有限公司	省道S303怀宝至环江公路（田头口至产儒段）№3	72	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十五局集团有限公司	融水苗族自治县兴洞口至杆洞公路№1	73	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	主要工程管理、技术人员8人未到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1.6	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十六局集团第一工程有限公司	融水苗族自治县兴洞口至杆洞公路№2	74	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十六局集团第一工程有限公司	融水苗族自治县兴洞口至杆洞公路№2	75	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	项目经理不低于原资格更换	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换	0.5分/次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁十六局集团第一工程有限公司	融水苗族自治县兴洞口至杆洞公路№2	76	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	项目总工程师不低于原资格更换	GLSG2-2-5	技术负责人在施工期间不低于原资格更换	0.3分/次	0.3	失信行为与失信行为扣分相符
广西桂资工程集团有限公司	融水苗族自治县兴洞口至杆洞公路№3	77	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.1	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
福建省交建集团工程有限公司	G241梅溪至资源公路№1	78	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.30	项目经理不低于原资格更换	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换	0.5分/次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
福建省交建集团工程有限公司	G241梅溪至资源公路№1	79	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.30	主要工程管理、技术人员5人未到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	1	失信行为与失信行为扣分相符
太平洋建设集团有限公司	阳朔（福利）至平乐公路（平乐段）№1	80	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.30	主要工程管理、技术人员4人未到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.8	失信行为与失信行为扣分相符
太平洋建设集团有限公司	阳朔（福利）至平乐公路（平乐段）№1	81	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.11.30	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
福建路桥建设有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№3	82	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.15	主要工程管理、技术人员1人未到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中交隧道工程局有限公司/中交一公局华南工程有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№5	83	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.15	项目总工程师不低于原资格更换	GLSG2-2-5	技术负责人在施工期间不低于原资格更换	0.3分/次	0.3	失信行为与失信行为扣分相符
中交隧道工程局有限公司/中交一公局华南工程有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№5	84	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.15	项目经理不低于原资格更换	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换	0.5分/次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十局集团有限公司/北京中融国基投资集团有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№6	85	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.15	主要工程管理、技术人员21人未到位	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	4.2	失信行为与失信行为扣分相符
中冶交通建设集团有限公司/中冶轨道交通有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№7	86	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.15	项目总工程师不低于原资格更换	GLSG2-2-5	技术负责人在施工期间不低于原资格更换	0.3分/次	0.3	失信行为与失信行为扣分相符
中冶交通建设集团有限公司/中冶轨道交通有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№7	87	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.15	项目经理不低于原资格更换	GLSG2-2-3	项目经理在施工期间不低于原资格更换	0.5分/次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）№1	88	桂交监检测函〔2022〕1号	2021.12.13	未按规定办理《工程质量责任登记表》	GLSG2-3-5	未建立工程质量责任登记制度	8分	8	失信行为与失信行为扣分相符
中铁八局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№1	89	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	拌合站出入口安全防护安全标志牌不足；互通E匝道便桥未设置限速标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁八局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№1	90	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	二工区岸坡大桥高空作业平台未按规定设置防护栏杆	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁八局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№1	91	中铁南横〔2021〕34号	2021.10.8	洪庐村大桥桩头6根破除未采用环切工艺	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中铁隧道局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№2	92	中铁南横〔2021〕34号	2021.10.8	K78+554涵洞涵背回填材料粒径超标	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁隧道局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№2	93	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	拌合站出入口安全防护安全标志牌不足；	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁隧道局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№2	94	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	高空作业平台未按规定设置防护栏杆	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁三局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№3	95	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	梁场边坡施工现场未设置风险告知牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁三局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№3	96	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	良茂大桥高空作业平台安全防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁大桥局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№4	97	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	鲁塘江大桥施工现场未设置风险告知牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁大桥局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№4	98	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	梁场边坡施工未按照要求设置安全防护措施	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁大桥局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№4	99	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	鲁塘江11#墩施工现场两名作业人员进入施工现场未按规定佩戴安全帽	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁大桥局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№4	100	中铁南横〔2021〕34号	2021.10.8	K101+700-900段废弃预制块未及时处理，现场文明施工差	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁六局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№5	101	中铁南横〔2021〕34号	2021.10.8	合同项目经理张国龙未到项目部履约	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/次	4	失信行为与失信行为扣分相符
中铁六局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№5	102	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	两名特种作业人员未持有效证件	GLSG2-2-9	有关人员未按要求持证上岗	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁六局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№5	103	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	跨S210大桥配电箱未设置安全警示标志，未关门上锁	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁六局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№5	104	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	K105+660涵洞施工现场5人未按规定佩戴安全帽	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁九局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№6	105	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	钢筋加工场现场管理混乱	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁九局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№6	106	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	HK0+192.5涵洞，现场施工人员未按规定佩戴安全帽	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁九局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№6	107	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	K122段路基，高边坡施工安全防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁北京工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№7	108	中铁南横〔2021〕34号	2021.10.8	中和互通现场文明施工差	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁北京工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№7	109	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	六东大桥处基坑施工区域未设置安全风险告知牌	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁上海工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№8	110	中铁南横〔2021〕34号	2021.10.8	S512大桥桩头6根破除未采用环切工艺	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中铁上海工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№8	111	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	捻床中桥高空作业平台未按规定设置防护栏	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁上海工程局集团有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路№8	112	中铁南横〔2021〕15号	2021.6.26	施工便道未按规定设置安全警示标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
江西有色建设集团有限公司	省道S213扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长公路）	113	项目施工企业信用行为情况通报	2021.6.9	K12+600和K19+390段的水稳层厚度和弯沉达不到设计要求	GLSG2-3-15	工程检查中实体质量不合格	6分/ 次	6	失信行为与失信行为扣分相符
广西永泰建设集团有限公司(牵头方10%)/中国建筑第五工程局有限公司（成员90%）	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）	114	钦州市交通工程质量安全监督检查记录表	2021.9.3	项目经理不在现场	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	4分/次	4	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西永泰建设集团有限公司(牵头方10%)/中国建筑第五工程局有限公司（成员90%）	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）	115	钦州市交通工程质量安全监督检查记录表	2021.9.3	技术总工不在现场	GLSG2-2-4	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
广西永泰建设集团有限公司(牵头方10%)/中国建筑第五工程局有限公司（成员90%）	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）	116	钦州市交通工程质量安全监督检查记录表	2021.9.3	安全负责人不在现场	GLSG2-2-6	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换	0.5分/人次	0.5	失信行为与失信行为扣分相符
广西永泰建设集团有限公司(牵头方10%)/中国建筑第五工程局有限公司（成员90%）	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）	117	钦州市交通工程质量安全监督检查记录表	2021.9.3	质检负责人不在现场	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/人次	0.2	失信行为与失信行为扣分相符
广西永泰建设集团有限公司(牵头方10%)/中国建筑第五工程局有限公司（成员90%）	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）	118	钦州市交通工程质量安全监督检查记录表	2021.6.11	K6+450高边坡施工现场没有安全生产警示标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西永泰建设集团有限公司(牵头方10%)/中国建筑第五工程局有限公司（成员90%）	灵山县绕城公路工程（K4+420～K11+280）	119	钦州市交通工程质量安全监督检查记录表	2021.6.11	明塘中桥盖梁施工上下扶梯没有防护措施，存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ3标段	120	六宾高速发〔2021〕65号	2021.3.11	高良隧道进口左洞仰拱至掌子面超安全步距67m,二衬至掌子面超安全步距99m	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ4标段	121	六宾高速发〔2021〕65号	2021.3.11	新寨隧道进口左洞仰拱至掌子面超安全步距55.8m,二衬至掌子面超安全步距35.8m	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十八局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ1标段	122	六宾高速发〔2021〕234号	2021.9.15	一号拌合站料场场地水沟淤积，存在积水	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十八局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ1标段	123	六宾高速发〔2021〕234号	2021.9.17	安全生产专项整治三年行动内业资料不严谨、不规范	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中国铁建大桥工程局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ2标段	124	六宾高速发〔2021〕234号	2021.8.23	K21+800-K21+900右侧截水沟存在较多蜂窝麻面	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中国铁建大桥工程局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ2标段	125	六宾高速发〔2021〕234号	2021.9.21	安全生产专项整治三年行动内业资料不严谨、不规范	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ3标段	126	六宾高速发〔2021〕234号	2021.7.28	五号拌合站料场场地水沟淤积，存在积水	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ3标段	127	六宾高速发〔2021〕234号	2021.7.6	庙面大桥深基坑防护不到位，存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ4标段	128	六宾高速发〔2021〕234号	2021.9.20	塘山2号大桥左幅端头临边防护缺失	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）LBTJ4标段	129	六宾高速发〔2021〕234号	2021.7.7	新兴大桥高空作业未搭设作业平台，临边防护不到位，存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
浙江交工集团股份有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№4	130	桂龙马发〔2021〕270号	2021.10.20	主线弄者高架大桥钢筋网片随意堆放，锈蚀严重	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
中铁十局集团有限公司/北京中融国基投资集团有限公司	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）№6	131	桂龙马发〔2021〕270号	2021.10.20	K91+610盖板涵涵背回填在隐蔽前，未通知监理和业主检查	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
安徽开源路桥有限责任公司	东兰至都安大兴（都安段）№1	132	都开安〔2021〕18号	2021.7.8	K9+600施工段临边防护不到位，安全警示标志不足	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西永泰建设集团有限公司	G241梅溪至资源公路№2	133	G241梅资路建设办发〔2021〕11号	2021.5.26	第二合同部存在擅自使用未经验收的龙门吊设备，并开始了T梁的预制相关工作	GLSG2-5-7	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁十七局集团第一工程有限公司	G219防城峒中至东兴公路№3	134	G219代建办〔2021〕17号	2021.7.24	隧道进出口仰拱与掌子面，二衬与掌子面安全步不符合规范要求	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中铁二十局集团有限公司	G219防城峒中至东兴公路№1	135	代管办〔2021〕017号	2021.5.20	K51+250-K51+300 同一水平层路基全宽采用不同填料，混合填筑	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁二十局集团有限公司	G219防城峒中至东兴公路№1	136	代管办〔2021〕017号	2021.5.20	K50+911犁壁滩大桥钢筋笼加工场地没有进行平整硬化，部分钢筋笼弯曲变形；钢筋材料没有下垫上盖并分类堆放，现场没有防雨设施；钢护筒摆放边坡边缘，没有防滚落固定措施	GLSG2-3-14	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分相符
中铁七局集团有限公司	G219防城峒中至东兴公路№2	137	代管办〔2021〕017号	2021.5.20	K41+700边施工边通车路段，道路施工安全标志不齐全，没有按距离设置足够交通标志	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
浙江交工集团股份有限公司	沙井至吴圩高速公路工程№YZ标	138	桂交监安函〔2021〕1号	2021年1月20-22日	架桥机未办理使用登记证，两台架桥机只有一台有检验报告，未见架桥机安装验收记录。吴圩西互通架桥机的使用，隐患较多，不具备安全生产条件。	GLSG2-5-7	使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	钦州至北海高速公路改扩建工程№1标1分部	139	桂交监安函〔2021〕3号	2021年2月2-4日	大风江大桥小型钢构件违规吊运	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	钦州至北海高速公路改扩建工程№1标1分部	140	桂交监安函〔2021〕3号	2021年2月2-4日	工人馨村旁桥梁施工桥面防护未及时跟进，桥下通道未设防护棚,存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	钦州至北海高速公路改扩建工程№2标2分部	141	桂交监安函〔2021〕3号	2021年2月2-4日	跨海大桥气瓶违规吊运	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中国一冶集团有限公司	巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段№2标段。	142	桂交监安报〔2021〕2号	2021年4月18日至19日	门式起重设备均已启用，但其中3台设备未经验收。	GLSG2-5-7	特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	柳州经合山至南宁高速公路工程№1标	143	桂交监安函〔2021〕11号	2021年4月6日至9日	长弄屯塌方整治处理施工处，警示警告标志标牌不足，未对施工区域作封闭管理及风险告知	GLSG-2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）一分部	144	桂交监安函〔2021〕17号	2021年6月2日至4日	大化连接线临时限速标志少，平交路口未设置警示标志；部分路侧护栏施工地点未采取警示隔离措施，未按要求摆放锥桶。	GLSG-2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）五分部	145	桂交监安函〔2021〕17号	2021年6月2日至4日	共线段框架桥顶临边无防护；上下框架桥人梯无安全标志，扶手缺失；人梯与框架桥之间无搭板或平台，上下困难。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）三分部	146	桂交监安函〔2021〕17号	2021年6月2日至4日	个别隧道外墙装修的高处作业人员未佩带使用安全带现象	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2分	失信行为与失信行为扣分相符
中国铁建大桥工程局集团有限公司	六景至宾阳高速公路工程LBTJ2标段	147	桂交监安函〔2021〕20号	2021年6月29日至30日	耀屋3#大桥8#桥台未及时采取临边防护措施	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二分部	148	桂交监安函〔2021〕22号	2021年7月27日至30日	广在运营中的高速公路上方进行吊装作业：1、未对既有运营高速采取一定的交通管制措施，2、上方拆除架桥机，拆除的设备置于临边上，支垫不规范不牢固，容易发生失稳坍塌事故。该行为被督查组制止后，作业人员仍违章作业	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期一分部	149	桂交监安函〔2021〕22号	2021年7月27日至30日	K129+330~K129+440边坡开挖未按照开挖一级防护一级的施工工序落实,高边坡下方停放运输车辆、挖掘机等设备。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁八局集团有限公司	上林至横县高速公路1标	150	桂交监安函〔2021〕29号	2021年12月21日至23日	35kV高压电力架空线下正进行路基填土施工，虽在施工便道设置有限高架和限高标志，但在路基填土段未设置相应的警示标志、限高设施，未标识允许最高填土高度。	GLSG-2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符
中铁隧道局集团有限公司	上林至横县高速公路2标	151	桂交监安函〔2021〕29号	2021年12月21日至23日	洋桥分离式立交桥：桥台模板支架平台临边防护不规范、脚踏板未满铺，未设置供人员上下的专用步梯。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁三局集团有限公司	上林至横县高速公路3标	152	桂交监安函〔2021〕29号	2021年12月21日至23日	施工作业安全管理：施工区域临近村民菜地、民房等当地村民活动频繁的路段未采用有效隔离措施，未设置“施工区域，禁止进入”警示牌等措施。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁大桥局集团有限公司	上林至横县高速公路4标	153	桂交监安函〔2021〕29号	2021年12月21日至23日	挖掘机违规操作直接甩土至下边坡且现场无人监管	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分相符

附件

2021年第四次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁六局集团有限公司	上林至横县高速公路5标	154	桂交监安函〔2021〕29号	2021年12月21日至23日	施工便道临时防护设施缺少反光标识及标志牌，且部分便道坡度太陡。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符
中铁九局集团有限公司	上林至横县高速公路6标	155	桂交监安函〔2021〕29号	2021年12月21日至23日	施工便道临时防护设施缺少反光标识及标志牌，且部分便道坡度太陡。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位，存在安全隐患。	1分/次	1	失信行为与失信行为扣分相符